



Usuário: LUIZ CARLOS BENEDETTE

CPF: 815.866.200-53

Sair do Sistema

09/12/2025 09:34 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 983496

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

92.411.172/0001-76 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES

Voltar

Versão: 2

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

## Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

## Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Serviços Iniciais	—	1	Casa 01	1
2	Sapatas	—	1	Casa 01	1
			2	Casa 02	1
			3	Casa 03	1
			4	Casa 04	1
			5	Casa 05	1
			6	Casa 06	1
			7	Casa 07	1
			8	Casa 08	1
			9	Casa 09	1
			10	Casa 10	1

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			11	Casa 11	1
			12	Casa 12	1
			13	Casa 13	1
			14	Casa 14	1
3	Vigas Baldrame	-	1	Casa 01	1
			2	Casa 02	1
			3	Casa 03	1
			4	Casa 04	1
			5	Casa 05	1
			6	Casa 06	1
			7	Casa 07	1
			8	Casa 08	1
			9	Casa 09	1
			10	Casa 10	1
			11	Casa 11	1
			12	Casa 12	1
			13	Casa 13	1
			14	Casa 14	1
4	Impermeabilizações	-	1	Casa 01	1
			2	Casa 02	1
			3	Casa 03	1
			4	Casa 04	1
			5	Casa 05	1
			6	Casa 06	1
			7	Casa 07	1
			8	Casa 08	1
			9	Casa 09	1
			10	Casa 10	1
			11	Casa 11	1
			12	Casa 12	1
			13	Casa 13	1
			14	Casa 14	1
5	Pilares, Vigas e Lajes	-	1	Casa 01	3
			2	Casa 02	3

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento			
			3	Casa 03	3			
			4	Casa 04	3			
			5	Casa 05	3			
			6	Casa 06	3			
			7	Casa 07	3			
			8	Casa 08	3			
			9	Casa 09	3			
			10	Casa 10	3			
			11	Casa 11	3			
			12	Casa 12	3			
			13	Casa 13	3			
			14	Casa 14	3			
			6	Alvenarias/Fechamentos	-	1	Casa 01	4
						2	Casa 02	4
3	Casa 03	4						
4	Casa 04	4						
5	Casa 05	4						
6	Casa 06	4						
7	Casa 07	4						
8	Casa 08	4						
9	Casa 09	4						
10	Casa 10	4						
11	Casa 11	4						
12	Casa 12	4						
13	Casa 13	4						
14	Casa 14	4						
7	Esquadrias Metálicas	-	1	Casa 01	6			
			2	Casa 02	6			
			3	Casa 03	6			
			4	Casa 04	6			
			5	Casa 05	6			
			6	Casa 06	6			
			7	Casa 07	6			
			8	Casa 08	6			

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			9	Casa 09	6
			10	Casa 10	6
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
8	Esquadrias de Madeira	-	1	Casa 01	6
			2	Casa 02	6
			3	Casa 03	6
			4	Casa 04	6
			5	Casa 05	6
			6	Casa 06	6
			7	Casa 07	6
			8	Casa 08	6
			9	Casa 09	6
			10	Casa 10	6
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
9	Telhados	-	1	Casa 01	5
			2	Casa 02	5
			3	Casa 03	5
			4	Casa 04	5
			5	Casa 05	5
			6	Casa 06	5
			7	Casa 07	5
			8	Casa 08	5
			9	Casa 09	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	5
			12	Casa 12	5
			13	Casa 13	5
			14	Casa 14	5

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
10	Revestimentos Internos	-	1	Casa 01	7
			2	Casa 02	7
			3	Casa 03	7
			4	Casa 04	7
			5	Casa 05	7
			6	Casa 06	7
			7	Casa 07	7
			8	Casa 08	7
			9	Casa 09	7
			10	Casa 10	7
			11	Casa 11	7
			12	Casa 12	7
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
11	Revestimentos Cerâmicos	-	1	Casa 01	9
			2	Casa 02	9
			3	Casa 03	9
			4	Casa 04	9
			5	Casa 05	9
			6	Casa 06	9
			7	Casa 07	9
			8	Casa 08	9
			9	Casa 09	9
			10	Casa 10	9
			11	Casa 11	9
			12	Casa 12	9
			13	Casa 13	9
			14	Casa 14	9
12	Revestimentos Externos	-	1	Casa 01	8
			2	Casa 02	8
			3	Casa 03	8
			4	Casa 04	8
			5	Casa 05	8
			6	Casa 06	8

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			7	Casa 07	8
			8	Casa 08	8
			9	Casa 09	8
			10	Casa 10	8
			11	Casa 11	8
			12	Casa 12	8
			13	Casa 13	8
			14	Casa 14	8
13	Forros	-	1	Casa 01	9
			2	Casa 02	9
			3	Casa 03	9
			4	Casa 04	9
			5	Casa 05	9
			6	Casa 06	9
			7	Casa 07	9
			8	Casa 08	9
			9	Casa 09	9
			10	Casa 10	9
			11	Casa 11	9
			12	Casa 12	9
			13	Casa 13	9
			14	Casa 14	9
14	Pinturas Internas	-	1	Casa 01	12
			2	Casa 02	12
			3	Casa 03	12
			4	Casa 04	12
			5	Casa 05	12
			6	Casa 06	12
			7	Casa 07	12
			8	Casa 08	12
			9	Casa 09	12
			10	Casa 10	12
			11	Casa 11	12
			12	Casa 12	12

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			13	Casa 13	12
			14	Casa 14	12
15	Pinturas Externas	-	1	Casa 01	12
			2	Casa 02	12
			3	Casa 03	12
			4	Casa 04	12
			5	Casa 05	12
			6	Casa 06	12
			7	Casa 07	12
			8	Casa 08	12
			9	Casa 09	12
			10	Casa 10	12
			11	Casa 11	12
			12	Casa 12	12
			13	Casa 13	12
			14	Casa 14	12
16	Pinturas Esquadrias	-	1	Casa 01	12
			2	Casa 02	12
			3	Casa 03	12
			4	Casa 04	12
			5	Casa 05	12
			6	Casa 06	12
			7	Casa 07	12
			8	Casa 08	12
			9	Casa 09	12
			10	Casa 10	12
			11	Casa 11	12
			12	Casa 12	12
			13	Casa 13	12
			14	Casa 14	12
17	Pavimentações	-	1	Casa 01	10
			2	Casa 02	10
			3	Casa 03	10
			4	Casa 04	10

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			5	Casa 05	10
			6	Casa 06	10
			7	Casa 07	10
			8	Casa 08	10
			9	Casa 09	10
			10	Casa 10	10
			11	Casa 11	10
			12	Casa 12	10
			13	Casa 13	10
			14	Casa 14	10
18	Cimentados	-	1	Casa 01	11
			2	Casa 02	11
			3	Casa 03	11
			4	Casa 04	11
			5	Casa 05	11
			6	Casa 06	11
			7	Casa 07	11
			8	Casa 08	11
			9	Casa 09	11
			10	Casa 10	11
			11	Casa 11	11
			12	Casa 12	11
			13	Casa 13	11
			14	Casa 14	11
19	Rodapés, Soleiras e Peitoris	-	1	Casa 01	11
			2	Casa 02	11
			3	Casa 03	11
			4	Casa 04	11
			5	Casa 05	11
			6	Casa 06	11
			7	Casa 07	11
			8	Casa 08	11
			9	Casa 09	11
			10	Casa 10	11

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			11	Casa 11	11
			12	Casa 12	11
			13	Casa 13	11
			14	Casa 14	11
20	Centro de Distribuição	-	1	Casa 01	12
			2	Casa 02	12
			3	Casa 03	12
			4	Casa 04	12
			5	Casa 05	12
			6	Casa 06	12
			7	Casa 07	12
			8	Casa 08	12
			9	Casa 09	12
			10	Casa 10	12
			11	Casa 11	12
			12	Casa 12	12
			13	Casa 13	12
			14	Casa 14	12
21	Iluminação, Tomadas e Interruptores	-	1	Casa 01	11
			2	Casa 02	11
			3	Casa 03	11
			4	Casa 04	11
			5	Casa 05	11
			6	Casa 06	11
			7	Casa 07	11
			8	Casa 08	11
			9	Casa 09	11
			10	Casa 10	11
			11	Casa 11	11
			12	Casa 12	11
			13	Casa 13	11
			14	Casa 14	11
22	Fios e Cabos	-	1	Casa 01	11
			2	Casa 02	11

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento			
			3	Casa 03	11			
			4	Casa 04	11			
			5	Casa 05	11			
			6	Casa 06	11			
			7	Casa 07	11			
			8	Casa 08	11			
			9	Casa 09	11			
			10	Casa 10	11			
			11	Casa 11	11			
			12	Casa 12	11			
			13	Casa 13	11			
			14	Casa 14	11			
			23	Tubulações e Conexões	-	1	Casa 01	9
						2	Casa 02	9
3	Casa 03	9						
4	Casa 04	9						
5	Casa 05	9						
6	Casa 06	9						
7	Casa 07	9						
8	Casa 08	9						
9	Casa 09	9						
10	Casa 10	9						
11	Casa 11	9						
12	Casa 12	9						
13	Casa 13	9						
14	Casa 14	9						
24	Registros	-	1	Casa 01	10			
			2	Casa 02	10			
			3	Casa 03	10			
			4	Casa 04	10			
			5	Casa 05	10			
			6	Casa 06	10			
			7	Casa 07	10			
			8	Casa 08	10			

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			9	Casa 09	10
			10	Casa 10	10
			11	Casa 11	10
			12	Casa 12	10
			13	Casa 13	10
			14	Casa 14	10
25	Entrada/Alimentação	-	1	Casa 01	11
			2	Casa 02	11
			3	Casa 03	11
			4	Casa 04	11
			5	Casa 05	11
			6	Casa 06	11
			7	Casa 07	11
			8	Casa 08	11
			9	Casa 09	11
			10	Casa 10	11
			11	Casa 11	11
			12	Casa 12	11
			13	Casa 13	11
			14	Casa 14	11
26	Reservatório e Barrilete	-	1	Casa 01	10
			2	Casa 02	10
			3	Casa 03	10
			4	Casa 04	10
			5	Casa 05	10
			6	Casa 06	10
			7	Casa 07	10
			8	Casa 08	10
			9	Casa 09	10
			10	Casa 10	10
			11	Casa 11	10
			12	Casa 12	10
			13	Casa 13	10
			14	Casa 14	10

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
27	Tubulações e Conexões	-	1	Casa 01	10
			2	Casa 02	10
			3	Casa 03	10
			4	Casa 04	10
			5	Casa 05	10
			6	Casa 06	10
			7	Casa 07	10
			8	Casa 08	10
			9	Casa 09	10
			10	Casa 10	10
			11	Casa 11	10
			12	Casa 12	10
			13	Casa 13	10
			14	Casa 14	10
28	Acessórios/Caixas	-	1	Casa 01	11
			2	Casa 02	11
			3	Casa 03	11
			4	Casa 04	11
			5	Casa 05	11
			6	Casa 06	11
			7	Casa 07	11
			8	Casa 08	11
			9	Casa 09	11
			10	Casa 10	11
			11	Casa 11	11
			12	Casa 12	11
			13	Casa 13	11
			14	Casa 14	11
29	Aparelhos, Metais e Bancadas	-	1	Casa 01	12
			2	Casa 02	12
			3	Casa 03	12
			4	Casa 04	12
			5	Casa 05	12
			6	Casa 06	12

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento			
			7	Casa 07	12			
			8	Casa 08	12			
			9	Casa 09	12			
			10	Casa 10	12			
			11	Casa 11	12			
			12	Casa 12	12			
			13	Casa 13	12			
			14	Casa 14	12			
			30	Limpeza Final	-	1	Casa 01	12
						2	Casa 02	12
						3	Casa 03	12
						4	Casa 04	12
						5	Casa 05	12
						6	Casa 06	12
7	Casa 07	12						
8	Casa 08	12						
9	Casa 09	12						
10	Casa 10	12						
11	Casa 11	12						
12	Casa 12	12						
13	Casa 13	12						
14	Casa 14	12						

### Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	14,03%	R\$ 279.127,98	14,03%	R\$ 279.127,98
3	8,78%	R\$ 174.759,76	22,81%	R\$ 453.887,74
4	8,15%	R\$ 162.150,94	30,96%	R\$ 616.038,68
5	18,90%	R\$ 375.999,12	49,86%	R\$ 992.037,80
6	9,12%	R\$ 181.389,88	58,98%	R\$ 1.173.427,68
7	3,91%	R\$ 77.834,40	62,89%	R\$ 1.251.262,08
8	3,04%	R\$ 60.519,48	65,94%	R\$ 1.311.781,56
9	4,51%	R\$ 89.752,74	70,45%	R\$ 1.401.534,30

<b>Nº do Período de Conclusão do Evento</b>	<b>Percentual Parcela</b>	<b>Valor Parcela</b>	<b>Percentual Acumulado</b>	<b>Valor Acumulado</b>
10	10,72%	R\$ 213.242,12	81,17%	R\$ 1.614.776,42
11	11,19%	R\$ 222.638,92	92,36%	R\$ 1.837.415,34
12	7,64%	R\$ 152.055,40	100,00%	R\$ 1.989.470,74