



**Usuário:** JONAS CARLOS RUDNITSKI

**CPF:** 015.246.200-76

Sair do Sistema

06/03/2026 13:34 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

Instrumento 980378

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

92.411.172/0001-76 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES

Versão: 1

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

### Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

#### Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Serviços Preliminares	—	1	Execução dos Serviços Iniciais	1
2	Movimento de Terras	—	2	Execução dos Serviços de Terra	1
3	Infraestrutura: Sapatas	—	3	Execução das Sapatas	1
4	Infraestrutura: Vigas Baldrame	—	4	Execução das Vigas Baldrame	2
5	Impermeabilizações	—	4	Execução das Vigas Baldrame	2
6	Superestrutura: Pilares	—	5	Instalação dos Pilares Pré-Moldados	2
7	Cobertura	—	6	Execução da Estrutura da Cobertura	3
8	Pavimentação	—	7	Concretagem do Piso	4

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
9	Alvenarias	—	8	Levantamento das Alvenarias	4
10	Pintura	—	9	Demarcação da Quadra	5
11	Equipamentos	—	10	Elétrica, Equipamentos e Limpeza Final	5
12	Instalações Elétricas	—	10	Elétrica, Equipamentos e Limpeza Final	5
13	Serviços Finais	—	10	Elétrica, Equipamentos e Limpeza Final	5

### Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	10,48%	R\$ 49.962,13	10,48%	R\$ 49.962,13
2	20,26%	R\$ 96.638,27	30,74%	R\$ 146.600,40
3	39,38%	R\$ 187.772,99	70,12%	R\$ 334.373,39
4	25,10%	R\$ 119.709,70	95,22%	R\$ 454.083,09
5	4,78%	R\$ 22.791,21	100,00%	R\$ 476.874,30