


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS  
MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES - RS**

Item	Discriminação dos Serviços	Valor	Etapas (meses)			
			1a	2a	3a	4a
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 26.654,67	R\$ 26.654,67			
2	BASE E SUB-BASE	R\$ 71.556,54	R\$ 71.556,54			
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BINDER	R\$ 110.504,19		R\$ 80.504,19	R\$ 30.000,00	
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ROLAMENTO	R\$ 1.032.684,12		R\$ 332.684,12	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 19.170,88				R\$ 19.170,88
<b>TOTAL COM BDI</b>		<b>R\$ 1.260.570,40</b>	<b>R\$ 98.211,21</b>	<b>R\$ 413.188,31</b>	<b>R\$ 380.000,00</b>	<b>R\$ 369.170,88</b>
	%	<b>100%</b>	<b>7,79</b>	<b>32,78</b>	<b>30,15</b>	<b>29,29</b>

Novo Tiradentes/RS, 15/01/2026

  
Luiz Carlos Benedetter / Prefeito Municipal

  
Eng. Civil Jonas Carlos Rudnitski / CREA RS 191809