



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085302-86	Nº SICONV 939715-2022	PROPOSTANTE TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES	APELIDO EMPREENDIMENTO Asfalto Urbano Cidades	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas da Cidade de
---------------------------	--------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.095,73	% Período:	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
				100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.095,73	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (BINDER)	441.695,53	% Período:		100,00%										
				25,00%	75,00%										
2.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (BINDER)	441.695,53	% Período:		100,00%										
					100,00%										
3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)	467.208,74	% Período:			100,00%									
						100,00%									
3.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)	467.208,74	% Período:			100,00%									
						100,00%									
Total: R\$ 910.000,00															
				%	0,12%	48,54%									
Período:				Repasso:	579,41	233.565,20	247.056,39								
				Contrapartida:	516,32	208.130,33	220.152,35								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	1.095,73	441.695,53	467.208,74								
				%	0,12%	48,56%	100,00%								
Acumulado:				Repasso:	579,41	234.144,61	481.201,00								
				Contrapartida:	516,32	208.646,65	428.799,00								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	1.095,73	442.791,26	910.000,00								

NOVO TIRADENTES/RS

Local

sexta-feira, 30 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico
 Nome: Jonas Carlos Rudnitski
 CREA/CAU: RS 191809
 ART/RRT: