

PREFEITURA DE SANTO CRISTO - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: Pavimentação asfáltica urbana e rural PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS Endereço: Rua 25 de Julho 133, Centro - Santo Cristo - RS Endereço da obra: diversas ruas e estradas, em Santo Cristo - RS Trecho: diversos Dimensões: indicadas nas planilhas e plantas VALOR (R\$): 880.358,75											
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.010,62	0,23	100,00	2.010,62		-		-	100,00	2.010,62
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.816,43	2,02	35,00	6.235,75	35,00	6.235,75	30,00	5.344,93	100,00	17.816,43
3	DRENAGEM	151.672,31	17,23	100,00	151.672,31		-		-	100,00	151.672,31
4	PAVIMENTAÇÃO	691.710,09	78,57	50,00	345.855,05	50,00	345.855,05		-	100,00	691.710,09
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	13.906,46	1,58		-		-	100,00	13.906,46	100,00	13.906,46
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.242,84	0,37		-		-	100,00	3.242,84	100,00	3.242,84
TOTAL	SIMPLES			57,45	505.773,73	39,99	352.090,80	2,56	22.494,23	100,00	880.358,75
	ACUMULADO	880.358,75	100,00		505.773,73	97,44	857.864,52	100,00	880.358,75		

Santo Cristo - RS, 17 de fevereiro de 2026

Santiago Chaves Brancher
Engº Civil - Crea/RS nº 196.701

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS