



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
				Obrç de engenharia		Construção de garagens em estrutura metálica					
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura Municipal de Porto Xavier			Porto Xavier/RS		Rua Dr. Osvaldo Cruz Nº 585		Garagens Saúde				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-24	Não	Porto Alegre / RS	Garagens Saúde				20,61%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/25	Parcela 1 jul/25	Parcela 2 ago/25	Parcela 3 set/25	Parcela 4 out/25	Parcela 5 nov/25	Parcela 6 dez/25	Parcela 7 jan/26	Parcela 8 fev/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		65.119,50	Parcela (%)	4,84%	26,99%	24,28%	24,08%	14,84%	4,98%		
			Parcela (R\$)	3.154,36	17.572,72	15.807,79	15.679,44	9.663,99	3.241,20		
			Acumulado (%)	4,84%	31,83%	56,10%	80,18%	95,02%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	3.154,36	20.727,08	36.534,87	52.214,31	61.878,30	65.119,50		
1.	GARAGENS POSTO DE SAÚDE	65.119,50	Parcela (%)	4,84%	26,99%	24,28%	24,08%	14,84%	4,98%		
			Acumulado (%)	4,84%	31,83%	56,10%	80,18%	95,02%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	3.154,36	20.727,08	36.534,87	52.214,31	61.878,30	65.119,50		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.389,43	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.389,43							
1.2.	FUNDAÇÕES	3.529,85	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.764,93	3.529,85						
1.3.	MURO	22.592,44	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	11.296,22	22.592,44					
1.4.	ESTRUTURA METÁLICA	15.038,59	Parcela (%)	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	4.511,58	9.023,15	15.038,59				
1.5.	TELHADO	19.327,99	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	9.664,00	19.327,99			
1.6.	PINTURA	3.241,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,20		

Local

27 de março de 2025

Data

Nome: Alessandro Ozziel Taube Xavier
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS 233428
ART/RR: 11802012