



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE OBF A DE ENGENHARIA	OBJETO RESTAURAÇÃO NA PONTE SOBRE O ARROIO PINDAÍ, NA LOCALIDADE DA LINHA DO RIO
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		MUNICÍPIO / UF PORTO XAVIER/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO LINHA DO RIO - ARROIO PINDAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE LINHA DO RIO
DATA BASE dez-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE RESTAURAÇÃO NA PONTE SOBRE: O ARROIO PINDAÍ, NA LOCALIDADE DA LINHA DO RIO	BDI 1 23,12%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/06/24	Parcela 1 jul/24	Parcela 2 ago/24	Parcela 3 set/24	Parcela 4 out/24	Parcela 5 nov/24	Parcela 6 dez/24	Parcela 7 jan/25	Parcela 8 fev/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		316.454,13	Parcela (%) 20,40%	20,40%	13,69%	22,71%	10,75%	8,93%	8,97%	9,73%	4,82%
			Parcela (R\$) 64.547,14	43.311,62	71.874,24	34.015,32	28.275,05	28.386,37	30.795,84	15.248,55	
			Acumulado (%) 20,40%	34,08%	56,80%	67,54%	76,48%	85,45%	95,18%	100,00%	
			Acumulado (R\$) 64.547,14	107.858,76	179.733,00	213.748,32	242.023,37	270.409,74	301.205,58	316.454,13	
1.	RESTAURAÇÃO NA PONTE SOBRE O ARROIO PINDAÍ, NA LOCALIDADE DA LINHA DO RIO	316.454,13	Parcela (%) 20,40%	20,40%	13,69%	22,71%	10,75%	8,93%	8,97%	9,73%	4,82%
			Acumulado (%) 20,40%	34,08%	56,80%	67,54%	76,48%	85,45%	95,18%	100,00%	
			Acumulado (R\$) 64.547,14	107.858,76	179.733,00	213.748,32	242.023,37	270.409,74	301.205,58	316.454,13	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.079,89	Parcela (%) 80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
			Acumulado (%) 80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 21.663,91	21.663,91	21.663,91	21.663,91	21.663,91	21.663,91	21.663,91	21.663,91	27.079,89
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	5.950,20	Parcela (%) 100,00%	100,00%							
			Acumulado (%) 100,00%								
			Acumulado (R\$) 5.950,20								
1.3.	CABECEIRA NORTE	111.918,26	Parcela (%) 33,00%	33,00%	34,00%						
			Acumulado (%) 33,00%	66,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 36.933,03	73.866,05	111.918,26						
1.4.	TRANSVERSINAS DE APOIO	19.329,09	Parcela (%) 0,00%	33,00%	33,00%	34,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	33,00%	66,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	6.378,60	12.757,20	19.329,09					
1.5.	LONGARINAS	83.161,91	Parcela (%) 0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%				
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	33,00%	66,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	27.443,43	54.886,86	83.161,91				
1.6.	LAJE	42.087,05	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.043,53	42.087,05		
1.7.	MURO NEW JERSEY	14.685,68	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.342,84	14.685,68		
1.8.	ELEVAÇÃO LATERAIS CABECIERA SUL	4.818,95	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,48	4.818,95	
1.9.	SINALIZAÇÃO	7.423,10	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,10

Local
03 de junho de 2025
Data

Nome: Alessandro Oziel Taube Xavier
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAUR S233428
ART/RR: 13811640