



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE OBRA DE ENGENHARIA	OBJETO CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO NA PRAÇA MUNICIPAL FERDINANDO ALBINO	O / MODALIDADE A DE ENGENHARIA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		Município / UF PORTO XAVIER/RS	Localidade / Endereço PRAÇA MUNICIPAL FERDINANDO ALBINO WENDT	Apelido do Empreendimento BANHEIROS PRAÇA	Localidade / Endereço PRAÇA MUNICIPAL FERDINANDO ALBINO WENDT
Data Base jul-21	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO	BDI 1 20,61%	BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5 LICO

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/08/21	Parcela 1 set/21	Parcela 2 out/21	Parcela 3 nov/21	Parcela 4 dez/21	Parcela 5 jan/22	Parcela 6 fev/22	Parcela 7 mar/22	Parcela 8 abr/22	Parcela 9 mai/22	Parcela 10 jun/22	Parcela 11 jul/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		117.357,29	Parcela (%)	19,36%	14,61%	17,70%	8,57%	5,48%	9,59%	5,56%	19,13%			
			Parcela (R\$)	22.724,94	17.146,06	20.767,25	10.054,71	6.433,96	11.249,40	6.530,57	22.450,40			
			Acumulado (%)	19,36%	33,97%	51,67%	60,24%	65,72%	75,31%	80,87%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	22.724,94	39.871,00	60.638,25	70.692,96	77.126,92	88.376,32	94.906,89	117.357,29			
1.	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO NA PRAÇA MUNICIPAL FERDINANDO ALBINO WENDT	117.357,29	Parcela (%)	19,36%	14,61%	17,70%	8,57%	5,48%	9,59%	5,56%	19,13%			
			Acumulado (%)	19,36%	33,97%	51,67%	60,24%	65,72%	75,31%	80,87%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	22.724,94	39.871,00	60.638,25	70.692,96	77.126,92	88.376,32	94.906,89	117.357,29			
1.1.	FUNDAÇÕES	15.166,38	Parcela (%)	100,00%										
			Acumulado (%)	100,00%										
			Acumulado (R\$)	15.166,38										
1.2.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	11.475,72	Parcela (%)	0,00%	75,00%	25,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	75,00%	100,00%								
			Acumulado (R\$)	0,00	8.606,79	11.475,72								
1.3.	ALVENARIA	17.078,54	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%								
			Acumulado (R\$)	0,00	8.539,27	17.078,54								
1.4.	ESQUADRIAS	9.630,89	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,45	9.630,89				
1.5.	REVESTIMENTO E FORRO	12.867,91	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,96	12.867,91					
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.600,97	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%							
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.800,49	3.600,97							
1.7.	TELHADO	8.254,23	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.254,23							
1.8.	PINTURA	3.430,25	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,13	3.430,25			
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15.117,12	Parcela (%)	50,00%	0,00%	50,00%								
			Acumulado (%)	50,00%	50,00%	100,00%								
			Acumulado (R\$)	7.558,56	7.558,56	15.117,12								
1.10.	ACESSIBILIDADE , DIVISÓRIAS E ACABAMENTOS	20.735,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.735,28			

Local
08 de setembro de 2021
Data

Nome: Alessandro Oziel Taube Xavier
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAUR: RS233428
ART/IRRT: 11465408

Nome: Alessandro Oziel Taube Xavier
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAUR: RS233428
ART/IRRT: 11465408



CFF -

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		ACÇÃO		OBJETO				
						OBR		CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO NA PRAÇA MUNICIPAL FERDINANDO ALBINO				
PROPONENTE / TOMADOR				MUNICÍPIO / UF		APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER				PORTO XAVIER/RS		BANHEIROS PRAÇA						
DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
jul-21		Não	Porto Alegre / RS	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO			20,61%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/08/21	Parcela 12 ago/22	Parcela 13 set/22	Parcela 14 out/22	Parcela 15 nov/22	Parcela 16 dez/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		117.357,29	Parcela (%)					
			Parcela (R\$)					
1. CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO NA PRAÇA MUNICIPAL FERDINANDO ALBINO WENDT		117.357,29	Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
1.1.	FUNDAÇÕES	15.166,38	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
1.2.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	11.475,72	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
1.3.	ALVENARIA	17.078,54	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
1.4.	ESQUADRIAS	9.630,89	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
1.5.	REVESTIMENTO E FORRO	12.867,91	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.600,97	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
1.7.	TELHADO	8.254,23	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
1.8.	PINTURA	3.430,25	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15.117,12	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
1.10.	ACESSIBILIDADE , DIVISÓRIAS E ACABAMENTOS	20.735,28	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					

Local

or

08 de setembro de 2021

Data