



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
	GOVERNO DO ESTADO DO	PROGRAMA PAVIMENTA	OBRA DE ENGENHARIA	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS 15 DE MAIO						
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		PORTO XAVIER/RS	RUAS 15 DE MAIO E 2017 CENTENÁRIO DO LIONS CLUBE		CALÇAMENTO 15 E GARRAFÃO					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-21	Não	Porto Alegre / RS	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL			20,73%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/03/22	Parcela 1 abr/22	Parcela 2 mai/22	Parcela 3 jun/22	Parcela 4 jul/22	Parcela 5 ago/22	Parcela 6 set/22	Parcela 7 out/22	Parcela 8 nov/22
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	3,11%	7,28%	13,51%	13,51%	16,18%	13,43%	10,68%	10,68%
			Parcela (R\$)	33.405,23	78.143,39	145.050,80	145.050,80	173.737,70	144.199,58	114.661,46	114.661,44
			Acumulado (%)	3,11%	10,39%	23,89%	37,40%	53,57%	67,00%	77,68%	88,35%
			Acumulado (R\$)	33.405,23	111.548,62	256.599,42	401.650,22	575.387,92	719.587,50	834.248,96	948.910,40
<b>1. CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES</b>			Parcela (%)	3,11%	7,28%	13,51%	13,51%	16,18%	13,43%	10,68%	10,68%
			Acumulado (%)	3,11%	10,39%	23,89%	37,40%	53,57%	67,00%	77,68%	88,35%
			Acumulado (R\$)	33.405,23	111.548,62	256.599,42	401.650,22	575.387,92	719.587,50	834.248,96	948.910,40
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.867,10	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.867,10							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	573.738,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	35,00%	50,00%	65,00%	80,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	57.373,84	114.747,68	200.808,43	286.869,19	372.929,95	458.990,70
1.3.	SARJETA E MEIO-FIO	190.671,29	Parcela (%)	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	25,00%	40,00%	55,00%	70,00%	85,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	19.067,13	47.667,82	76.268,52	104.869,21	133.469,90	162.070,60	190.671,29
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	295.381,31	Parcela (%)	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	29.538,13	88.614,39	147.690,66	206.766,92	265.843,18	295.381,31		
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	8.997,09	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	1.366,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local

07 de fevereiro de 2022

Data

Nome: ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU RS 233428  
ART/RR: 11354830



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	GOVERNO DO ESTADO DO	PROGRAMA PAVIMENTA	OBRA DE ENGENHARIA	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS 15 DE MAIO				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		PORTO XAVIER/RS	RUAS 15 DE MAIO E 2017 CENTENÁRIO DO LIONS CLUBE	CALÇAMENTO 15 E GARRAFÃO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-21	Não	Porto Alegre / RS	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL	20,73%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/03/22	Parcela 9 dez/22	Parcela 10 jan/23	Parcela 11 fev/23	Parcela 12 mar/23	Parcela 13 abr/23	Parcela 14 mai/23	Parcela 15 jun/23	Parcela 16 jul/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.074.021,25	Parcela (%)	8,01%	2,67%	0,25%	0,25%	0,46%			
			Parcela (R\$)	86.060,76	28.686,92	2.699,13	2.699,12	4.964,92			
			Acumulado (%)	96,36%	99,04%	99,29%	99,54%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	1.034.971,16	1.063.658,08	1.066.357,21	1.069.056,33	1.074.021,25			
1.	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES	1.074.021,25	Parcela (%)	8,01%	2,67%	0,25%	0,25%	0,46%			
			Acumulado (%)	96,36%	99,04%	99,29%	99,54%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	1.034.971,16	1.063.658,08	1.066.357,21	1.069.056,33	1.074.021,25			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.867,10	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	573.738,38	Parcela (%)	15,00%	5,00%						
			Acumulado (%)	95,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	545.051,46	573.738,38						
1.3.	SARJETA E MEIO-FIO	190.671,29	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	295.381,31	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	8.997,09	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.699,13	5.398,25	8.997,09			
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	1.366,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,08			

Local

07 de fevereiro de 2022

Data

Nome: ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU RS 233428  
ART/RR: 11354830



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	GOVERNO DO ESTADO DO	PROGRAMA PAVIMENTA	OBRA DE ENGENHARIA	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS 15 DE MAIO				
PROPOSTANTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		PORTO XAVIER/RS	RUAS 15 DE MAIO E 2017 CENTENÁRIO DO LIONS CLUBE	CALÇAMENTO 15 E GARRAFÃO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-21	Não	Porto Alegre / RS	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL	20,73%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/03/22	Parcela 17 ago/23	Parcela 18 set/23	Parcela 19 out/23	Parcela 20 nov/23	Parcela 21 dez/23	Parcela 22 jan/24	Parcela 23 fev/24	Parcela 24 mar/24
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>1.074.021,25</b>	Parcela (%) Parcela (R\$)								
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
<b>1.</b>	<b>CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES</b>	<b>1.074.021,25</b>	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.867,10	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	573.738,38	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.3.	SARJETA E MEIO-FIO	190.671,29	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	295.381,31	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	8.997,09	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	1.366,08	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								

Local

07 de fevereiro de 2022

Data

Nome: ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU RS 233428  
ART/RR: 11354830