



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075475-21/2021	GESTOR MDR	PROGRAMA Desenvolvimento regional territorial e	AÇÃO / MODALIDADE Obras de engenharia	OBJETO Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares na Rua Ernesto Alves						
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Porto xavier			MUNICÍPIO / UF Porto Xavier	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Ernesto Alves, terço entre as Ruas Felipe Camarão e Dr.		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto Ernesto Alves 2				
DATA BASE jan-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Revestimento asfáltico sobre calçamento de pedras irregulares na Rua Ernesto Alves			BDI 1 20,73%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		316.245,32	Parcela (%)	39,63%	38,15%	1,10%	7,15%	5,91%	8,06%		
			Parcela (R\$)	125.312,40	120.661,47	3.491,83	22.608,81	18.677,71	25.493,10		
			Acumulado (%)	39,63%	77,78%	78,88%	86,03%	91,94%	100,00%		
1. Revestimento asfáltico sobre calçamento de perdas irregulares		316.245,32	Acumulado (R\$)	125.312,40	245.973,87	249.465,70	272.074,51	290.752,22	316.245,32		
			Parcela (%)	39,63%	38,15%	1,10%	7,15%	5,91%	8,06%		
			Acumulado (%)	39,63%	77,78%	78,88%	86,03%	91,94%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	125.312,40	245.973,87	249.465,70	272.074,51	290.752,22	316.245,32		
1.1.	SERVIÇOS PPRELIMINARES	9.301,80	Parcela (%)	75,00%	25,00%						
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	6.976,35	9.301,80						
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.188,10	Parcela (%)	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%		
			Acumulado (%)	16,66%	33,32%	49,99%	66,66%	83,33%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	364,54	729,07	1.093,83	1.458,59	1.823,34	2.188,10		
1.3.	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	230.320,73	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	115.160,37	230.320,73						
1.4.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	5.622,27	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.811,14	5.622,27						
1.5.	SINALIZAÇÃO	6.254,14	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.127,07	6.254,14				
1.6.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4.020,16	Parcela (%)	0,00%	0,00%		50,00%	30,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.010,08	3.216,13	4.020,16		
1.7.	CALÇADAS	57.023,01	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	17.106,90	34.213,81	57.023,01		
1.8.	SERVIÇOS FINAIS	1.515,11	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,11		

Local

24 de março de 2022

Data

Nome: Alessandro Ozziel Taube Xavier

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAUR 233428

ART/RRT: 11570815