



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
1075476-46/2021	MDR	Desenvolvimento regional territorial e	Obra de engenharia	Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares na Rua Júlio de Castilhos					
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura Municipal de Porto Xavier		Porto Xavier	Rua Júlio de Castilhos trecho entre Ruas Castelo Branco e		Asfalto Júlio Emenda				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jan-22	Não	Porto Alegre / RS	Revestimento asfáltico sobre calçamento de pedras irregulares na Rua Júlio de Castilhos		20,73%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		294.084,26	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	42,94% 126.277,99	44,23% 130.079,49	3,01% 8.845,58	3,01% 8.845,58	3,55% 10.443,78	3,26% 9.591,84		
1.	Revestimento asfáltico sobre calçamento de pedras irregulares	294.084,26	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	42,94% 126.277,99	87,17% 256.357,48	90,18% 265.203,06	93,19% 274.048,64	96,74% 284.492,42	100,00% 294.084,26		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.352,93	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	75,00% 75,00% 7.014,70	25,00% 100,00% 9.352,93						
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.205,15	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	16,66% 16,66% 367,38	16,66% 33,32% 734,76	16,67% 49,99% 1.102,35	16,67% 66,66% 1.469,95	16,67% 83,33% 1.837,55	16,67% 100,00% 2.205,15		
1.3.	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	232.125,51	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 116.062,76	50,00% 100,00% 232.125,51						
1.4.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	5.666,30	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 2.833,15	50,00% 100,00% 5.666,30						
1.5.	SINALIZAÇÃO	6.110,93	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 6.110,93		
1.6.	CALÇADAS	33.911,93	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	25,00% 25,00% 8.477,98	25,00% 50,00% 16.955,97	25,00% 75,00% 25.433,95	25,00% 100,00% 33.911,93			
1.7.	RAMPAS	3.196,40	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 1.598,20	50,00% 100,00% 3.196,40		
1.8.	SERVIÇOS FINAIS	1.515,11	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.515,11		

Local

25 de março de 2022
Data

Nome: Alessandro Oziel Taube Xavier
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU/RS 233428
ART/RRT: 11561118