



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO				
1077826-5/2021	MDR	APOIO A PROJETOS DE		OBR A DE ENGENHARIA		CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA DE				
PROponente / Tomador			MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER			PORTO XAVIER/RS		ESTRADA DE ACESSO A LINHA PONTE PINDAÍ (ESCOLA)		CALÇAMENTO PINDAÍ			
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jan-22	Não	Porto Alegre / RS	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL			20,73%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>317.713,31</b>	Parcela (%) Parcela (R\$)	5,19% 16.502,69	6,52% 20.717,23	9,98% 31.703,92	13,30% 42.265,50	13,30% 42.265,51	13,30% 42.265,51	13,30% 42.265,51	13,30% 42.265,51
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	5,19% 16.502,69	11,71% 37.219,92	21,69% 68.923,84	35,00% 111.189,34	48,30% 153.454,85	61,60% 195.720,36	74,91% 237.985,87	88,21% 280.251,38
<b>1.</b>	<b>CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES</b>	<b>317.713,31</b>	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	5,19% 5,19% 16.502,69	6,52% 11,71% 37.219,92	9,98% 21,69% 68.923,84	13,30% 35,00% 111.189,34	13,30% 48,30% 153.454,85	13,30% 61,60% 195.720,36	13,30% 74,91% 237.985,87	13,30% 88,21% 280.251,38
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.839,29	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 2.839,29							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	211.231,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	10,00% 10,00% 21.123,18	15,00% 25,00% 52.807,95	15,00% 40,00% 84.492,72	15,00% 55,00% 116.177,49	15,00% 70,00% 147.862,26	15,00% 85,00% 179.547,03
1.3.	MEIO-FIO	70.538,26	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	10,00% 10,00% 7.053,83	15,00% 25,00% 17.634,57	15,00% 40,00% 28.215,30	15,00% 55,00% 38.796,04	15,00% 70,00% 49.376,78	15,00% 85,00% 59.957,52	15,00% 100,00% 70.538,26
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	27.326,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 13.663,40	50,00% 100,00% 27.326,80						
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	5.019,60	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	757,56	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00

Local

28 de março de 2022

Data

Nome: ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU RS 233428  
ART/RR: 11651712



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
1077826-5/2021	MDR	APOIO A PROJETOS DE	OBRA DE ENGENHARIA		CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA DE					
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		PORTO XAVIER/RS	ESTRADA DE ACESSO A LINHA PONTE PINDAÍ (ESCOLA)		CALÇAMENTO PINDAÍ					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jan-22	Não	Porto Alegre / RS	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL			20,73%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 9 out/00	Parcela 10 nov/00	Parcela 11 dez/00	Parcela 12 jan/01	Parcela 13 fev/01	Parcela 14 mar/01	Parcela 15 abr/01	Parcela 16 mai/01
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>317.713,31</b>	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	9,97% 31.684,77 98,18% 311.936,15	1,82% 5.777,16 100,00% 317.713,31						
<b>1.</b>	<b>CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES</b>	<b>317.713,31</b>	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	9,97% 98,18% 311.936,15	1,82% 100,00% 317.713,31						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.839,29	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	211.231,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	15,00% 100,00% 211.231,80							
1.3.	MEIO-FIO	70.538,26	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	27.326,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	5.019,60	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 5.019,60						
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	757,56	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 757,56						

Local

28 de março de 2022

Data

Nome: ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAURS 233428  
ART/RR: 11651712