



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE OBR A DE ENGENHARIA	OBJETO AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E BANHEIROS) E REFORMA (TELHADO				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		MUNICÍPIO / UF PORTO XAVIER/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO LINHA PONTE PINDAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO PINDAÍ				
DATA BASE mar-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E BANHEIROS) E REFORMA (TELHADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) DA EMEF	BDI 1 20,61%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		336.218,55	Parcela (%)	23,49%	19,42%	12,57%	23,63%	13,20%	7,69%		
			Parcela (R\$)	78.987,72	65.302,18	42.256,65	79.453,31	44.379,58	25.839,11		
			Acumulado (%)	23,49%	42,92%	55,48%	79,12%	92,31%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	78.987,72	144.289,90	186.546,55	265.999,86	310.379,44	336.218,55		
1.	AMPLIAÇÃO E REFORMA	336.218,55	Parcela (%)	23,49%	19,42%	12,57%	23,63%	13,20%	7,69%		
			Acumulado (%)	23,49%	42,92%	55,48%	79,12%	92,31%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	78.987,72	144.289,90	186.546,55	265.999,86	310.379,44	336.218,55		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.020,10	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.020,10							
1.2.	DEMOLIÇÕES	8.330,77	Parcela (%)	33,33%	33,33%	33,34%					
			Acumulado (%)	33,33%	66,66%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.776,65	5.553,29	8.330,77					
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTRAPISO	28.663,45	Parcela (%)	50,00%	20,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	50,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	14.331,73	20.064,42	28.663,45					
1.4.	ESTRUTURA DE CONCRETO	15.583,28	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	7.791,64	15.583,28					
1.5.	ALVENARIA	32.470,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	16.235,20	32.470,39				
1.6.	ESQUADRIAS	29.552,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	14.776,32	29.552,63			
1.7.	REVESTIMENTOS E FORRO	39.851,91	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	19.925,96	39.851,91			
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRÉDIO NOVO	13.706,60	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.853,30	10.279,95	13.706,60			
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRÉDIOS EXISTENTES	38.087,81	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	19.043,91	38.087,81						
1.10.	TELHADO	83.630,65	Parcela (%)	50,00%	20,00%	0,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	50,00%	70,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	41.815,33	58.541,46	58.541,46	83.630,65				
1.11.	PINTURA	12.501,33	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,67	12.501,33		
1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	22.051,97	Parcela (%)	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	13.231,18	13.231,18	13.231,18	13.231,18	22.051,97		
1.13.	DIVISÓRIAS	8.807,14	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,14		
1.14.	CALÇADAS NO ENTORNO	1.960,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,52		

Local
28 de abril de 2022
Data

Nome: Alessandro Ozil Taube Xavier
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS233428
ART/IRRT: 11874024