



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
			Obrç de Engenharia	Pavimentação com Pedras Irregulares e Drenagem em Vias Urbanas de Porto Xavier				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Porto Xavier		Porto Xavier/RS	Ruas Bento Gonçalves, 15 de Maio e Agenor J. da Silva	Pavimentação com Pedras Irregulares				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-19	Sim	Porto Alegre / RS		28,17%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/19	Parcela 1 out/19	Parcela 2 nov/19	Parcela 3 dez/19	Parcela 4 jan/20	Parcela 5 fev/20	Parcela 6 mar/20	Parcela 7 abr/20	Parcela 8 mai/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		2.000.333,83	Parcela (%)	2,38%	9,35%	9,35%	10,38%	9,62%	7,78%	7,78%	7,78%
			Parcela (R\$)	47.693,46	186.937,65	186.937,64	207.728,96	192.478,95	155.566,56	155.566,58	155.566,56
			Acumulado (%)	2,38%	11,73%	21,07%	31,46%	41,08%	48,86%	56,64%	64,41%
			Acumulado (R\$)	47.693,46	234.631,11	421.568,75	629.297,71	821.776,66	977.343,22	1.132.909,80	1.288.476,36
1.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM	2.000.333,83	Parcela (%)	2,38%	9,35%	9,35%	10,38%	9,62%	7,78%	7,78%	7,78%
			Acumulado (%)	2,38%	11,73%	21,07%	31,46%	41,08%	48,86%	56,64%	64,41%
			Acumulado (R\$)	47.693,46	234.631,11	421.568,75	629.297,71	821.776,66	977.343,22	1.132.909,80	1.288.476,36
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	20.033,09	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	20.033,09							
1.2.	TERRAPLANAGEM	55.320,73	Parcela (%)	50,00%	25,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	50,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	27.660,37	41.490,55	55.320,73					
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	1.015.735,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.573,59	203.147,19	304.720,78
1.4.	MEIO-FIO E SARJETA	215.971,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	53.992,98	107.985,95	161.978,93	215.971,90
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	692.429,86	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	173.107,47	346.214,93	553.943,89	692.429,86			
1.6.	SINALIZAÇÃO	842,31	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local

14 de agosto de 2019

Data

Nome: Daniela Elis Schwerz

Título: Engenharia Civil

CREA/CAURS-236.071

ART/RRT: 10338717



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE Obra de Engenharia	OBJETO Pavimentação com Pedras Irregulares e Drenagem em Vias Urbanas de Porto Xavier				
PROPONENTE / TOMADOR Município de Porto Xavier		MUNICÍPIO / UF Porto Xavier/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Ruas Bento Gonçalves, 15 de Maio e Agenor J. da Silva	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação com Pedras Irregulares				
DATA BASE mai-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 28,17%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/19	Parcela 9 jun/20	Parcela 10 jul/20	Parcela 11 ago/20	Parcela 12 set/20	Parcela 13 out/20	Parcela 14 nov/20	Parcela 15 dez/20	Parcela 16 jan/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		2.000.333,83	Parcela (%) Parcela (R\$)	10,16% 203.147,19	10,16% 203.147,19	7,62% 152.360,39	7,66% 153.202,70				
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	74,57% 1.491.623,55	84,72% 1.694.770,74	92,34% 1.847.131,13	100,00% 2.000.333,83				
1.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM	2.000.333,83	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	10,16% 74,57% 1.491.623,55	10,16% 84,72% 1.694.770,74	7,62% 92,34% 1.847.131,13	7,66% 100,00% 2.000.333,83				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	20.033,09	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.2.	TERRAPLANAGEM	55.320,73	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	1.015.735,94	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)		20,00% 50,00% 507.867,97	20,00% 70,00% 711.015,16	15,00% 85,00% 863.375,55	15,00% 100,00% 1.015.735,94			
1.4.	MEIO-FIO E SARJETA	215.971,90	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	692.429,86	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.6.	SINALIZAÇÃO	842,31	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)		0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 842,31			

Local
14 de agosto de 2019
Data

Nome: Daniela Elis Schwerz
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU RS-236.071
ART/RRT: 10338717