

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA RITA												
Outubro de 2022												
Av.Santa Rosa Esquina com a Dr. Carlos Chagas												
321,62 m²												
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	SERVIÇO	TOTAL DA ETAPA	MÊS									
			1°		2°		3°		4°		5°	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.200,06	4.200,06	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
2	VERGAS	1.809,35	1.809,35	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
3	ALVENARIAS	47.625,28	30.956,43	65%	0,00		16.668,85	35%	0,00		0,00	
4	COBERTURA	28.619,76	0,00		0,00		28.619,76	100%	0,00		0,00	
5	ESQUADRIAS	25.528,79	0,00		0,00		0,00		25.528,79	100%	0,00	
6	REVESTIMENTOS	35.717,86	0,00		35.717,86	100%	0,00		0,00		0,00	
7	PINTURA	39.225,61	0,00		0,00		0,00		19.612,81	50%	19.612,81	50%
8	PISO	39.885,40	0,00		0,00		0,00		19.942,70	50%	19.942,70	50%
9	RAMPA DE ACESSO	13.611,80	6.805,90	50%	6.805,90	50%	0,00		0,00		0,00	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICAS	19.245,17	3.849,03	20%	3.849,03	20%	0,00		1.924,52	10%	9.622,59	50%
11	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA	34.891,32	6.978,26	20%	6.978,26	20%	0,00		3.489,13	10%	17.445,66	50%
13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	2.949,81	589,96	20%	589,96	20%	0,00		294,98	10%	1.474,91	50%
15	PPCI	2.757,63	551,53	20%	551,53	20%	0,00		275,76	10%	1.378,82	50%
16	LOUÇAS E METAIS	R\$ 23.372,01	0,00		0,00		0,00		0,00		23.372,01	100%
17	BLOCOS	R\$ 5.407,07	5.407,07	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
18	BALDRAME	R\$ 3.841,16	3.841,16	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
19	PILARES	R\$ 9.131,50	0,00		9.131,50	100%	0,00		0,00		0,00	
20	VIGA INTERMEDIÁRIA	R\$ 3.209,35	0,00		3.209,35	100%	0,00		0,00		0,00	
21	VIGA DE COBERTURA	R\$ 3.296,94	0,00		3.296,94	100%	0,00		0,00		0,00	
22	ESCADA	R\$ 8.501,31	0,00		0,00		8.501,31	100%	0,00		0,00	
23	LAJE	R\$ 3.151,71	0,00		0,00		3.151,71	100%	0,00		0,00	
24	REFORMA	R\$ 84.892,52	0,00		0,00		42.446,26	50%	42.446,26	50%	0,00	
25	PÉRGULA	R\$ 7.515,80	0,00		7.515,80	100%	0,00		0,00		0,00	
26	PAISAGISMO	R\$ 2.560,10	0,00		0,00		0,00		0,00		2.560,10	100%
27	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.088,38	0,00		0,00		0,00		0,00		3.088,38	100%
TOTAL		R\$ 454.035,69	64.988,76	14%	77.646,14	17%	99.387,89	22%	113.514,95	25%	98.497,96	22%
			64.988,76	14%	142.634,89	31%	242.022,78	53%	355.537,73	78%	454.035,69	100%