

Nº da Operação	Gestor/Programa/Modalidade/Ação	Município/UF	Localidade
0	MDS /	MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS	AV GEERT LORENZ Nº 1404

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS	AMPLIAÇÃO 3 POSTO DE SAUDE	AMPLIAÇÃO 3 POSTO SAUDE

F	META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
					PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
F	1	SERVIÇOS INICIAIS				-		-		-		-
F	1.1		938,32	0,90%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
F	1.2	MOVIMENTO DE TERRA	3.174,48	3,05%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
F	2	FUNDAÇÕES	10.899,18			-		-		-		-
F	2.1	FUNDAÇÃO CORRIDA	8.173,10	7,86%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
F	2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÕES	2.726,08	2,62%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
F	3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA	40.826,77			-		-		-		-
F	3.1	PILARES 15X20CM FCK 20 MPA	4.312,29	4,15%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
F	3.2	VIGAS DE CINTAMENTO 15X30CM FCK 20 MPA	6.020,99	5,79%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
F	3.3	LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA TAVELAS CERAMICA FCK 20MPA	5.751,78	5,53%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
F	3.4	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9 FUROS 11,5X19X19CM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	10.227,60	9,84%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
F	3.5	REBOCO INTERNO E EXTERNO TETO E PAREDES	12.576,07	12,10%		-		-	100,00	100,00		100,00
F	3.6	AZULEJOS	1.938,04	1,86%		-		-		-	100,00	100,00
F	4	PAVIMENTAÇÃO	6.206,12			-		-		-		-
F	4.1	CONTRA-PISO	1.358,12	1,31%		-		-	100,00	100,00		100,00
F	4.2	PISO CERAMICO	4.848,00	4,66%		-		-		-	100,00	100,00
F	5	TELHADO	22.116,02			-		-		-		-
F	5.1	ESTRUTURA E TELHAMENTO	9.314,52	8,96%		-	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00

F	5.2	ESQUADRIAS	3.683,27	3,54%		-		-	100,00	100,00		100,00
F	5.3	PORTAS	8.551,93	8,23%		-		-	100,00	100,00		100,00
F	5.4	VIDRO	566,30	0,54%		-		-		-	100,00	100,00
F	6	INSTALAÇÃO ELETRICA	13.466,76			-		-		-		-
F	6.1	FIAÇÃO ELETRICA	2.925,00	2,81%		-	50,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00
F	6.2	INTERRUPTORES E TOMADAS	2.361,59	2,27%		-	50,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00
F	6.3	QUADROS E ENTRADA ENERGIA	28,62	0,03%		-	50,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00
F	6.4	ILUMINAÇÃO	727,28	0,70%		-		-		-	100,00	100,00
F	6.5	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	538,98	0,52%		-	50,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00
F	6.6	INSTALAÇÃO SANITARIA	6.421,64	6,18%		-	50,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00
F	6.7	LOUÇA SANITARIA	463,65	0,45%		-		-		-	100,00	100,00
F	7	PINTURA	5.624,02			-		-		-		-
F	7.1	PINTURA PAREDES	5.624,02	5,41%		-		-		-	100,00	100,00
F	8	PLANO PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO - PPCI	371,83			-		-		-		-
F	8.1	EXTINTORES - ILUMINAÇÃO E PLACAS	371,83	0,36%		-		-		-	100,00	100,00
F	9	CONEXÕES ESGOTO SANITARIO E AGUA FRIA	312,44			-		-		-		-
F	9.1	JOELHO E CURVAS	164,00	0,16%		-		-	100,00	100,00		100,00
F	9.2	TE E SIFÃO E ENGATES	148,44	0,14%		-		-	100,00	100,00		100,00
F		Total (%):			14,44	14,44	33,91	48,35	36,48	84,83	15,17	100,00
F		Total (R\$):	103.935,94	100,00%	15.011,98	15.011,98	35.244,93	50.256,91	37.912,33	88.169,24	15.766,70	103.935,94

F
F **MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS, 05 de junho de 2017**

F Local/Data

F

Werner Lorenz Eng Civil CREA
WERNER LORENZ ENG CIVIL
CREA/CAU: 46.873-D

Marino Krewe
Prefeito Municipal
CPF 451.698-020-72
MARINO KREWER
PREFEITO MUNICIPAL