



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº da Operação <b>1031176-53/2016</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MTUR / 5400020160008/Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística/Emenda</b>	Município/UF <b>São Martinho/RS</b>	Localidade <b>São Martinho/RS</b>
--	--	--	--------------------------------------

Proponente <b>Município de São Martinho</b>	Objeto Construção do Centro de Eventos do Município de São	Empreendimento/Apellido Centro de Eventos do Município de São Martinho/RS
--	---	--

META/ AGRUPADOR	DESCRÍÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	Centro de Eventos			-		-		-		-	
1.1	Serviços Iniciais	5.710,24	2,26%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	Fundações	21.483,85	8,51%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	Estruturas	28.599,21	11,33%	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4	Alvenarias	24.585,88	9,74%	-	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
1.5	Cobertura	48.703,55	19,29%	-	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
1.6	Pavimentações	49.694,23	19,68%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.7	Revestimentos	9.334,93	3,70%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
1.8	Esquadrias	24.983,72	9,90%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
1.9	Instalação Elétrica	8.623,85	3,42%	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
1.10	Instalação Hidrossanitária	7.798,97	3,09%	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
1.11	Pinturas	18.443,41	7,31%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
1.12	Limpeza	911,98	0,36%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
1.13	PPCI	3.585,22	1,42%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
	Total (%):			17,74	17,74	21,48	39,22	26,31	65,53	34,47	100,00
	Total (R\$):	252.459,04	100,00%	44.778,26	44.778,26	54.228,88	99.007,14	66.418,68	165.425,82	87.033,22	252.459,04

São Martinho/RS, 17 de maio de 2018

Local/Data

Eugenio Frizzo

CREA/CAU: 37.544-D

Marino Krewer

Prefeito Municipal