



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ITACURUBI

Obra: Drenagem urbana

Proponente: Município de Itacurubi

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
Itens	Serviços	Total dos itens		MÊS 1		MÊS 2	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM	R\$ 5.202,76	1,89%	R\$ 2.601,38	50%	R\$ 2.601,38	50%
2.0	ACRÉSCIMO DE DRENAGEM - 400MM - 4m de comprimento	R\$ 2.522,42	0,92%	R\$ 2.522,42	100%	R\$ -	
3.0	"CANALETA" DE CONCRETO ARMADO - 3,5m x 24m	R\$ 10.662,18	3,87%	R\$ 7.463,52	70%	R\$ 3.198,65	30%
4.0	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 254.747,12	92,52%	R\$ 127.373,56	50%	R\$ 127.373,56	50%
5.0	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.202,10	0,80%	R\$ -		R\$ 2.202,10	100%
	TOTAL	275.336,58	100%	R\$ 139.960,89	50,83%	R\$ 135.375,70	49,17%

Itacurubi, 29 de agosto de 2024.

Responsável Técnico pela Elaboração do Cronograma Físico-Financeiro:

Carolina Franco Budel
Engenheira Civil - CREA RS 243252
Prefeitura Municipal de Itacurubi - Matrícula 1308

Gelso dos Santos Soares
Prefeito Municipal de Itacurubi