



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ITACURUBI

Obra: TURISMO

Proponente: Município de Itacurubi

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Itens	Serviços	Total dos itens		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.129,87	2,96%	R\$ 2.129,87	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2.0	QUADRA DE AREIA	R\$ 5.901,21	8,19%	R\$ 5.901,21	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
3.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 1.674,31	2,32%			R\$ 1.674,31	100%	R\$ -	0%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 47.798,24	66,36%			R\$ 23.899,12	50%	R\$ 23.899,12	50%
5.0	PPCI	R\$ 1.221,73	1,70%					R\$ 1.221,73	100%
6.0	PAISAGISMO	R\$ 13.298,10	18,46%					R\$ 13.298,10	100%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 72.023,46	100%	R\$ 8.031,08	11%	R\$ 25.573,43	36%	R\$ 38.418,95	53%

Santiago, 10 de outubro de 2024.

Responsável Técnico
Nome: Gabriela Almeida Bragato
Título: Engenheiro Civil
CREA/RS: 231798

Representante Legal da Empresa
Nome: Tania Barcellos Ribeiro do Couto
CPF: 006.821.900-80