

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
OBJETO:	AMPLIAÇÃO DA UBS IVO BRAGA FIALHO															
EMPRESA/NOME FANTASIA:	PROJTEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES			CNPJ:	30.161.1300001-77											
RAZÃO SOCIAL:	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA			DATA:	27/03/2025											
TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI			LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA 02-2025											
ENDEREÇO:	PERÍMETRO URBANO DE ITACURUBI			MUNICÍPIO:	ITACURUBI-RS											
Ítem	Descrição	Valor total	% do Valor Total	Per.1 (30DIAS)	%	Per.2 (60DIAS)	%	Per.3 (90DIAS)	%	Per.4 (120DIAS)	%	Per.5 (150DIAS)	%	Per.6 (180DIAS)	%	TOTAL %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 2.873,49	0,89%	R\$ 2.873,49	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		100,00%
1.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 31.226,88	9,70%	R\$ 15.613,44	50,00%	R\$ 15.613,44	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		100,00%
1.3	PAREDE DE CONTENÇÃO E CONTRAPISO DO PILOTIS	R\$ 24.399,24	7,58%	R\$ 7.319,77	30,00%	R\$ 17.079,47	70,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		100,00%
1.4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 65.286,72	20,28%	R\$ 13.057,34	20,00%	R\$ 19.586,02	30,00%	R\$ 26.114,69	40,00%	R\$ 6.528,67	10,00%	R\$ -		R\$ -		100,00%
1.5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 28.322,82	8,80%	R\$ -		R\$ 8.496,85	30,00%	R\$ 8.496,85	30,00%	R\$ 11.329,13	40,00%	R\$ -		R\$ -		100,00%
1.6	CONTRAPISO E PISO	R\$ 33.772,21	10,49%	R\$ -		R\$ 6.754,44	20,00%	R\$ 13.508,88	40,00%	R\$ 13.508,88	40,00%	R\$ -		R\$ -		100,00%
1.7	COBERTURA	R\$ 36.193,60	11,24%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 18.096,80	50,00%	R\$ 18.096,80	50,00%	R\$ -		100,00%
1.8	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 12.814,02	3,98%	R\$ -		R\$ -		R\$ 6.407,01	50,00%	R\$ 6.407,01	50,00%	R\$ -		R\$ -		100,00%
1.9	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 15.737,64	4,89%	R\$ -		R\$ -		R\$ 4.721,29	30,00%	R\$ 4.721,29	30,00%	R\$ 6.295,06	40,00%	R\$ -		100,00%
1.10	FORRO	R\$ 13.273,63	4,12%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.964,18	60,00%	R\$ 5.309,45	40,00%	100,00%
1.11	PINTURA DE ALVENARIAS	R\$ 8.436,43	2,62%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.687,29	20,00%	R\$ 6.749,14	80,00%	100,00%
1.12	ESQUADRIAS	R\$ 23.309,20	7,24%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.992,76	30,00%	R\$ 9.323,68	40,00%	R\$ 6.992,76	30,00%	100,00%
1.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)	R\$ 1.711,99	0,53%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 856,00	50,00%	R\$ 856,00	50,00%	R\$ -		100,00%
1.14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO)	R\$ 2.953,23	0,92%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.476,62	50,00%	R\$ 1.476,62	50,00%	R\$ -		100,00%
1.15	LOUÇAS, APARELHOS E METAIS	R\$ 7.407,03	2,30%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.407,03	100,00%	100,00%
1.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.662,03	4,24%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.098,61	30,00%	R\$ 9.563,42	70,00%	100,00%
1.17	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 619,84	0,19%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 619,84	100,00%	100,00%
Total do Orçamento		R\$ 322.000,00	100,00%	R\$ 38.864,05	12,07%	R\$ 67.530,21	20,97%	R\$ 59.248,72	18,40%	R\$ 69.917,16	21,71%	R\$ 49.798,22	15,47%	R\$ 36.641,65	11,38%	100,00%

TIAGO BRASIL FONTANA
ENG. CIVIL CREA RS20957
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJTEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES
TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA
CNPJ: 30.161.130/0001-77