



Rua General Canabarro nº 1167 centro Santiago RS Fone fax: 55 3251 3396- 3251 4377 CNPJ:09.372.837/0001-36

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025
Município de Itacurubi/RS
Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde
Processo nº 51/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

RDI Geral: Encargo Social Mensalista:
18,92% 62,91%

Bancos:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE
(10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)

RDI Equipa Encargo Social Horista:
11,40% 104,28%

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 147.759,30	7,32%	R\$ 88.655,58	60%	R\$ 59.103,72	40%	R\$ 103.817,50	50%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
2	FUNDAÇÃO	R\$ 207.534,99	10,28%	R\$ -	-	R\$ 103.817,50	50%	R\$ 57.599,42	20%	R\$ 86.399,13	30%	R\$ 86.399,13	30%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
3	ESTRUTURA	R\$ 287.997,11	14,26%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 91.160,57	50%	R\$ -	-	R\$ 91.160,57	50%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 192.321,14	9,63%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 36.972,99	50%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
5	COBERTURA	R\$ 73.845,98	3,68%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 14.544,78	100%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14.544,78	0,72%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
7	ESQUADRIAS	R\$ 212.907,62	10,58%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 63.872,26	30%	R\$ 63.872,26	30%	R\$ 85.163,01	40%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 69.423,45	3,44%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 20.827,04	30%	R\$ 20.827,04	30%	R\$ 27.769,36	40%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 100.354,04	4,97%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 30.108,21	30%	R\$ 40.141,62	40%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 18.956,57	0,94%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.688,97	30%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 35.023,93	1,73%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 10.507,18	30%	R\$ 10.507,18	30%	R\$ 14.009,57	40%	R\$ -	-	R\$ 15.074,14	20%	R\$ 15.074,14	20%	R\$ 22.611,21	30%
12	PINTURA	R\$ 75.970,79	3,73%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
13	MARMORARIA	R\$ 10.595,35	0,52%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
14	LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 59.743,90	2,96%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 137.185,70	6,78%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 13.718,57	10%	R\$ 13.718,57	10%	R\$ 13.718,57	10%	R\$ 27.437,14	20%	R\$ 27.437,14	20%	R\$ 27.437,14	20%	R\$ 13.718,57	10%	R\$ -	-
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 218.598,39	10,83%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 21.859,84	10%	R\$ 21.859,84	10%	R\$ 21.859,84	10%	R\$ 43.719,68	20%	R\$ 43.719,68	20%	R\$ 43.719,68	20%	R\$ 21.859,84	10%	R\$ -	-
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 104.825,84	5,19%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 10.482,58	10%	R\$ 10.482,58	10%	R\$ 10.482,58	10%	R\$ 20.965,17	20%	R\$ 20.965,17	20%	R\$ 20.965,17	20%	R\$ 10.482,58	10%	R\$ -	-
18	DADOS E VOZ	R\$ 9.156,41	0,45%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 915,64	10%	R\$ 915,64	10%	R\$ 915,64	10%	R\$ 1.831,28	20%	R\$ 1.831,28	20%	R\$ 1.831,28	20%	R\$ 915,64	10%	R\$ -	-
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 15.421,47	0,76%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.542,15	10%	R\$ 1.542,15	10%	R\$ 1.542,15	10%	R\$ 3.084,29	20%	R\$ 3.084,29	20%	R\$ 3.084,29	20%	R\$ 1.542,15	10%	R\$ -	-
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 6.482,27	0,32%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.920,68	30%	R\$ 1.920,68	30%	R\$ 2.560,91	40%
21	SERVÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.376,96	0,27%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.376,96	100%
22	SISTEMA DE ESGOTO	R\$ 26.462,11	1,30%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 10.180,88	40%	R\$ 10.180,88	40%
TOTAL				R\$ 88.655,58	4,39%	R\$ 220.520,64	10,92%	R\$ 161.416,92	7,99%	R\$ 177.559,70	8,79%	R\$ 171.890,90	8,51%	R\$ 222.531,33	11,02%	R\$ 173.831,46	8,61%	R\$ 232.794,98	11,63%	R\$ 243.103,30	12,04%	R\$ 129.900,24	6,43%	R\$ 122.805,20	6,08%	R\$ 73.989,75	3,66%

Responsável técnico: Éilton Gil Flores Martins
Arquiteto & Urbanista CAU A 54135-4
ERMES CONSTRUTORA LTDA