

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ITACURUBI

Obra: Reforma e Ampliação - Escola de Ensino Fundamental Mariuza Silva da Silva

RW ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
		Total dos Itens		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
Itens	Serviços	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 23.740,14	1,84%	R\$ 5.341,53	22,50%	R\$ 3.679,72	15,50%	R\$ 3.679,72	15,50%	R\$ 3.679,72	15,50%	R\$ 3.679,72	15,50%	R\$ 3.679,72	15,50%
2.0	PRÉDIO 1 - AMPLIAÇÃO SALA DE AULA E BANHEIROS	R\$ 134.619,51	10,42%	R\$ 67.309,76	50,00%	R\$ 67.309,76	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3.0	PRÉDIO 2 - REFORMA	R\$ 239.295,14	18,51%	R\$ 59.823,79	25,00%	R\$ 179.471,36	75,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4.0	PRÉDIO 3 - COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 132.365,99	10,24%	R\$ -		R\$ -		R\$ 132.365,99	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
5.0	PRÉDIO 4 - REFORMA	R\$ 126.182,65	9,76%	R\$ -		R\$ -		R\$ 63.091,33	50,00%	R\$ 63.091,33	50,00%	R\$ -		R\$ -	
6.0	PRÉDIO 5 - REFORMA	R\$ 150.059,19	11,61%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 75.029,60	50,00%	R\$ 75.029,60	50,00%	R\$ -	
7.0	PRÉDIO 6 - REFORMA	R\$ 214.119,35	16,57%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 107.059,68	50,00%	R\$ 53.529,84	25,00%	R\$ 53.529,84	25,00%
8.0	REDE LÓGICA	R\$ 13.783,40	1,07%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.337,55	75,00%	R\$ 3.445,85	25,00%
9.0	PERGOLADOS	R\$ 26.719,85	2,07%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 26.719,85	100,00%
10.0	ENTORNO	R\$ 31.081,71	2,40%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 31.081,71	100,00%
11.0	REFORMA ELÉTRICA	R\$ 201.823,22	15,51%			R\$ 25.026,08	12,40%	R\$ 53.684,98	26,60%	R\$ 34.713,59	17,20%	R\$ 63.513,77	31,47%	R\$ 24.884,80	12,33%
	TOTAL	R\$ 1.293.790,15	100%	R\$ 132.475,07	10,25%	R\$ 275.486,91	21,30%	R\$ 252.822,01	19,53%	R\$ 283.573,91	21,92%	R\$ 206.090,47	15,91%	R\$ 143.341,77	11,08%

Data do orçamento:
Passo Fundo, 27 de maio de 2026

ROMARIO WAMMES - CREA RS255229