



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DO MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	TOTAL ORÇ
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 494,30	35,00%	R\$ 494,30	35,00%	R\$ 423,69	30,00%	R\$ 1.412,29
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.562,29	35,00%	R\$ 1.562,29	35,00%	R\$ 1.339,10	30,00%	R\$ 4.463,68
3 DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 51.217,25	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 51.217,25
4 PASSEIOS COM BLOCO INTERTRAVADO 6 CM	R\$ 70.119,28	35,00%	R\$ 70.119,28	35,00%	R\$ 60.102,24	30,00%	R\$ 200.340,80
5 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO 8 CM	R\$ 124.228,47	35,00%	R\$ 124.228,47	35,00%	R\$ 106.481,55	30,00%	R\$ 354.938,49
6 ACESSIBILIDADE	R\$ 1.018,37	35,00%	R\$ 1.018,37	35,00%	R\$ 872,89	30,00%	R\$ 2.909,64
7 SINALIZAÇÃO	R\$ 2.209,03	35,00%	R\$ 2.209,03	35,00%	R\$ 1.893,46	30,00%	R\$ 6.311,52
8 LIMPEZA DA OBRA	R\$ 72,52	35,00%	R\$ 72,52	35,00%	R\$ 62,16	30,00%	R\$ 207,20
Total da Etapa	R\$ 250.921,52	40,35%	R\$ 199.704,27	32,12%	R\$ 171.175,09	27,53%	R\$ 621.800,87
Total Acumulado	R\$ 250.921,52	40,35%	R\$ 450.625,78	72,47%	R\$ 621.800,87	100,00%	

Itacurubi, 24 de maio de 2022