

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
1	DEMOLIÇÃO	100,00% 132.331,34	100,00% R\$132.331,34	-	-	-
2	CANTEIROS	100,00% 33.857,11	40,00% R\$13.542,84	50,00% R\$16.928,56	10,00% R\$3.385,71	-
3	LETREIRO	100,00% 30.302,69	-	-	-	100,00% R\$30.302,69
4	CHAMA	100,00% 8.950,90	20,00% R\$1.790,18	50,00% R\$4.475,45	30,00% R\$2.685,27	-
5	PORTA BANDEIRA	100,00% 4.479,05	50,00% R\$2.239,53	50,00% R\$2.239,53	-	-
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 37.745,81	-	20,00% R\$7.549,16	50,00% R\$18.872,91	30,00% R\$11.323,74
7	CALÇADA	100,00% 199.984,16	20,00% R\$39.996,83	50,00% R\$99.992,08	30,00% R\$59.995,25	-
8	PERGOLADO	100,00% 62.658,09	-	-	-	100,00% R\$62.658,09
9	PAISAGISMO	100,00% 8.604,32	-	-	-	100,00% R\$8.604,32
	Porcentagem do período	100,00%	36,60%	25,28%	16,37%	21,75%
	Total do período	R\$518.913,46	R\$189.900,72	R\$131.184,77	R\$84.939,13	R\$112.888,84
	Porcentagem acumulada		36,60%	61,88%	78,25%	100,00%
	Total acumulado		R\$189.900,72	R\$321.085,49	R\$406.024,62	R\$518.913,46

Total sem BDI

413.363,09

Total do BDI

105.550,38

Total

518.913,47