



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ITACURUBI

Obra: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO E DRENAGEM - PAVIMENTA 02 FPE 2023/5009

Área: 5700,00 M2

Proponente: Município de Itacurubi

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Itens	Serviços	Total dos itens		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 11.740,96	0,98%	R\$ 11.740,96	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 41.688,79	3,47%	R\$ 20.844,40	50%	R\$ 20.844,40	50%	R\$ -	0%
3.0	DRENAGEM	R\$ 209.281,11	17,40%	R\$ 104.640,55	50%	R\$ 104.640,55	50%	R\$ -	0%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 927.704,82	77,12%			R\$ 463.852,41	50%	R\$ 463.852,41	50%
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 11.949,32	0,99%					R\$ 11.949,32	100%
6.0	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 590,37	0,05%					R\$ 590,37	100%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.202.955,37	100%	R\$ 137.225,91	11%	R\$ 589.337,36	49%	R\$ 476.392,10	40%

Itacurubi, 07 de maio de 2024.

Responsável Técnico pela Elaboração do Cronograma Físico-Financeiro:

JOANA CASALINI
ENGENHEIRA CIVIL CREA RS 216642

GELSO DOS SANTOS SOARES
PREFEITO MUNICIPAL