



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DO MEIO AMBIENTE

ITEM	Etapa 1 / PORCENTAGEM		Etapa 2 / PORCENTAGEM		Etapa 3 / PORCENTAGEM		Etapa 4 / PORCENTAGEM		Etapa 5 / PORCENTAGEM		Etapa 6 / PORCENTAGEM		TOTAL ORÇ.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 60.011,88	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 60.011,88
2. IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 11.590,50	50,00%	R\$ 11.590,50	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 23.181,00
3. FECHAMENTO	R\$ 4.619,70	50,00%	R\$ 4.619,70	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.239,40
4. REVESTIMENTO	R\$ 42.716,04	25,00%	R\$ 42.716,04	25,00%	R\$ 42.716,04	25,00%	R\$ 42.716,04	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 170.864,17
5. PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ 38.269,84	25,00%	R\$ 38.269,84	25,00%	R\$ 38.269,84	25,00%	R\$ 38.269,84	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 153.079,35
6. ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 54.770,78	50,00%	R\$ 54.770,78	50,00%	R\$ 109.541,55
7. PINTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.388,27	50,00%	R\$ 12.694,13	25,00%	R\$ 12.694,13	25,00%	R\$ 50.776,53
8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/ESGOTO	R\$ 16.744,87	50,00%	R\$ 16.744,87	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 33.489,73
9. TAMPOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 22.326,09	100,00%	R\$ 22.326,09
10. ESCADA	R\$ -	0,00%	R\$ 4.687,73	50,00%	R\$ 4.687,73	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.375,46
11. ENTREGA DA OBRA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.162,86	100,00%	R\$ 4.162,86
Total da Etapa	R\$ 135.682,99	21,00%	R\$ 118.628,68	18,36%	R\$ 85.673,61	13,26%	R\$ 106.374,15	16,47%	R\$ 105.734,75	16,37%	R\$ 93.953,86	14,54%	R\$ 646.048,02

27 de março de 2019