

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: 4ª ETAPA CENTRO ADMINISTRATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

ITEM	Etapla 1 (mês)	PORCENTAGEM	Etapla 2 (mês)	PORCENTAGEM	Etapla 3 (mês)	PORCENTAGEM	Etapla 4 (mês)	PORCENTAGEM	Etapla 5 (mês)	PORCENTAGEM	Etapla 6 (mês)	PORCENTAGEM	TOTAL ORÇ
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 704,15	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 704,15
2. DIVISÓRIAS INTERNAS	R\$ -	0,00%	R\$ 63.565,80	25,00%	R\$ 63.565,80	25,00%	R\$ 63.565,80	25,00%	R\$ 63.565,80	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 254.263,20
3. FORRO MINERAL	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 27.443,25	25,00%	R\$ 27.443,25	25,00%	R\$ 27.443,25	25,00%	R\$ 27.443,25	25,00%	R\$ 109.773,00
4. GUARDA-CORPO CORRIMÃO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.614,41	100,00%	R\$ 8.614,41
5. DIVISÓRIAS SANITÁRIAS E BANCADAS EM GRANITO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 47.029,25	100,00%	R\$ 47.029,25
6. RODAPÉ	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.463,00	25,00%	R\$ 5.463,00	25,00%	R\$ 5.463,00	25,00%	R\$ 5.463,00	25,00%	R\$ 21.852,00
7. LETREIROS E ESTRUTURA MADEIRA FACHADA	R\$ -	0,00%	R\$ 12.085,05	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.085,05
8. ADAPTAÇÃO ESTRUTURA PPCI	R\$ 3.173,95	60,00%	R\$ 2.115,97	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.289,92
9. ABRIGO PPIC	R\$ 1.392,05	50,00%	R\$ 1.392,05	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.784,09
10. BASE E CAIXA D'ÁGUA PARA RESERVA DE INCÊNDIO	R\$ 1.210,60	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.210,60
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 45.307,72	20,00%	R\$ 45.307,72	20,00%	R\$ 67.961,58	30,00%	R\$ 67.961,58	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 226.538,61
12. SUBESTAÇÃO	R\$ 15.955,08	50,00%	R\$ 15.955,08	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 31.910,16
13. PPCI	R\$ 22.327,79	30,00%	R\$ 22.327,79	30,00%	R\$ 29.770,38	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 74.425,96
14. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.111,84	100,00%	R\$ 3.111,84
Total da Etapa Itacurubi, 30 de janeiro de 2020.	R\$ 90.071,34	11,26%	R\$ 162.749,45	20,35%	R\$ 194.204,02	24,29%	R\$ 164.433,63	20,56%	R\$ 96.472,05	12,07%	R\$ 91.661,75	11,46%	R\$ 799.592,24