



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
912045/2021	1076102-34	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Urbaniz	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	PAVIMENTAÇÃO	553.434,11	% Período:	11,01%	33,90%	38,66%	11,99%	4,44%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.946,12	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVAD	428.006,55	% Período:	0,25%	38,51%	45,74%	15,51%								
1.3.	MEIO-FIOS E SARJETAS	98.900,88	% Período:	58,54%	23,06%	18,39%									
1.4.	PISOS PODO-TÁTEIS	21.006,11	% Período:					100,00%							
1.5.	SINALIZAÇÃO	3.574,45	% Período:					100,00%							
2.	ENSAIOS	845,64	% Período:	100,00%											
2.1.	ENSAIO DE SOLO	434,26	% Período:	100,00%											
2.2.	ENSAIO DE CONCRETO	411,38	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 554.279,75															
Período:	%:			11,14%	33,85%	38,60%	11,97%	4,43%							
	Repasse:			53.601,04	162.843,80	185.715,81	57.607,90	21.335,45							
	Contrapartida:			8.152,70	24.768,48	28.247,31	8.762,15	3.245,11							
	Outros:			-	-	-	-	-							
Acumulado:	Investimento:			61.753,74	187.612,29	213.963,11	66.370,05	24.580,56							
	%:			11,14%	44,99%	83,59%	95,57%	100,00%							
	Repasse:			53.601,04	216.444,84	402.160,65	459.768,55	481.104,00							
	Contrapartida:			8.152,70	32.921,18	61.168,49	69.930,64	73.175,75							
	Outros:			-	-	-	-	-							
	Investimento:			61.753,74	249.366,03	463.329,14	529.699,19	554.279,75							

ROQUE GONZALES-RS
Local
sexta-feira, 24 de maio de 2024
Data

MAGDA LUISA
GOLDSCHMIDT:00988198010
Responsável Técnico
Nome: MAGDA LUISA GOLDSCHMIDT
CREA/CAU: 231.145
ART/RRT: 12203123 - 12267049

Assinado de forma digital por MAGDA LUISA
GOLDSCHMIDT:00988198010
Dados: 2024.05.24 10:12:37 -03'00'