

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº da Operação <b>1037.070-61</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MTUR / APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTRATO DE</b>	Município/UF <b>ROQUE GONZALES/RS</b>	Localidade <b>Balneário Municipal de Roque Gonzales/RS</b>
--------------------------------------	---	--	---

Proponente <b>MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES</b>	Objeto <b>APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -</b>	Empreendimento/Apelido <b>Pavimentação no Balneário Municipal de Roque Gonzales</b>
--	--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO - 2ª ETAPA				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	967,00	0,19%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO COM PISOS INTERTRAVADOS - RUA, PASSEIOS E CICLOVIA	301.009,77	59,59%		-	15,00	15,00	15,00	30,00	20,00	50,00
1.3	MEIOS-FIOS E SARJETAS	67.446,36	13,35%		-	15,00	15,00	15,00	30,00	20,00	50,00
1.4	GRAMAS	47.655,57	9,43%		-		-		-		-
1.5	SINALIZAÇÃO	10.228,93	2,03%		-		-		-		-
1.6	PISOS PODO-TÁTEIS	11.731,74	2,32%		-	15,00	15,00	15,00	30,00	20,00	50,00
1.7	ENSAIOS	3.384,54	0,67%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.8	MUROS	56.071,81	11,10%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.9	ELETRODUTOS	4.198,08	0,83%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	GRELHAS	2.423,52	0,48%		-		-		-		-
Total (%):				6,91	6,91	17,18	24,08	11,29	35,37	15,05	50,43
Total (R\$):		505.117,32	100,00%	34.893,26	34.893,26	86.756,36	121.649,61	57.028,18	178.677,79	76.037,57	254.715,37

**ROQUE GONZALES/RS, 18 de abril de 2018**

Local/Data

Douglas dos Santos Haas  
CREA/CAU: RS 166.385João Scheeren Haas  
Prefeito Municipal



# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº da Operação 1037.070-61	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - 0	Localidade Balneário Municipal de Roque Gonzales/RS
-------------------------------	--	--

Proponente MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	Objeto APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA -
---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO - 2ª ETAPA				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	967,00	0,19%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO COM PISOS INTERTRAVADOS - RUA, PASSEIOS E CICLOVIA	301.009,77	59,59%	20,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00		100,00
1.3	MEIOS-FIOS E SARJETAS	67.446,36	13,35%	20,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00		100,00
1.4	GRAMAS	47.655,57	9,43%		-		-		-	100,00	100,00
1.5	SINALIZAÇÃO	10.228,93	2,03%		-		-		-	100,00	100,00
1.6	PISOS PODO-TÁTEIS	11.731,74	2,32%	20,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00		100,00
1.7	ENSAIOS	3.384,54	0,67%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	MUROS	56.071,81	11,10%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	ELETRODUTOS	4.198,08	0,83%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	GRELHAS	2.423,52	0,48%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
Total (%):				15,05	65,48	15,53	81,01	7,53	88,54	11,46	100,00
Total (R\$):		505.117,32	100,00%	76.037,57	330.752,94	78.461,09	409.214,03	38.018,79	447.232,82	57.884,50	505.117,32

ROQUE GONZALES/RS, 18 de abril de 2018

Local/Data

Douglas dos Santos Haas  
CREA/CAU: RS 166.385

João Scheeren Haas  
Prefeito Municipal