

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES		PPCI: 5115/1			
EDIFICAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTÔNIO DE PÁUDA		OCUPAÇÃO: E1 - Escola em geral			
ENDEREÇO: RUA EUGÊNIO HENZEL, Nº 65 BAIRRO SANTO ANTONIO ROQUE GONZALES RS		Área: 3502.67 m²			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA			
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%		45 DIAS
2	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - Montagem de Infraestrutura de Iluminação de Emergência e Abandono de Local	100,00%	30,00%	70,00%	
3	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO - Montagem de Infraestrutura do Sistema de Alarme de Incêndio	100,00%	40,00%	60,00%	
4	SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE EMERGÊNCIA	100,00%		100,00%	
5	EXTINTORES DE INCENDIO	100,00%		100,00%	
6	CENTRAL GLP	100,00%		25,00%	
7	SERRALHERIA - Fornecimento e instalação dos guarda-corpo e corrimãos	100,00%	75,00%	50,00%	
8	SISTEMA DE HIDRANTES - Base reservatórios (RADIER) e Casa de Bombas	100,00%	100,00%		
9	SISTEMA DE HIDRANTES - Montagem de toda a infraestrutura	100,00%	20,00%	60,00%	20,00%
10	SISTEMA DE HIDRANTES - Instalações Elétricas para o sistema de combate a incêndio	100,00%			100,00%
11	TESTES E APROVAÇÃO NO CBMRS	100,00%			100,00%
PORCENTAGEM		100,00%	37,73%	42,27%	20,00%
TOTAL DE DIAS A SEREM TRABALHADOS		45 DIAS			

Nota 1: os serviços iniciais compreendem toda a etapa de limpeza do terreno para que se possa dar início aos trabalhos construtivos. Inicia-se pela limpeza do terreno e escavação das fundações da casa de bomba e da central GLP;

Nota 2: A construção da casa de bomba e da central GLP, deve iniciar tão logo seja limpo o terreno e executado as escavações para as fundações;

Nota 3: o início da obra se dará logo em seguida a emissão da ORDEM DE INICIO emitido pela Prefeitura Municipal;

Nota 4: Os serviços de testes, incluem nova verificação do funcionamento dos elementos luminosos, verificação e contagem de todos os elementos previstos em projeto, verificação do funcionamento das bombas de recalque, verificação dos elementos hidráulicos e demais itens pertinentes a prevenção, e combate a incêndio

SÃO LUIZ GONZAGA, 11 DE SETEMBRO DE 2020

FORMOZO & OURIQUE LTDA - ME
CNPJ: 13.055.308/0001-53

MARCELO M. P. A.
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RS21511

MARCELO MORAES FORMOZO
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA RS 215.211