

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR          | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|-------------|-----------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| 0           | 0         | Município de Roque Gonzales | Módulo Infantil        | EMEI Menino Jesus |

| Item  | Descrição                         | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9     |
|-------|-----------------------------------|-------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|       |                                   |             |            | 07/21   | 08/21  | 09/21  | 10/21  | 11/21  | 12/21  | 01/22  | 02/22  | 03/22 |
| 1.    | Edificação Módulo Infantil        | 390.412,15  | % Período: | 19,39%  | 6,24%  | 5,48%  | 6,75%  | 16,86% | 17,38% | 14,39% | 13,50% |       |
| 1.1.  | SERVIÇOS PRELIMINARES             | 22.443,98   | % Período: | 100,00% |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 1.2.  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO: | 7.509,28    | % Período: | 100,00% |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 1.3.  | FUNDAÇÕES                         | 32.528,32   | % Período: | 100,00% |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 1.4.  | SUPERESTRUTURA                    | 29.051,49   | % Período: | 30,00%  | 30,00% | 30,00% | 10,00% |        |        |        |        |       |
| 1.5.  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL       | 24.895,41   | % Período: | 10,00%  | 50,00% | 30,00% | 10,00% |        |        |        |        |       |
| 1.6.  | ESQUADRIAS                        | 42.513,91   | % Período: |         |        |        |        | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% |       |
| 1.7.  | SISTEMAS DE COBERTURA             | 70.648,99   | % Período: |         |        |        | 10,00% | 50,00% | 40,00% |        |        |       |
| 1.8.  | IMPERMEABILIZAÇÃO                 | 41,79       | % Período: |         |        | 50,00% | 50,00% |        |        |        |        |       |
| 1.9.  | REVESTIMENTOS - INTERNO E EXTERNO | 43.987,65   | % Período: |         |        |        | 20,00% | 30,00% | 50,00% |        |        |       |
| 1.10. | SISTEMAS DE PISOS                 | 28.047,32   | % Período: |         |        |        | 20,00% | 30,00% | 50,00% |        |        |       |
| 1.11. | PINTURAS E ACABAMENTOS            | 17.530,54   | % Período: |         |        |        |        |        |        | 50,00% | 50,00% |       |
| 1.12. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA             | 6.000,50    | % Período: | 20,00%  | 30,00% | 30,00% | 10,00% | 10,00% |        |        |        |       |
| 1.13. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS        | 3.460,69    | % Período: |         |        |        | 30,00% | 30,00% | 20,00% | 15,00% | 5,00%  |       |
| 1.14. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA              | 5.654,51    | % Período: |         | 10,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | 10,00% |        |        |       |
| 1.15. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS       | 11.286,06   | % Período: |         |        |        |        |        |        | 50,00% | 50,00% |       |
| 1.16. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊND | 651,43      | % Período: |         |        |        |        |        |        | 50,00% | 50,00% |       |
| 1.17. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V        | 16.568,72   | % Período: | 5,00%   | 5,00%  | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |       |
| 1.18. | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO        | 246,54      | % Período: |         |        | 20,00% | 30,00% | 50,00% |        |        |        |       |
| 1.19. | INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA    | 923,98      | % Período: |         |        |        |        |        | 30,00% | 40,00% | 30,00% |       |
| 1.20. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAF | 10.437,99   | % Período: |         |        |        |        |        |        | 50,00% | 50,00% |       |

|                    |                  |                             |                               |                          |
|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b> | <b>Nº SICONV</b> | <b>PROPONENTE TOMADOR</b>   | <b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> |
| 0                  | 0                | Município de Roque Gonzales | Módulo Infantil               | EMEI Menino Jesus        |

| Item                         | Descrição                            | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1<br>07/21           | 2<br>08/21       | 3<br>09/21        | 4<br>10/21        | 5<br>11/21        | 6<br>12/21        | 7<br>01/22        | 8<br>02/22        | 9<br>03/22        |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.21.                        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES              | 5.049,72    | % Período: |                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 100,00%           |                   |
| 1.22.                        | ESQUADRIAS, PORTÃO E GRADIL METÁLICO | 10.508,63   | % Período: |                      |                  |                   |                   |                   |                   | 50,00%            | 50,00%            |                   |
| 1.23.                        | SERVIÇOS FINAIS                      | 424,70      | % Período: |                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 100,00%           |                   |
| <b>Total: R\$ 390.412,15</b> |                                      |             |            |                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                              |                                      |             |            | %:                   | 19,39%           | 6,24%             | 5,48%             | 6,75%             | 16,86%            | 17,38%            | 14,39%            | 13,50%            |
|                              |                                      |             |            | Repass:              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                              |                                      |             |            | Contrapartida:       | 75.715,10        | 24.357,19         | 21.407,65         | 26.343,46         | 65.824,26         | 67.856,12         | 56.187,60         | 52.720,77         |
|                              |                                      |             |            | Outros:              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                              |                                      |             |            | <b>Investimento:</b> | <b>75.715,10</b> | <b>24.357,19</b>  | <b>21.407,65</b>  | <b>26.343,46</b>  | <b>65.824,26</b>  | <b>67.856,12</b>  | <b>56.187,60</b>  | <b>52.720,77</b>  |
|                              |                                      |             |            | %:                   | 19,39%           | 25,63%            | 31,12%            | 37,86%            | 54,72%            | 72,10%            | 86,50%            | 100,00%           |
|                              |                                      |             |            | Repass:              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                              |                                      |             |            | Contrapartida:       | 75.715,10        | 100.072,29        | 121.479,94        | 147.823,40        | 213.647,66        | 281.503,78        | 337.691,38        | 390.412,15        |
|                              |                                      |             |            | Outros:              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                              |                                      |             |            | <b>Investimento:</b> | <b>75.715,10</b> | <b>100.072,29</b> | <b>121.479,94</b> | <b>147.823,40</b> | <b>213.647,66</b> | <b>281.503,78</b> | <b>337.691,38</b> | <b>390.412,15</b> |

Roque Gonzales / RS

**Local**

segunda-feira, 10 de maio de 2021

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: Luciana Sebastiany Marschall**

**CREA/CAU: CREA RS 228.338**

**ART/RRT:**