

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES	OBRA: CONSTRUÇÃO UBS			PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES,RS								OBS:			
	ÁREA CONST.= 240,22 m²			LOCAL: ROQUE GONZALES - RS								1,15 B.D.I.=%			
												15			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO C/BDI														FOLHA Nº 1	
ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS	PESO %	VALOR GLOBAL R\$	MESES - ETAPAS											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	0,85	1.984,38	0,85	1.984,38	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
2.0	TRABALHO EM TERRA	1,39	3.264,51	1,39	3.264,51	0,00		0,00		0,00		0,00			
3.0	FUNDAÇÕES	13,45	31.575,49	13,45	31.575,49	0,00		0,00		0,00		0,00			
4.0	PAREDES-SUPRAESTRUTURA	20,27	47.580,89	3,19	7.500,00	17,07	40.080,89	0,00		0,00		0,00			
5.0	COBERTURA	13,20	30.995,59	0,00		0,00		13,20	30.995,59	0,00		0,00			
6.0	ESQUADRIAS	10,52	24.702,34	0,00		0,00		3,19	7.500,00	7,33	17.202,34	0,00			
7.0	REVEST. DE PAREDES	11,41	26.776,04	0,00		0,00		1,49	3.500,00	9,92	23.276,04	0,00			
8.0	REVEST. DE PISOS	5,21	12.241,57	0,00		0,00		0,00		5,21	12.241,57	0,00			
9.0	PINTURA	5,08	11.915,89	0,00		0,00		0,00		0,00		5,08	11.915,89		
10.0	INST. HIDRO-SANITÁRIA	5,41	12.696,00	0,51	1.200,00	0,00		0,00		0,00		4,90	11.496,00		
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	13,21	31.014,37	0,00		1,06	2.500,00	0,00		0,00		12,15	28.514,37		
TOTAL SIMPLES		100,00	234.747,06	19,39	45.524,37	18,14	42.580,89	17,89	41.995,59	22,46	52.719,95	22,12	51.926,26		
TOTAL ACUMULADO				19,39	45.524,37	37,53	88.105,27	55,42	130.100,85	77,88	182.820,80	100,00	234.747,06		
RESPONSÁVEL TÉCNICO				VISTO DO PREFEITO								DATA			
Valter Antônio Senger Engº.Civil - CREA/RS 100.366				_____ Prefeito Municipal JOÃO SCHEEREN HAAS								12/5/2011			