

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NAS RUAS TEOBALDO HOFFMANN E RUA POERSCH

LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ - ROQUE GONZALES/RS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	2.583,87	2,36	100,00	-	-	-	
2.0	OBRAS DE TERRA	2.564,18	2,34	100,00	-	-	-	
2.0	REDE PLUVIAL	5.807,50	5,31	100,00	-	-	-	
3.0	BOCAS DE LOBO	4.430,88	4,05	100,00	-	-	-	
4.0	PAVIMENTAÇÃO	71.517,71	65,37	-	40,00	40,00	20,00	
5.0	PASSEIOS	5.141,39	4,70	-	-	-	100,00	
6.0	MEIO-FIO	15.371,36	14,05	-	40,00	40,00	20,00	
7.0	PLACAS	1.981,17	1,81	-	-	-	100,00	
	TOTAL	109.398,06	100,00	15.386,43	34.755,63	34.755,63	24.500,38	
	Evolução física no período			14,06%	31,77%	31,77%	22,40%	
	Acumulado no período			14,06%	45,83%	77,60%	100,00%	

Roque Gonzales, 07 de novembro de 2011.

Douglas dos Santos Haas

Responsável Técnico
Engº Civil - CREA-RS 166.385

João Scheeren Haas

Prefeito Municipal