

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES

## CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NAS RUAS TEOBALDO HOFFMANN E RUA POERSCH

LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ - ROQUE GONZALES/RS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
3.0	REDE PLUVIAL	5.807,50	5,57	5.807,50				5.807,50
4.0	BOCAS DE LOBO	4.430,88	4,25	4.430,88				4.430,88
5.0	PAVIMENTAÇÃO	71.517,71	68,60		28.607,08	28.607,08	14.303,54	71.517,71
6.0	PASSEIOS	5.141,39	4,93				5.141,39	5.141,39
7.0	MEIO-FIO	15.371,36	14,74		6.148,54	6.148,54	3.074,27	15.371,36
8.0	PLACAS	1.981,17	1,90				1.981,17	1.981,17
	<b>TOTAL</b>	<b>104.250,00</b>	<b>100,00</b>	10.238,38	34.755,63	34.755,63	24.500,38	<b>104.250,00</b>
	Evolução física no período			9,82%	33,34%	33,34%	23,50%	
	Acumulado no período			9,82%	43,16%	76,50%	100,00%	

Roque Gonzales, 07 de novembro de 2011.

**Douglas dos Santos Haas**

Responsável Técnico

Engº Civil - CREA-RS 166.385

**João Scheeren Haas**

Prefeito Municipal