



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SÓ EMPREITEIRA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO - AV. INOCÊNCIO E RUA MAJOR

Data SINAPI: FEVEREIRO/2012

LOCAL: AV. INOCÊNCIO PEREIRA DE BRUM E RUA MAJOR ANTÔNIO CARDOSO - ROQUE GONZALES/RS

Encargos Sociais: 157,52%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.
1.0	LOCAÇÃO	274,57	0,26%	100,00%	274,57	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
2.0	TRABALHO EM TERRA	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
3.0	DRENAGEM	3.984,99	3,71%	100,00%	3.984,99	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
4.0	BOCA DE LOBO (1, 2 e 3)	3.004,29	2,80%	100,00%	3.004,29	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
5.0	MEIO-FIO	20.695,50	19,28%	0,00%	0,00	35%	7.243,43	35%	7.243,43	30%	6.208,65
6.0	PAVIMENTO	79.360,88	73,95%	0,00%	0,00	35%	27.776,31	35%	27.776,31	30%	23.808,26
	ACUMULADO	107.320,22	100,00%		7.263,85		35.019,73		35.019,73		30.016,91
	Evolução física no período				6,77%		32,63%		32,63%		27,97%
	Acumulado no período				6,77%		39,40%		72,03%		100,00%

Roque Gonzales, 02 de maio de 2012.

Douglas dos Santos Haas
Responsável Técnico
Eng° Civil - CREA-RS 166.385

João Scheeren Haas
Prefeito Municipal