



Cronograma Físico-Financeiro

Obra: DRENAGEM, INTERIOR, ROLADOR

Proponente: Prefeitura Municipal de Rolador

Local: Rincão dos Pires e Rincão dos Feijó, Interior, Rolador/RS

Bancos:SICRO3: RS 7/2025 SINAPI: RS 9/2025

BDI Padrão: 24,360%

PREFEITO MUNICIPAL: JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES

ENGENHEIRO CIVIL: Esquadro Engenharia e Arquitetura

DATA: 12/11/2025

Item	Descrição	Total	20 dias	40 dias	60 dias
1	BUEIRO 3 LINHAS - 12 METROS (Rincão dos Pires)	100,00% 63.145,65	30,00% R\$18.943,70	40,00% R\$25.258,26	30,00% R\$18.943,70
2	CABECEIRA - BUEIROS 12 METROS (Rincão dos Pires)	100,00% 3.499,73	20,00% R\$699,95	45,00% R\$1.574,88	35,00% R\$1.224,91
3	BUEIRO 4 LINHAS - 7 METROS (Rincão dos Feijó)	100,00% 48.823,96	30,00% R\$14.647,19	40,00% R\$19.529,58	30,00% R\$14.647,19
4	CABECEIRA - BUEIROS 7 METROS (Rincão dos Feijó)	100,00% 4.182,05	20,00% R\$836,41	45,00% R\$1.881,92	35,00% R\$1.463,72
Porcentagem do período		100,00%	29,36%	40,32%	30,32%
Total do período		R\$119.651,39	R\$35.127,24	R\$48.244,64	R\$36.279,51
Porcentagem acumulada			29,36%	69,68%	100,00%
Total acumulado			R\$35.127,24	R\$83.371,88	R\$119.651,39



ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA

CNPJ: 38.481.201/0001-20