

CRONOGRAMA DE REFORMA CÂMARA DE VEREADORES DE ROLADOR

O Cronograma em anexo compreende o período necessário para a execução dos serviços de reforma do prédio Sede da Câmara de Vereadores de Rolador.

O período de execução pode ser estendido caso a CONTRATADA justifique, por exemplo, devido ao período de chuva, ou se a execução ocorrer no mês de dezembro, o período de festas. Por isso a CONTRATADA deve manter na obra o registro de todas as atividades em um CADERNO DE OBRAS, o qual deve constar as atividades realizadas no dia assim como, a não possibilidade de trabalho.

Katia Aline Garzão
Engenheira Civil
CREA RS 197.094



ATIVIDADE		Valor da Atividade	1° Mês				2° Mês				3° Mês				4° Mês			
			1ª Sem.	2ª Sem.	3ª Sem.	4ª Sem.	1ª Sem.	2ª Sem.	3ª Sem.	4ª Sem.	1ª Sem.	2ª Sem.	3ª Sem.	4ª Sem.	1ª Sem.	2ª Sem.	3ª Sem.	4ª Sem.
00	APROVAÇÃO DOS PROJETOS NA PREFEITURA DE ROLADOR	R\$ 16,46	R\$ 16,46															
			100,00%															
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 8.680,51	R\$ 8.680,51															
			100,00%															
02	FECHAMENTO DO VÃO DE LUZ COM CONCRETO	R\$ 985,40		R\$ 985,40														
				100,00%														
03	CALHAS E TUBULAÇÃO, CORREÇÃO DAS PLATIBANDAS	R\$ 14.794,72			R\$ 7.397,36	R\$ 7.397,36												
					50,00%	50,00%												
04	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA	R\$ 4.377,21					R\$ 4.377,21											
							100,00%											
05	CORREÇÃO DAS JANELAS	R\$ 4.340,63						R\$ 2.604,38	R\$ 1.736,25									
								60,00%	40,00%									
06	ELETRODUTO PARA INTERNET E LUMINÁRIAS	R\$ 448,42						R\$ 134,53	R\$ 313,89									
								30,00%	70,00%									
07	PINTURA	R\$ 34.639,92								R\$ 6.927,98	R\$ 6.927,98	R\$ 3.463,99	R\$ 3.463,99	R\$ 3.463,99	R\$ 3.463,99	R\$ 3.463,99	R\$ 3.463,99	
										20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
08	GUARDA CORPO	R\$ 7.529,36																R\$ 7.529,36
																		100,00%
09	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.034,90																R\$ 1.034,90
																		100,00%
Total por Mês			R\$ 24.477,09				R\$ 16.094,24				R\$ 17.319,96				R\$ 18.956,24			
			31,86%				20,95%				22,54%				24,67%			