

## **RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO (status em 02/12/2024)**

- REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESCOLA FREI CANECA – CONTRATO 139/2024

Percentual de execução: 95% (falta ligação entrada C11 RGE para finalização)

Saldo a pagar: R\$12.433,60

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO – CONTRATO 183/2024

Percentual de execução: 95% (faltam alguns reparos em pavimentação na rua Uruguai)

Saldo a pagar: R\$101.704,51

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS NAVEGANTES E ALMIRANTE BARROSO (FAIXA EXTRA LADO OESTE) – CONTRATO 237/2024

Percentual de execução: 85% (falta execução dos passeios e sinalização)

Saldo a pagar: R\$76.342,69

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ, RESERVA E ALMIRANTE BARROSO (FAIXA EXTRA LADO LESTE) – CONTRATO 253/2024

Percentual de execução: 75% (falta microrrevestimento em São José e sinalização em todos os trechos)

Saldo a pagar: R\$252.543,11

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SENTIDO BARRA DO SANTO CRISTO (PAVIMENTA 2) – CONTRATO 255/2024

Percentual de execução: 50% (falta base, microrrevestimento e sinalização)

Saldo a pagar: R\$381.968,25

- REVITALIZAÇÃO DA ADUANA – CONTRATO 232/2024

Percentual de execução: 40% (faltam revestimentos, esquadrias e acabamentos nos lavabos e copa, piso intertravado e guarda-corpos no pátio)

Saldo a pagar: R\$106.447,53

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL RUAS URUGUAI E NAVEGANTES – CONTRATO 316/2024

Percentual de execução: 15% (iniciados serviços de drenagem)

Saldo a pagar: R\$382.826,09

- CUSTOMIZAÇÃO DE CONTAINER ADUANA – CONTRATO 338/2024

Obra iniciada em 08/11/2024 – prazo para entrega até 08/02/25

Saldo total a pagar: R\$110.900,00

- REVITALIZAÇÃO PORTO BARCOS E PLATAFORMA DE PESCA – CONTRATO 343/2024

Obra a iniciar – prazo de execução até 04/2025

Saldo total a pagar: R\$159.900,00

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ E CAMPO ALEGRE – CONTRATO 345/2024

Obra iniciada em 29/11/2024 – prazo de execução até 29/01/2025