

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OBJETO

AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS SEDE

PROponente / Tomador			Município / UF		Localidade / Endereço		ApeLido do Empreendimento				
PREFEITURA MUNICIPAL			PORTO MAUA/RS		PORTO MAUA/RS		AMPLIAÇÃO UBS				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-24	Não	Porto Alegre / RS	AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS SEDE				24,87%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/25	Parcela 1 mês 1	Parcela 2 mês 2	Parcela 3 out/25	Parcela 4 nov/25	Parcela 5 dez/25	Parcela 6 jan/26	Parcela 7 fev/26	Parcela 8 mar/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		319.001,60	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	23,43% 74.730,74 23,43% 74.730,74	26,14% 83.376,72 49,56% 158.107,46	25,69% 81.935,60 75,25% 240.043,06	24,75% 78.958,54 100,00% 319.001,60				
1.	AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS SEDE	319.001,60	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	23,43% 23,43% 74.730,74	26,14% 49,56% 158.107,46	25,69% 75,25% 240.043,06	24,74% 100,00% 319.001,60				
1.1.	DEMOLIÇÕES	4.557,07	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 4.557,07							
1.2.	FUNDAÇÃO E CONTRAPISO	33.528,39	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 33.528,39							
1.3.	ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	73.290,56	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 36.645,28	50,00% 100,00% 73.290,56						
1.4.	REVESTIMENTOS	102.570,67	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 50,00% 51.285,34	50,00% 100,00% 102.570,67					
1.5.	ESQUADRIAS	25.143,75	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 50,00% 12.571,88	50,00% 100,00% 25.143,75					
1.6.	LOUÇAS E METAIS	10.599,12	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 100,00% 10.599,12					
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.883,56	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	40,00% 40,00% 2.753,42	30,00% 70,00% 4.818,49	30,00% 100,00% 6.883,56				
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.123,84	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	40,00% 40,00% 3.249,54	30,00% 70,00% 5.686,69	30,00% 100,00% 8.123,84				
1.9.	COBERTURA	54.304,64	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	75,00% 75,00% 40.728,48	25,00% 100,00% 54.304,64					

Local
22 de agosto de 2025
Data

Nome: Daniela Elis Schwerz
Titulo: Engenharia Civil
CREA/CAU RS 236.071
ART/RRT: 13758954