

Anexo XII - Cronograma Físico-Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Itens	Especificações	Totais		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		
		Valor	%	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
	Recapeamento de Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e Pavimentação asfáltica sobre base de brita graduada															
1	RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	1.220.705,27	74,86	17,79	290.000,00	19,01	310.000,00	19,01	310.000,00	19,06	310.705,27	-			-	
2	REMENDO PROFUNDO	24.426,81	1,50	1,50	24.426,81	-		-		-		-				
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA	366.612,36	22,48			-		-				10,73	175.000,00	11,75	191.612,36	
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	18.806,40	1,15	0,19	3.134,40	0,19	3.134,40	0,19	3.134,40	0,19	3.134,40	0,19	3.134,40	0,19	3.134,40	
Total		1.630.550,84	100,00	19,48	317.561,21	19,20	313.134,40	19,20	313.134,40	19,25	313.839,67	10,92	178.134,40	11,94	194.746,76	
Total Acumulado				19,48	317.561,21	38,68	630.695,61	57,88	943.830,01	77,13	1.257.669,68	88,06	1.435.804,08	100,00	1.630.550,84	

Porto Vera Cruz, Junho de 2023

Talvane Engroff  
Eng. Civil CREA 107476

José Andrade de Matos  
Prefeito Municipal