

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Ítems                  | Especificações                     | Totais              |               | 1º Mês      |                  | 2º Mês       |                   | 3º Mês       |                   | 4º Mês       |                   |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                        |                                    | Valor               | %             | %           | Valor            | %            | Valor             | %            | Valor             | %            | Valor             |
|                        | Meta 01                            |                     |               |             |                  |              |                   |              |                   |              |                   |
| 1                      | SERVIÇOS PRELIMINARES              | 15.079,74           | 1,49          | 1,49        | 15.079,74        |              |                   | -            |                   | -            |                   |
| 2                      | INFRA-ESTRUTURA                    | 91.632,53           | 9,04          | 5,72        | 58.000,00        | 3,32         | 33.632,53         |              |                   |              |                   |
| 3                      | PAREDES E DIVISÓRIAS               | 116.104,00          | 11,45         | -           |                  | 2,96         | 30.000,00         | 5,917        | 60.000,00         | 2,57         | 26.104,00         |
| 4                      | SUPRA-ESTRUTURA                    | 257.048,49          | 25,35         | -           |                  | 6,90         | 70.000,00         | 6,904        | 70.000,00         | 11,54        | 117.048,49        |
| 5                      | COBERTURA                          | 128.291,22          | 12,65         | -           |                  | -            |                   | -            |                   | -            |                   |
| 6                      | PAVIMENTAÇÃO                       | 66.505,29           | 6,56          | -           |                  | -            |                   | -            |                   | -            |                   |
| 7                      | REVESTIMENTO                       | 100.729,49          | 9,93          | -           |                  | -            |                   | -            |                   | -            |                   |
| 8                      | ESQUADRIAS                         | 34.810,06           | 3,43          | -           |                  | -            |                   | -            |                   | -            |                   |
| 9                      | PLUVIAL                            | 9.893,87            | 0,98          | -           |                  | -            |                   | -            |                   | -            |                   |
| 10                     | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS       | 36.717,32           | 3,62          | -           |                  | 0,10         | 1.000,00          | 0,15         | 1.500,00          | 0,10         | 1.000,00          |
| 11                     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS              | 35.324,14           | 3,48          | -           |                  | 0,15         | 1.500,00          | 0,15         | 1.500,00          | 0,10         | 1.000,00          |
| 12                     | PINTURAS                           | 31.853,80           | 3,14          |             |                  |              |                   |              |                   |              |                   |
| 13                     | IMPERMEABILIZAÇÃO                  | 1.415,64            | 0,14          | -           |                  |              |                   |              |                   | -            |                   |
| 14                     | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 7.328,00            | 0,72          |             |                  |              |                   |              |                   |              |                   |
| 15                     | ACABAMENTOS                        | 9.556,40            | 0,94          |             |                  |              |                   |              |                   |              |                   |
|                        |                                    |                     |               |             |                  |              |                   |              |                   |              |                   |
|                        | Meta 02                            |                     |               |             |                  |              |                   |              |                   |              |                   |
| 16                     | FORNECIMENTO DE POLTRONAS          | 71.680,00           | 7,07          |             |                  |              |                   |              |                   |              |                   |
|                        |                                    |                     |               |             |                  |              |                   |              |                   |              |                   |
| <b>Total</b>           |                                    | <b>1.013.970,00</b> | <b>100,00</b> | <b>7,21</b> | <b>73.079,74</b> | <b>13,42</b> | <b>136.132,53</b> | <b>13,12</b> | <b>133.000,00</b> | <b>14,32</b> | <b>145.152,49</b> |
| <b>Total Acumulado</b> |                                    |                     |               | <b>7,21</b> | <b>73.079,74</b> | <b>20,63</b> | <b>209.212,28</b> | <b>33,75</b> | <b>342.212,28</b> | <b>48,07</b> | <b>487.364,77</b> |

Porto Vera Cruz, 02 de Abril de 2019

Talvane Engroff  
Eng. Civil CREA 107476

Delfor Barbieri  
Prefeito Municipal

| 5º Mês       |                   | 6º Mês       |                   | 7º Mês       |                   | 8º Mês       |                   | 9º Mês       |                   | 10º Mês      |                   | 11º Mês       |                     |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
| %            | Valor             | %            | Valor             | %            | Valor             | %            | Valor             | %            | Valor             | %            | Valor             | %             | Valor               |
|              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |               |                     |
| -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -             |                     |
|              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |               |                     |
| -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -             |                     |
| -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -             |                     |
| 9,86         | 100.000,00        | 2,790        | 28.291,22         | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -             |                     |
| -            |                   | 0,99         | 10.000,00         | 0,99         | 10.000,00         | 0,99         | 10.000,00         | 2,96         | 30.000,00         | 0,64         | 6.505,29          | -             |                     |
| -            |                   | 2,47         | 25.000,00         | 3,45         | 35.000,00         | 3,45         | 35.000,00         | 0,57         | 5.729,49          | -            |                   | -             |                     |
| -            |                   | -            |                   | -            |                   | 0,49         | 5.000,00          | 0,49         | 5.000,00          | 0,99         | 10.000,00         | 1,46          | 14.810,06           |
| 0,10         | 1.000,00          | 0,49         | 5.000,00          | 0,38         | 3.893,87          | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -             |                     |
| 0,15         | 1.500,00          | 0,15         | 1.500,00          | 0,15         | 1.500,00          | 0,10         | 1.000,00          | 0,39         | 4.000,00          | 1,18         | 12.000,00         | 1,16          | 11.717,32           |
| 0,10         | 1.000,00          | 0,15         | 1.500,00          | 0,15         | 1.500,00          | 1,23         | 12.500,00         | 0,15         | 1.500,00          | 0,99         | 10.000,00         | 0,33          | 3.324,14            |
| -            |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   | -            |                   | 3,14          | 31.853,80           |
| 0,14         | 1.415,64          |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   | -            |                   | -             |                     |
|              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   | 0,44         | 4.500,00          | 0,28          | 2.828,00            |
|              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   | 0,94          | 9.556,40            |
|              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |               |                     |
|              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |               |                     |
|              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   | 7,07          | 71.680,00           |
|              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |               |                     |
| <b>10,35</b> | <b>104.915,64</b> | <b>7,03</b>  | <b>71.291,22</b>  | <b>5,12</b>  | <b>51.893,87</b>  | <b>6,26</b>  | <b>63.500,00</b>  | <b>4,56</b>  | <b>46.229,49</b>  | <b>4,24</b>  | <b>43.005,29</b>  | <b>14,38</b>  | <b>145.769,72</b>   |
| <b>58,41</b> | <b>592.280,41</b> | <b>65,44</b> | <b>663.571,63</b> | <b>70,56</b> | <b>715.465,50</b> | <b>76,82</b> | <b>778.965,50</b> | <b>81,38</b> | <b>825.194,99</b> | <b>85,62</b> | <b>868.200,28</b> | <b>100,00</b> | <b>1.013.970,00</b> |