



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

JULHO/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Reforma e Adequação do Hospital Santa Rita de Cássia

Recurso: **Municipal**

Obra: **Reforma e Adequação da Estrutura em Um Pronto Atendimento de Urgência**

Área a Ser Construída: **1.067,53m²**

Valor da Licitação.....	R\$ 965.277,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....	R\$ 40.203,37
Valor do 2º Termo Aditivo.....	R\$ 102.046,35
Valor do 3º Termo Aditivo.....	R\$ 66.293,08
Valor Total.....	R\$ 1.173.819,80
Valor Medido (Executado).....	R\$ 830.554,00
Valor Pago a Empresa.....	R\$ 830.554,00

Atividades:

- Em Elaboração do Projeto de PPCI para Encaminhamento para análise dos Bombeiros (Engenheiro Terceirizado, responsável pelo projeto).
- Emitido Boletim de Medição nº 09 no valor de R\$ 41.108,42.
- Realização dos levantamentos das rampas (Eng. Alterson) de acesso à entrada principal, Emergência e Sala de RX.

Situação Atual da Obra:

% Acumulado Executado da Obra: **70,76%**

- Em fase de reboco, massa fina, concretagem do contra piso.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação Asfáltica – Distrito de Sítio Casemiro)

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Alceu Moreira**

Proposta SICONV: **040500/2019**

Valor Repasse.....R\$ 222.857,14

Valor Contrapartida.....R\$ 27.142,86

Valor Total.....R\$ 250.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 241.902,36

Valor do Reequilíbrio Financeiro do Contrato.....R\$ 54.287,32

Valor Total.....R\$ 296.189,68

Atividades:

- Realizado Termo Aditivo de Reequilíbrio Financeiro no valor de R\$ 54.287,32.
- Emitido Boletim de Medição.
- Solicitada a Secretaria de Obras a colocação de 02 grelhas de ferro nas bocas de lobo para liberação da vistoria pela caixa.

Situação:

- Aguardando liberação do paramento a empresa pela GIGOV/PF.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Unidade de Acolhimento – Casa Lar

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Social**

Proposta SICONV: **070782/2017**

Valor Repasse.....R\$ 450.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 359.373,53

Valor Executado.....R\$ 176.286,85


Valor do Restante do Projeto Atualizado.....R\$ 273.676,21

Saldo do Repasse a Ser Utilizado.....R\$ 273.421,83

Valor da Contrapartida a Ser Utilizado.....R\$ 254,38

Atividades:

- Projeto ajustado enviado para a GIGOV/PF para análise do Setor de Engenharia, e posterior encaminhamento ao Setor de Licitações para proceder nova licitação.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Órgão Concedente: **Ministério das Cidades**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **008441/2016**

Contrato de Repasse: **1030.533-26/2016**

Valor Repasse.....R\$ 245.850,00

Valor da Licitação.....R\$ 208.731,54

Valor Repasse (Utilizado).....R\$ 208.481,54

Valor da Contrapartida.....R\$ 250,00

Valor.....R\$ 208.731,54

Valor Projeto Atualizado.....R\$ 199.046,09

Item:

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)

Rua Olívio Argentino Pias – 751,37m²

Rua Emilio Wieczorek – 1.140,84m²

Rua Acelino Lutz Pinheiro – 653,73m²

Rua Leonor Bressan - 927,02m²

Alterações:

- Realizando reparos nas ruas conforme apontado na vistoria da Caixa.
- % Acumulado da obra: **98,89%**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Órgão Concedente: **FUNASA**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Darcísio Perondi**

Proposta SICONV: **040182/2016**

Convênio: **0755/2016**

Valor Repasse.....R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 40.585,32

Valor.....R\$ 340.585,32

Item:

Implantação de 35 Módulos Sanitários

Situação da Obra:

- Concluída 20 Unidades (57,14%)
- Aguardando vistoria da equipe técnica da FUNASA para viabilizar a liberação da 2ª parcela do recurso e andamento das obras.

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **003309/2020**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 101.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 100.730,00

Itens:

- 01 (um) Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico
- 02 (duas) Carretas Basculante
- 01 (uma) Roçadeira Agrícola

Atividades:

- Realizado Processo de licitação;
- Inserido Documentos referente o Processo de Licitação na Plataforma + Brasil para análise.

Situação:

- Aguardando Aprovação do Processo de Licitação pelo Ministério da Agricultura.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **005296/2019**

Valor Repasse.....R\$ 120.387,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.230,42

Valor Total.....R\$ 122.617,42

Valor da Licitação.....R\$ 121.000,00

Itens:

02 (duas) Ensiladeiras

01 (uma) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes

01 (uma) Carreta Carroceria de Madeira

Situação:

- Aguardando destinação dos Equipamentos as Associações.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **005084/2019**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.350,00

Valor Total.....R\$ 132.350,00

Valor da Licitação.....R\$ 130.730,00

Itens:

01 (uma) Ensiladeira

01 (uma) Grades Aradora

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

01 (um) Arado Subsolador (Pé de Pato)

01 (uma) Enxada Rotativa/Encanteiradeira

Situação:

- Aguardando destinação dos Equipamentos as Associações.

- Aguardando entrega do Item "Carretas Basculante"





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Regional.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **004904/2019**

Valor Repasse.....	R\$	139.430,00
Valor Contrapartida.....	R\$	3.970,00
Valor Total.....	R\$	143.400,00

Itens:

- 01 (uma) Ensiladeiras
- 02 (duas) Grades Aradora
- 02 (duas) Plantadeiras

Atividades:

- Elaboração de Declarações para anexar na Plataforma + Brasil para aceite da licitação.
- Realizada solicitação junto ao Ministério através do processo nº 59000.01052/2021-97 de alteração do plano de trabalho, em virtude de aumento dos valores dos itens.

Situação:

- Aguardando novo processo de licitação.

Perfuração de Poços

Órgão Concedente: **Secretaria de Obras e Habitação/RS.**

Recurso: **Estiagem 2020**

Convênio: **FPE nº 2996/2020**

Valor Total.....	R\$	70.000,00
Valor da Licitação (Perfuração).....	R\$	45.500,00
Valor da Licitação (Geólogo).....	R\$	4.440,00

Item:

Perfuração de 03 Poços Tubulares Profundos (Poços Artesianos)

Atividades:

- Emitida a Licença Prévia para perfuração dos poços.
- Processo de licitação realizado.

Situação:

- Aguardando início da perfuração dos poços.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação do Perímetro Urbano


Recurso: **Municipal**

Atividades:

- Em fase de coleta de assinaturas dos lindeiros da área do loteamento para posterior encaminhamento da documentação para registro.
- Em elaboração do mapa das quadras e lotes do loteamento.

Situação:

- Em fase de elaboração dos mapas da ampliação do perímetro urbano





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM FASE DE LICITAÇÃO

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Giovani Cherini**

Proposta SICONV: **033205/2019**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 46.115,03

Valor Total do Projeto.....R\$ 296.115,03

Atividades na Semana:

- Projeto Encaminhado para licitação.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Específico do Calçamento**

Proposta SICONV: **046950/2019**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 120.019,98

Valor Total do Projeto.....R\$ 406.519,98

Atividades na Semana:

- Projeto Aprovado.
- Projeto enviado ao setor de licitações.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2019/2020**

Valor Repasse.....R\$ 35.374,00

Valor Contrapartida.....R\$ 3.036,00

Valor Total.....R\$ 38.410,00

Item:

460 Sacas de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Atividades:

- Realizado processo de licitação dia 25/05/2021 sendo que o mesmo foi deserto, não havendo empresas participantes.

Situação:

- Atualização dos valores do Projeto para posterior novo processo de licitação.


Pavimentação com Pedras Irregulares

Recurso: **Municipal**

Local: **Rua Erwin Mathaus Braum**

Valor: **R\$ 75.000,00**

Área: **1.422 m²**



Situação:

- Aguardando contratação de empresa para realização dos serviços de pavimentação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Elvino Bohn Gass**

Proposta SICONV: **013316/2020**

Valor Repasse.....R\$	171.900,00
Valor Contrapartida.....R\$	2.100,00
Valor Total.....R\$	174.000,00

Itens:

01 (um) Trator Agrícola

01 (uma) Plantadeira

01 (um) Distribuidor de Adubo e Fertilizantes

Alterações:

- Encaminhado ao Setor de Licitações.

PROJETOS EM ANÁLISE (GOVERNO RS)

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2018/2019**

Valor Repasse.....R\$	59.009,21
Valor Contrapartida.....R\$	1.834,87
Valor Total.....R\$	60.844,08

Item:

Aquisição de 418 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Atividades:

- Projeto enviado dia 28/04/2021 para análise da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação Asfáltica – Perímetro Urbano

Órgão Concedente: **Governo do Estado do Rio Grande do Sul.**

Recurso: **Edital nº 01 – Programa Pavimenta**

Valor Repasse.....R\$ 701.948,40

Valor Contrapartida.....R\$ 44.805,22

Valor Total.....R\$ 746.753,62

Atividades na Semana:

- Projeto protocolado junto a Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, processo PROA 21/2600-0000367-1.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM FASE DE ADEQUAÇÃO E ENVIADO PARA ANÁLISE:

Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento de Urgência

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.2560001/21-003**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Total.....R\$ 250.000,00

Item:

01 (um) Equipamento Raio X Fixo Analógico;

01 (uma) Bomba de Infusão;

01 (um) Carro de Emergência;

02 (dois) Carro Maca Avançada;

01 (um) Desfibrilador Convencional;

01 (um) Eletrocardiógrafo;

02 (duas) Mesas de Cabeceira;

02 (dois) Monitor Multiparâmetros.

Atividades na Semana:

- Ajustado conforme parecer técnico do Ministério e enviado para reanálise.

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **023468/2021**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 46.100,00

Valor Total.....R\$ 332.600,00

Item:

Aquisição de 02 Tratores Agrícolas (75cv)

Situação:

- Ajustado conforme parecer técnico do Ministério e enviado para reanálise.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Equipamentos/Unidades Básicas de Saúde

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.2560001/21-002**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Giovani Feltes**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Total.....R\$ 130.000,00

Item:

Aquisição de 02 Veículos para transporte de equipes e pacientes

Situação:

- Ajustado conforme parecer técnico do Ministério e enviado para reanálise.

PROJETOS APROVADOS

Custeio – Piso de Atenção Básico

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.3610082/02-100**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Dionilso Marcon**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Total.....R\$ 100.000,00

Item:

Incremento Custeio do Piso de Atenção Básica

Situação:

- Proposta Aprovada, Aguardando Pagamento.

Custeio – Piso de Atenção Básico

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.3910632/02-100**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Paulo Pimenta**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Total.....R\$ 100.000,00

Item:

Incremento Custeio do Piso de Atenção Básica

Situação:

- Proposta Aprovada, Aguardando Pagamento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROPOSTA AGUARDANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA

Construção de Uma Quadra Poliesportiva – Bairro São José

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Marcon**

Proposta SICONV: **001317/2019**

Valor Repasse.....R\$ 238.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.250,00

Valor Total.....R\$ 240.000,00

Atividades:

Aguardando conclusão dos projetos do Estádio para iniciar a elaboração do Projeto de Engenharia.

SERVIÇO DE ENGENHARIA

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Engenharia na semana do dia 18 de junho até 24 de junho de 2021.

- Elaboração de Resumo das obras e projetos em andamento contendo informações sobre prazos e serviços restantes.

- Assinatura/Fornecimento de Alvarás, Carta de Vistoria e Carta de Habite-se para obras com projetos de regularização aprovados.

- Andamento nas correções solicitadas no Ofício nº 1144/2021 da GIGOV/PF referente as pendências de análise do Contrato de Repasse nº 892538/2019 da primeira parte do projeto de Modernização do Estádio:

- Elaboração de novas composições analíticas referente aos serviços de fabricação e instalação de tesoura de aço (meia) em perfil U para vão de 8-9 metros, composições para fornecimento e instalação de conexões de PVC do esgoto e composição para instalação de porta de alçapão para acesso/manutenção das instalações do reservatório de água.
- Atualização da planilha orçamentária com as novas composições.
- Elaboração Planilha do Quadro de Composição do BDI alterando o orçamento para o regime sem desoneração.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Andamento na atualização do Memorial de Cálculo atualizando as fórmulas e quantitativos alterados no projeto.
- Preenchimento dos anexos e planilhas de Acessibilidade e Declaração de conformidade.

- Vistoria na obra de pavimentação do Distrito de Sítio Cassemiro, acompanhamento dos inícios dos serviços de sinalização (instalação de placas de advertência) e dos serviços de extração de amostras do asfalto com sonda rotativa para verificar espessura do pavimento e realização dos ensaios do CBUQ e do fechamento do pavimento nos locais de onde foram retiradas as amostras.

- Reunião no Gabinete do Prefeito referente ao projeto de ampliação do prédio administrativo da prefeitura elaborado pelo Setor de Arquitetura do município. Aprovação das plantas do projeto.

- Reunião no Gabinete do Prefeito junto com o Eng. da empresa São Cristóvão referente a obra de pavimentação asfáltica do Distrito do Sítio Cassemiro e apresentação dos resultados dos ensaios das amostras do asfalto.

- Andamento nas correções solicitadas no Ofício nº 1144/2021 da GIGOV/PF referente as pendências de análise do Contrato de Repasse nº 892538/2019 da primeira parte do projeto de Modernização do Estádio:

- Recebimento de cópia do projeto de PPCI e atualização dos quantitativos dos itens do PPCI na planilha orçamentária.
- Conclusão do Memorial de Cálculo e Planilha Orçamentária.
- Elaboração de Planilha de Levantamento de Quantitativos (PLQ);
- Elaboração Planilhas de Levantamento de Eventos: PLE - Eventograma e Quantitativos, PLE - Detalhamento e PLE - Cronograma.
- Elaboração de Planilha do Quadro de Composição do Investimento (QCI) descrevendo os recursos do Contrato de Repasse e de Contrapartida do Município.
- Impressão e assinatura das plantas do projeto (16 plantas alteradas), planilhas, memoriais e outros documentos do projeto.
- Reunião Gabinete para assinatura do projeto e informações sobre as alterações do projeto inicial e sobre o novo orçamento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Reunião no Gabinete do Prefeito referente ao contrato de repasse para construção de uma quadra coberta no bairro São José e sobre Programa Pavimenta e Iconicidades do governo do estado.

- Pesquisa e solicitação de orçamentos para estruturas para cobertura de quadras para verificação de viabilidade do projeto.

- Preenchimento/alimentação do projeto de modernização do estádio (Contrato de Repasse nº 892538/2019) na Plataforma +Brasil:

- Aba Anexos: Laudos de sondagem e ARTs, Memoriais, Plantas alteradas, Declarações Ambientais, Composições Analíticas, BDI, Memoriais, Declarações de Acessibilidade e Certidões de Aprovações (Vigilância e Bombeiros – PPCI).
- Aba Responsável Técnico: Preenchimento dos dados de responsável técnico pelo projeto, orçamento e cronograma. Vinculação com o ARTs.
- Documentação Complementar: Vinculação das licenças ambientais com anexos de manifestação ambiental.
- Preenchimento do QCI – Quadro de Composição do Investimento.

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Engenharia na semana do dia 25 de junho até 01 de julho de 2021.

- Andamento nas correções solicitadas no Ofício nº 1144/2021 da GIGOV/PF referente as pendências de análise do Contrato de Repasse nº 892538/2019 da primeira parte do projeto de Modernização do Estádio:

- Recebimento e digitalização da pasta do projeto de PPCI aprovado e inserção do projeto e demais anexos na Plataforma +Brasil.
- Preenchimento da Aba da PO/CFF na Plataforma +Brasil. Preenchimento Dados Gerais, Eventos, Frentes da Obra.
- Preenchimento da Planilha Orçamentária na Plataforma +Brasil: Itens de Administração Local, Serviços Preliminares, fundações, Alvenaria e Estrutura de Concreto, Cobertura, Platibandas, Pavimentação, Instalações Sanitárias e Drenagem Pluvial, Instalações Hidráulicas, Instalações Elétricas, Revestimentos, Janelas, Portas, Pintura, Cerâmicas, Equipamentos Hidrossanitários, Acessório, Bancadas e Divisórias, Proteção Contra Incêndio e Serviços Finais.
- Preenchimento da Aba do Cronograma Físico-Financeiro.
- Envio do projeto contendo as correções solicitadas no Ofício nº 1144 da GIGOV/PF para análise.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Vistoria nos serviços executados pela Secretaria de Obras em melhorias no restante do trecho da estrada do Sítio Cassemiro.

- Vistoria da obra de Pavimentação Asfáltica referente ao Contrato de Repasse nº 896292/2019. Serviços de sinalização viária, instalação de placas e pintura da faixa de eixo da pista e lombadas.

- Elaboração de Boletim de Medição 01 na obra de pavimentação asfáltica do Sítio Cassemiro. Elaboração de Planilha de Levantamento de Eventos (PLE), Planilha PLE – Resumo do Andamento, Planilha de Relatório de Resumo do Empreendimento e Ofício para GIGOV solicitando desbloqueio do recurso.

- Solicitação de parecer técnico referente aos laudos dos ensaios de CBUQ da obra de pavimentação asfáltica.

- Elaboração do Termo de Recebimento Provisório da Obra de Pavimentação Asfáltica no Distrito de Sítio Cassemiro e enviado para a empresa responsável pela execução.

- Conversa com responsável pela análise do projeto do Contrato de Repasse nº 883914/2019 referente a Parte 2 do Projeto de Modernização do Estádio. Elaboração de Declarações solicitadas e envio na Plataforma +Brasil.

- Acompanhamento de vistoria junto com empresa para apresentação dos serviços a serem realizados para reparos e melhorias em bocas de lobo e passeios de obra de pavimentação com pedras irregulares.

- Avaliação de imóveis no município para cálculos de ITBI de acordo com a portaria 232/2018. Avaliação de terreno urbano + residência localizada na Zona Urbana Z1.

- Elaboração de documentos da obra do Contrato nº 057/2019, Contrato de Repasse nº 857216/2017, referente ao projeto para licitação da parte remanescente da obra da Unidade de Acolhimento:

- Elaboração de planilha contendo os quantitativos executados pela empresa no Contrato nº 057/2019 e quantitativos remanescentes da obra.
- Elaboração de planilha atualizando as composições analíticas para a Referência do mês 05-2021 (mais atualizada do SINAPI).
- Elaboração de Planilha Orçamentária atualizada referente a parte remanescente da obra.

- Envio das planilhas orçamentárias PO, PLE, Referência (Composições Analíticas) e QCI em arquivo digital para auxílio da GIGOV na análise do projeto do Contrato de Repasse nº 883914/2019.

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Engenharia na semana do dia 02 de julho até 08 de julho de 2021.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Elaboração de documentos da obra do Contrato nº 057/2019, Contrato de Repasse nº 857216/2017, referente ao projeto para licitação da parte remanescente da obra da Unidade de Acolhimento:

- o Elaboração de planilha do Cronograma do Contrato de Repasse com parte já executada e novas parcelas da obra remanescente;
- o Elaboração de planilha do Cronograma Físico-Financeiro da obra remanescente;
- o Elaboração de planilhas com Quadro de Composição do Investimento (QCI) e Relatório do Resumo do Empreendimento (RRE) dividindo a obra em duas metas (executada e remanescente) e cálculo das parcelas que serão recursos do Contrato de Repasse ou recursos da Contrapartida do município.
- o Elaboração de Justificativa Técnica para remoção de itens da parte remanescente.

- Elaboração de Memorando para o Gabinete respondendo ofício solicitando informações referente ao comunicado da empresa responsável pela pavimentação do Distrito de Sítio Cassemiro.

- Recebimento Ofício de aprovação do projeto de Engenharia na GIGOV referente ao Contrato de Repasse nº 883914/2019 – Modernização do Estádio Parte 2.

- Recebimento Ofício GIGOV solicitando novos documentos para prosseguimento no desbloqueio do Contrato de Repasse 896292/2019.

- Solicitação de orçamentos para empresas de estruturas de pré-moldados para estruturas para quadras cobertas.

- Vistoria no Distrito de Sítio Cassemiro para verificação dos locais das bocas de lobo com grelhas danificadas solicitadas no ofício da GIGOV.

- Levantamento de quantitativos de materiais para serviços de reparos e melhorias em calçadas e bocas de lobo do perímetro urbano.

- Elaboração de documentos solicitados pela GIGOV para andamento no desbloqueio dos recursos do Contrato de Repasse nº 896292/2019. Elaboração de Declaração referente ao Projeto Executivo de Acessibilidade; Declaração referente ao Laudo de Conformidade de Acessibilidade e Declaração de Ateste da Fiscalização referente aos ensaios da qualidade do CBUQ da obra.

- Início na elaboração de projeto para pavimentação asfáltica para candidatar ao programa Avançar – Pavimenta do governo do Estado do Rio Grande do Sul.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Medições in loco em trechos da Rua Acelyno Lutz Pinheiro, Estrada para Cel. Bicaco (prolongamento da Avenida João Pedro de Moura) e Rua Industrial I. Realização de fotos dos locais com as condições atuais do local onde estão previstas as obras de pavimentação.

- Vistoria nas obras de reparos nas calçadas e bocas de lobo no perímetro urbano.

- Assinatura/fornecimento de alvarás de demolição após análise de requerimentos.

- Inserção das plantas de PPCI na Plataforma +Brasil na aba Anexos do projeto referente ao Contrato de Repasse nº 883914/2019.

- Assinatura/fornecimento de Alvarás de Construção referente a obras com projetos aprovados.

- Elaboração de planta baixa para os trechos das Ruas Acelyno Lutz Pinheiro, Estrada para Coronel Bicaco (Prolongamento da Av. João Pedro de Moura) e Rua Industrial I. Elaboração de plantas de cortes transversais apresentando detalhes de cada trecho da pavimentação. Projeto para o Programa Avançar – Pavimenta do estado.

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Engenharia na semana do dia 09 de julho até 15 de julho de 2021.

- Elaboração do projeto de pavimentação asfáltica do programa Avançar – Pavimenta do governo do Estado do RS:

- Elaboração e plotagem das plantas 01-04, 02-04, 03-04 e 04-04 contendo as plantas baixas de todos trechos das ruas previstas no projeto, mapa de situação/localização, plantas de sinalização, plantas de cortes, detalhamentos e quadro de áreas.
- Emissão de ART de projeto e orçamento da obra.
- Elaboração de Memorial Descritivo.
- Elaboração de Planilhas Orçamentárias. Planilha Quadro de Composição do BDI, Planilha de Levantamento de Quantitativos (PLQ), Planilha Orçamentária (PO), Planilhas de Levantamento de Eventos – PLE (Eventograma e Quantitativos, Detalhamento de Eventos e Cronograma).

- Organização e digitalização do projeto referente a obra remanescente da Unidade de Acolhimento, Contrato de Repasse nº 857216/2017. Inserção do projeto remanescente (Planilhas atualizadas, declarações, justificativas e ART) na Plataforma +Brasil para análise da GIGOV.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Realização de Vistorias nas obras concluídas do perímetro urbano. Assinatura/fornecimento de Cartas de Vistorias e Cartas de Habite-se para as construções prontas que possuíam alvarás de construção e projeto aprovado.

- Quantitativos de materiais para utilização na obra de reparos de calçadas e bocas de lobo do perímetro urbano.

- Impressão, assinatura e digitalização das plantas e planilhas de engenharia do projeto de pavimentação referente ao programa Pavimenta do Estado RS.

- Reunião no gabinete junto ao prefeito e secretário, explicando as normas de acessibilidade que estão sendo cobradas nos projetos que utilizam recursos federais. Solução para andamento na liberação do recursos da obra de pavimentação asfáltica do Sítio Casemiro.

- Reunião com o Arquiteto Marcos Paulo da GIGOV na prefeitura de Redentora referente a ajustes no projeto de Modernização do Estádio – C.R. nº 892538/2019. Elaboração dos ajustes solicitados e adequação do restante do projeto que alterou com os ajustes:

- Ajustes no Memorial Descritivo. Impressão, assinatura e digitalização.
- Ajustes na planta Estrutural EST 04-05 nas dimensões dos estribos. Elaboração de Planta MET 01-01 para detalhamento das tesouras de aço da cobertura.
- Atualização das planilhas orçamentárias separando as áreas de chapisco e emboço/reboco em paredes individualizadas para externas ou internas, com vãos ou sem vãos, de acordo com descritivo do SINAPI.
- Utilização de nova composição do SINAPI para descritivo referente aos serviços de fabricação e instalação de tesoura (meia) em aço para cobertura metálica.
- Vinculação de todas ARTs (Projeto e Orçamento, PPCI, Ensaios de Sondagem, Laudo de Sondagem) com os respectivos Responsáveis Técnicos na Plataforma +Brasil.
- Vinculação das aprovações e licenças (Vigilância Sanitária, CBMRS-PPCI e Licença Ambiental) na aba dos Documentos Complementares da Plataforma +Brasil.
- Elaboração/Atualização das Planilhas Orçamentárias e Planilhas de Levantamento de Quantitativos.
- Elaboração/Atualização das Planilhas de Levantamento de Eventos – Eventograma e Quantitativos, Detalhamento de Eventos e Cronograma.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Elaboração de Planilha de Quadro de Composição do Investimento – QCI atualizada de acordo com os novos valores.
- Atualização do Memorial de Cálculo.
- Atualização de todas planilhas orçamentárias e cronograma dentro da Plataforma +Brasil.
- Plotagem, impressão, assinatura e digitalização do projeto atualizado e inserção na Plataforma +Brasil.
- Exclusão dos anexos em duplicidade e desatualizados da Plataforma +Brasil.
- Envio do projeto para análise da GIGOV.

- Elaboração de Declarações para prosseguimento na liberação e recebimento da obra de pavimentação asfáltica. Impressão, assinatura, digitalização e inserção na Plataforma +Brasil para análise da GIGOV.

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Engenharia na semana do dia 16 de julho até 22 de julho de 2021.

- Elaboração de descritivo e demais especificações para contratação de empresa para executar as obras de PPCI para a E.M.E.I. Gente Miúda e encaminhamento para o Setor de Contratos.

- Vistoria das grelhas e bocas de lobo existentes no trecho pavimentado da obra de pavimentação asfáltica no Distrito de Sítio Cassemiro.

- Auxílio na atualização do Mural dos Projetos em Execução da sala da Secretaria de Planejamento com informações, fotos, situação atual das obras em andamento e novas obras que serão executadas.

- Auxílio na atualização do Mural dos Projetos Concluídos com informações sobre as obras, valor da obra e fotos após a conclusão.

- Prestação de informações para o responsável técnico de projeto de retificação sobre parecer solicitando correções no projeto.

- Prestação de informações sobre o mapa do perímetro urbano do município e projeção de ruas.

- Contato com a GIGOV para obter informações sobre o Contrato de Repasse nº 892538/2019, referente ao projeto de Modernização do Estádio Parte 1 buscando a aprovação o projeto.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Avaliação de imóveis no município para cálculos de ITBI de acordo com a portaria 232/2018. Avaliação de terreno urbano localizado na Zona Urbana Z-3. Avaliação de terreno urbano e benfeitoria (residência em alvenaria) localizado na Zona Urbana Z-3.

- Análise de projeto para construção residencial referente ao projeto de protocolo nº 1493/2021. Aprovação do projeto e encaminhamento para o Setor de Tributos.

- Vistoria nas obras de reparos das calçadas e bocas de lobo do perímetro urbano.

- Inserção de Certidão de Matrícula atualizada referente ao terreno do Estádio Municipal na Plataforma +Brasil.

- Obtenção de Aprovação da GIGOV/CAIXA do Projeto de Engenharia do Contrato de Repasse nº 892538/2019 referente ao Projeto de Modernização do Estádio – Parte 1. Retirada do projeto da cláusula suspensiva e autorização para processo licitatório.

- Análise do projeto referente ao 2º pavimento do projeto de construção residencial e comercial referente ao projeto de protocolo nº 566/2018. Aprovação do projeto por estar de acordo com as novas especificações da Lei Municipal 2539/2020 – Plano Diretor, e encaminhamento para o Setor de Tributos.

- Impressão e organização o projeto de Modernização do Estádio Parte 1 – Contrato de Repasse nº 892538/2019 para encaminhamento para o Setor de Licitação e Contratos.

- Vistoria nas obras de reparos das calçadas e bocas de lobo do perímetro urbano e conversa com o responsável pela execução da obra.

- Vistoria das grelhas e bocas de lobo existentes que foram arrumados do trecho que foi pavimentado no Distrito de Sítio Cassemiro. Elaboração de Relatório Fotográfico comprovando os reparos nas grelhas e inserção do Relatório na Plataforma +Brasil para atender solicitação da GIGOV.

- Sugestões para alterações no Edital do Processo Licitatório referente a obra de Modernização do Estádio Parte 2 – C.R. nº 883914/2019 em assuntos relacionados a obra de engenharia.

- Organização dos arquivos utilizados na elaboração dos Projetos de Modernização do Estádio e realização de cópia de segurança das versões atualizadas que foram para a licitação.

- Contato GIGOV informando sobre inserção dos documentos solicitados (declarações, ateste dos laudos, recebimento de obra e relatório comprovando os reparos das grelhas) na Plataforma +Brasil para que seja dado andamento no desbloqueio dos recursos do projeto.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SERVIÇO DE ARQUITETURA

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 18 de junho até 24 de junho de 2021.
- Finalização do orçamento referente ao projeto de Ampliação da Prefeitura Municipal; itens como: revestimentos, pinturas, lastros, composições, administração local, serviços finais.
- Conferência de todo o orçamento, materiais e quantitativos dos mesmos;
- Elaboração de cronograma de obra baseado no orçamento finalizado;
- Finalização de Memorial Descritivo;
- Adequação das 18 pranchas técnicas finalizadas e plotagem das mesmas, referente ao projeto de ampliação da prefeitura Municipal;
- Emissão de Registro de Responsabilidade técnica, alusiva a elaboração de projeto arquitetônico, Fundações Superficiais, Estrutura de concreto armado e orçamento;
- Entrega do projeto de Ampliação da Prefeitura Municipal de Redentora;
- Adequação e debate sobre o projeto de loteamento habitacional de Redentora;
- Organização de memorial de cálculos referentes ao orçamento realizado no projeto de Ampliação da Prefeitura Municipal;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 25 de junho até 02 de junho de 2021.
- Memorial de cálculos referentes ao orçamento realizado no projeto de Ampliação da Prefeitura Municipal;
- Adequações e debates referente ao projeto de loteamento habitacional de Redentora;
- Finalização de planta baixa do projeto de loteamento habitacional de Redentora
- Definição de quadras, definição de lotes nas quadras, quantitativo de lotes por quadras, área de quadras, área e cotas dos lotes;
- Finalização de 3D da Prefeitura Municipal de Redentora, com área a ser ampliada;
- Configurações de render, iluminação artificial e natural e materiais para renderização do projeto 3D da Prefeitura Municipal de Redentora;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Testes de configuração para geração de imagens renderizadas;
- Geração de imagens renderizadas por meio de programa de renderização Vray + Sketchup;
- Pós produção no programa Photoshop de todas as imagens renderizadas anteriormente no programa Vray + Sketchup para resultado final de imagens do Projeto da Prefeitura Municipal;
- Reunião no gabinete com a primeira dama com solicitação de projeto para revitalização dos canteiros públicos da cidade de Redentora;
- Pesquisa de referências de cidades, parques e demais ideias voltados a área de urbanismo e revitalização para dar início a elaboração de projeto da modernização dos canteiros públicos da cidade de Redentora;
- Pesquisa de melhores espécies de plantas e flores para áreas de urbanismo das cidades, com o intuito de serem utilizadas no projeto de modernização dos canteiros da cidade;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 02 de julho até 09 de julho de 2021.
- Levantamento fotográfico dos canteiros existentes, vegetações atuais e mobiliários urbanos do ambiente atual, para projeto de revitalização destes na cidade de Redentora;
- Levantamento em dwg dos canteiros existentes, ruas, mobiliários, floreiras e volumes do entorno;
- Estudo de propostas em planta baixa, com relação a aumento de calçadas, mobiliários e massas de vegetações, arquivo dwg para revitalização de canteiros da cidade;
- Criação de diversas opções de layouts em planta baixa, arquivo dwg para revitalização de canteiros da cidade, levando em consideração o ambiente existente e as necessidades do novo ambiente;
- Pesquisa em relação a pavimentação de calçadas, praças, parques, em relação a drenagem de solo, qualidade de tráfego para modernização dos canteiros da cidade;
- Pesquisa sobre a criação de massas de vegetações e floreiras em relação a durabilidade, dimensões, clima e manutenção das plantas;
- Pesquisa sobre opções de mobiliários urbanos, bancos, iluminação e demais mobiliários;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Elaboração de arquivo em 3D em relação a levantamento de canteiros existentes, mobiliários, volumes do entorno, dimensão de ruas do ambiente atual, vegetações e skyline da cidade, no programa Sketchup;
- Elaboração de arquivo em 3D das propostas de layout criadas em planta baixa, em relação a revitalização de canteiros, mobiliários, massas de vegetações, floreiras, pavimentação de calçadas, para decisão sobre melhor proposta, vantagens e desvantagens;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 12 de julho até 16 de julho de 2021;
- Análise e parecer de projeto de retificação de lote urbano, protocolo nº 1405/2021;
- Levantamento fotográfico dos canteiros existentes, vegetações atuais e mobiliários urbanos do ambiente atual da Avenida João Pedro de Moura;
- Levantamento de medidas e quantitativos das floreiras existentes na Avenida Constante Luiz Gemelli, assim como proposta de nova vegetação para as mesmas;
- Levantamento em dwg dos canteiros da Avenida João Pedro de Moura, ruas, mobiliários, floreiras e volumes do entorno;
- Estudo de propostas em planta baixa, com relação a aumento de calçadas, mobiliários e massas de vegetações, arquivo dwg para revitalização de canteiros Avenida João Pedro de Moura;
- Elaboração de arquivo em 3D em relação a levantamento dos canteiros existentes da Avenida João Pedro de Moura, mobiliários, volumes do entorno, dimensão de ruas do ambiente atual, vegetações e skyline da cidade, no programa Sketchup;
- Elaboração de arquivo em 3D das propostas de layout criadas em planta baixa da Avenida João Pedro de Moura, em relação a revitalização de canteiros, mobiliários, massas de vegetações, floreiras, pavimentação de calçadas; no programa Sketchup;
- Início das configurações de materiais para renderização do projeto 3D da revitalização dos canteiros;
- Início nas configurações de render, iluminação artificial e natural para renderização do projeto 3D dos canteiros da cidade de Redentora no programa Sketchup + Vray.
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 19 de julho até 23 de julho de 2021;
- Análise de projeto de Edificação Residencial Unifamiliar, protocolo nº 1493/2021;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Assessoria de parecer do projeto de retificação de lote urbano, protocolo nº 1405/ 2021;
- Análise de projeto de desmembramento de parte do lote nº 084 e sua respectiva fusão ao lote urbano nº 072 ambos da quadra nº 34 protocolo 1508/ 2021;
- Estudo de propostas em planta baixa, com relação a aumento de calçadas, mobiliários e massas de vegetações, arquivo dwg para revitalização de canteiros da Avenida João Pedro de Moura e Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Elaboração de arquivo em 3D das propostas de layout criadas em planta baixa da Avenida João Pedro de Moura, em relação a revitalização de canteiros, mobiliários, massas de vegetações, floreiras, pavimentação de calçadas; no programa Sketchup;
- Criação de mobiliário urbano como sugestão para ser implantado na Avenida João Pedro de Moura;
- Finalização das configurações de materiais para renderização do projeto 3D da revitalização dos canteiros;
- Início nas configurações de render, iluminação artificial e natural para renderização do projeto 3D dos canteiros da cidade de Redentora no programa Sketchup + Vray, Avenida João Pedro de Moura e Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Testes de configuração para geração de imagens renderizadas, por meio de programa de renderização Vray + Sketchup;
- Início na geração de imagens renderizadas por meio de programa de renderização Vray + Sketchup, para posterior configuração e edição no programa Adobe Photoshop;

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ENTIDADES

- Recebimento da Prestação de Contas das Seguintes Entidades:

- APAE.

Redentora, 31 de julho de 2021.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN
Secretário Municipal de Planejamento