



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

ABRIL/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Reforma e Adequação do Hospital Santa Rita de Cássia

Recurso: **Municipal**

Obra: **Reforma e Adequação da Estrutura em Um Pronto Atendimento de Urgência**

Área a Ser Construída: **1.067,53m²**

Valor da Licitação.....	R\$ 965.277,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....	R\$ 40.203,37
Valor do 2º Termo Aditivo.....	R\$ 102.046,35
Valor do 3º Termo Aditivo.....	R\$ 66.293,08
Valor do 5º Termo Aditivo.....	R\$ 32.772,30
Valor do 6º Termo Aditivo.....	R\$ 91.939,94
Valor do Reequilíbrio Financeiro.....	R\$ 311.290,92
Valor do 8º Termo Aditivo (Supressão de Valores).....	R\$ 129.899,19
Valor Total.....	R\$ 1.479.923,77
Valor Total Executado.....	R\$ 1.359.531,53

Valor Total do Projeto Inicial Ajustado.....	R\$ 1.479.923,77
Valor do Projeto das Aberturas (Portas e Janelas).....	R\$ 203.007,82
Valor do Projeto de Acessibilidade (Rampas e Passeio).....	R\$ 126.219,42
Valor Total Atualizado.....	R\$ 1.809.151,01

Atividades:


- Em fase de revestimento das paredes e do piso com porcelanato.
- Realizado Levantamento de Aditivo de Supressão do Contrato no Valor de R\$ 129.899,19;
- Elaborado Projeto das Rampas de Acesso e Calçadas Externas, valor do Projeto R\$ 126.219,42;
- Elaborado Projeto das Portas e Janelas, valor do Projeto R\$ 203.007,82;
- Projeto Elétrico de Entrada de Energia Aprovado junto a RGE;
- Encaminhado ao Setor Jurídico o Pedido de Aditivo de Revestimento das Paredes que não estavam contempladas no Projeto Inicial no valor de R\$ 31.133,89;
- Em fase de Colocação do Revestimento das Paredes Internas dos Sanitários e Cozinha;
- Em fase de Colocação dos Sanitários.

Situação Atual da Obra:

- % Acumulado Executado da Obra: **91,86%**




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA




Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Projeto de Acessibilidade (Rampas de Acesso e Calçadas Externas)



Projeto de Portas e Janelas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação do Prédio do Centro Administrativo Municipal

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 352.518,15

Valor da Licitação.....R\$ 352.174,94

Valor Executado.....R\$ 221.924,26

Atividades:

- Emitido Boletim de Medição nº 07 no valor de R\$ 14.688,57
- Em fase de Reboco das Paredes, teto e aplicação de massa fina;
- Em fase de concretagem do piso da garagem;
- Em fase de colocação das janelas.

Situação:

- Executado **67,19%.**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Unidade de Acolhimento – Casa Lar

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Social**

Proposta SICONV: **070782/2017**

Valor Repasse.....R\$ 450.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 359.373,53

Valor Executado.....R\$ 176.286,85

Valor da Nova Licitação.....R\$ 264.705,84

Saldo do Repasse a Ser Utilizado.....R\$ 264.451,46

Valor da Contrapartida a Ser Utilizado.....R\$ 254,38

Valor Executado do Projeto Remanescente.....R\$ 81.218,28

Valor Total do Projeto (Projeto Inicial + Projeto Remanescente)....R\$ 440.992,69

Valor Total Executado (Projeto Inicial + Projeto Remanescente)....R\$ 257.750,75

Atividades:

- Emitido Boletim de Medição nº 13 no Valor de R\$ 29.705,84
- Em execução dos muros ao entorno da obra e colocação dos sanitários;
- Realizado Boletim de Medição nº 14 no valor de R\$ 19.745,85

Situação Atual da Obra:

- Executado (contrato atual) **49,20%**
- Executado (acumulado) **69,56%**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Órgão Concedente: **FUNASA**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Darcísio Perondi**

Proposta SICONV: **040182/2016**

Convênio: **0755/2016**

Valor Repasse.....R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 40.585,32

Valor.....R\$ 340.585,32

Item:

Implantação de 20 Módulos Sanitários

Atividades:

- Convênio encerrado.
- Concluída 20 Unidades.

Situação da Obra:

- Convênio encerrado.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal

Recurso: **Municipal**

Item:

Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal

Valor (Estimado).....R\$ 106.678,63

Valor da Licitação.....R\$ 106.635,75

Atividades:

- Revestimento de Pisos e Paredes;
- Emitido Boletim de Medição nº 04 no valor de R\$ 43.971,98
- Em fase de Pintura interna e Externa do Prédio;
- Em fase de Colocação do Revestimento das Calçadas.

Situação Atual da Obra:

- Executado **30,52%.**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Recurso: **Municipal**

Valor Estimado.....R\$ **182.456,03**

Valor da Licitação.....R\$ **149.554,87**

Item:

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)

Rua Erwin Mathaus Braun

Rua Sinfrônio Julio Ribeiro

Atividades:

- Concluída a Pavimentação da Rua Sinfrônio Julio Ribeiro;
- Em fase de colocação da Tubulação Pluvial na Rua Ervin Mathaus Braun.

Situação Atual da Obra:

- Executado **29,71%**.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **003309/2020**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 101.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 100.730,00

Itens:

01 (um) Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico.

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Agrícola

Atividades:

- Solicitado às empresas a entrega dos equipamentos;
- Recebido o item Distribuidor de Calcário e Adubo Orgânico Seco.



Roçadeira Agrícola



Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS LICITADOS

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Giovani Cherini**

Proposta SICONV: **033205/2019**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 46.115,03

Valor Total do Projeto.....R\$ 296.115,03

Valor da Licitação.....R\$ 295.484,02

Atividades na Semana:

- Processo de Licitação Aprovado pela GIGOV/PF.
- Aguardando liberação do recurso e autorização de início da obra.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Específico do Calçamento**

Proposta SICONV: **046950/2019**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 120.019,98

Valor Total do Projeto.....R\$ 406.519,98

Valor da Licitação.....R\$ 402.473,14

Atividades na Semana:

- Processo de Licitação Aprovado pela GIGOV/PF.
- Aguardando liberação do recurso e autorização de início da obra.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETO LICITADO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **023468/2021**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 46.100,00

Valor Total.....R\$ 332.600,00

Valor da Licitação.....R\$ 332.500,00

Item:

Aquisição de 02 Tratores Agrícolas (75cv)

Atividades:

- Enviada a documentação do Processo de licitação para Análise do Ministério.

Situação:

- Aguardando Aprovação do Ministério e Liberação do Recurso.

Aquisição de Equipamentos/Unidades Básicas de Saúde

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.2560001/21-002**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Giovani Feltes**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 44.940,00

Valor Total.....R\$ 174.940,00

Valor da Licitação.....R\$ 173.000,00

Itens:

Aquisição de 02 Veículos para transporte de equipes e pacientes

Atividades:

- Processo de licitação realizado dia 01/04/2022

Situação:

- Licitação Concluída



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Veículo Tipo VAN Passageiros

Recurso: **Municipal (Emendas Impositivas Vereadores)**

Valor Total.....R\$ 291.410,00

Valor da Licitação.....R\$ 289.000,00

Itens:

Aquisição de 01 (um) Veículos Tipo VAN Passageiros com no mínimo 16 lugares

Atividades:

- Processo de licitação realizado dia 31/03/2022

Situação:

- Licitação Concluída

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Regional.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **044467/2019**

Valor Repasse.....R\$ 146.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 4.800,00

Valor Total.....R\$ 150.800,00

Valor da Licitação.....R\$ 149.150,00

Itens:

02 (duas) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

Situação:

- Processo de licitação realizado dia 05/04/2022

- Enviada a documentação do Processo de licitação para Análise do Ministério.

- Aguardando Aprovação do Ministério e Liberação do Recurso.

PROJETOS ENCAMINHADOS PARA LICITAÇÃO

Aquisição de 01 (um) Caminhão Caçamba

Recurso: **Municipal**

Valor Total.....R\$ 614.166,67

Itens:

Aquisição de 01 (um) Caminhão Equipado com Caçamba de no Mínimo 12m³

Atividades:

- Encaminhado ao Setor de Licitação



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira

Recurso: **Municipal**

Valor Total.....R\$ 466.666,67

Itens:

Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira, 4x4, Motor com Potência Mínima de 85HP

Atividades:

- Encaminhado ao Setor de Licitação

Pavimentação Asfáltica – Perímetro Urbano

Órgão Concedente: **Governo do Estado do Rio Grande do Sul.**

Recurso: **Edital nº 01 – Programa Pavimenta**

Valor Repasse.....R\$ 701.948,40

Valor Contrapartida.....R\$ 44.805,22

Valor Total.....R\$ 746.753,62

Objeto:

- Pavimentação Asfáltica

Atividades:

- Encaminhado ao Setor de Licitações.

Situação:

- Aguardando realização do Processo de Licitação.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Revitalização da Avenida Constante Luiz Gemelli

Recurso: **Municipal**


Valor.....R\$ 513.969,56

Item:

Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli

Atividades:

- Processo de Licitação em Andamento



Aquisição de Um Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido

Recurso: **Municipal (Emendas Impositivas Vereadores)**

Valor Total.....R\$ 72.333,33

Itens:

Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido

Atividades:

- Encaminhado ao Setor de Licitações.

Situação:

- Aguardando Realização da Licitação



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETO COM OS RECURSO LIBERADO

Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento de Urgência

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.2560001/21-003**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Total.....R\$ 250.000,00

Item:

01 (um) Equipamento Raio X Fixo Analógico;
01 (uma) Bomba de Infusão;
02 (dois) Carro de Emergência;
01 (um) Carro Maca Avançada;
01 (um) Desfibrilador Convencional;
01 (um) Eletrocardiógrafo;
01 (uma) Mesa de Cabeceira;
01 (um) Monitor Multiparâmetros;
01 (um) Aspirador de Secreção Elétrico Móvel;
01 (um) Computador.

Atividades:

- Projeto Aprovado / Recurso Liberado.

Situação:

- Aguardando abertura do crédito no Orçamento 2022 para posterior realização da Licitação.

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2019/2020**

Valor Repasse.....R\$ 35.374,00

Valor Contrapartida.....R\$ 3.036,00

Valor Total.....R\$ 38.410,00

Item:

Aquisição de 262 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Atividades:

- Assinado Termo Aditivo de supressão de 462 sacas para 262 sacas

Situação:

- Aguardando abertura do crédito no Orçamento 2022 para posterior realização da Licitação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM ANÁLISE (GOVERNO RS)

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2018/2019**

Valor Repasse.....R\$ 59.009,21

Valor Contrapartida.....R\$ 1.834,87

Valor Total.....R\$ 60.844,08

Item:

Aquisição de 260 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Atividades:

- Projeto enviado dia 28/04/2021 para análise da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul.

Situação:

- Aguardando a Aprovação do Plano de Trabalho para posterior realização da Licitação.

Aquisição de Equipamentos para a UBS da Cidade

Órgão Concedente: **Secretaria Estadual de Saúde**

Recurso: **Fundo Estadual de Saúde**

Valor Repasse.....R\$ 50.000,00

Valor Total.....R\$ 50.000,00

Itens:

01 Câmara Para Conservação de Medicamentos

01 Eletrocardiógrafo

01 Monitor de Sinais Vitais

02 Cilindro para Oxigênio 07 litros

04 Cadeiras de Rodas Adulto

05 Nebulizador Ultrassônico

Atividades:

- Projeto enviado para análise

Situação:

- Aguardando a Aprovação do Projeto.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROPOSTAS CADASTRADAS

Aquisição de Equipamentos para a UBS da Cidade

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.2560001/22-002**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Senador Lasier Martins**

Valor Repasse.....R\$	80.000,00
Valor Total.....R\$	80.000,00

Itens:

06 Computador
01 Notebook
05 Impressora
03 Lanterna Clínica
01 Espaldar em Madeira
01 Detector Fetal
01 Balança Digital Portátil
01 Martelo de Reflexo
02 Escada com 2 Degraus
01 Estetoscópio
02 Andador
04 Mesa Ginecológica
01 Biombo
01 Goniômetro
01 TENS e FES
01 Ultrassom Fisioterapia
01 Cama Elástica Proprioceptiva
06 Exercitador de Mãos e Dedos
03 Fotopolimerizador de Resinas

Atividades:

- Proposta enviada para análise

Situação:

- Aprovado.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Custeio ao Piso de Atenção Primária

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.4296492/02-200**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Dionilso Marcon**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Total.....R\$ 100.000,00

Item:

- Incremento ao Piso de Atenção Primária - PAP

Atividades:

- Proposta enviada para análise

Situação:

- Aprovado.

PROJETO APROVADO (Em Elaboração do Projeto de Engenharia)

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **052170/2021**

Valor Repasse.....R\$ 238.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 239.750,00

Objeto: **Pavimentação com Pedras Irregulares**

Local: **Localidade de Vila São Sebastião**

Atividades:

- Proposta Aprovada / Contrato de Repasse Assinado

Situação:

- Aguardando Solicitação da CEF para elaboração do Projeto de Engenharia.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

EM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA

Ampliação do Galpão das Máquinas da Secretaria de obras

Recurso: **Municipal**


Item:

Ampliação Da Cobertura do Galpão da Secretaria de Obras

Área Aproximada: 472,70m²

Atividades:

- Aguardando orçamentos das empresas.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação da Escola Municipal Maria Belmont Albert


Recurso: **Municipal**

Item:

Construção de 04 Salas de Aula e Sanitários

Atividades:

- Realizada a contratação de empresa para elaboração do projeto de engenharia





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA


Ampliação do Perímetro Urbano

Recurso: **Municipal**

- Encaminhada Documentação ao Tabelionato para realizar a localização de parcela na Matrícula

Situação:

- Em fase de elaboração dos mapas da ampliação do perímetro urbano



LOTEAMENTO REDENTORA		
Quadra	Área	Qde Lotes
A	2.646,50 m²	9
B	4.698,64 m²	19
C	3.827,31 m²	15
D	2.325,6 m²	1
E	1.764,73 m²	6
F	3.294,30 m²	12
H	480,36 m²	1
Total	18.791,22 m²	63



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Perfuração de Poços

Órgão Concedente: **Secretaria de Obras e Habitação/RS.**

Recurso: **Estiagem 2020**

Convênio: **FPE nº 2996/2020**

Valor Total.....	R\$	70.000,00
Valor da Licitação (Geólogo).....	R\$	4.440,00
Valor da Licitação (Perfuração).....	R\$	45.500,00
Termo Aditivo (Adição) da Licitação (Perfuração).....	R\$	11.000,00
Termo Aditivo (Supressão) da Licitação (Perfuração).....	R\$	2.350,00
Valor Total Utilizado.....	R\$	58.590,00

Item:

Realizada a Perfuração dos Poços Tubulares Profundos (Poços Artesianos)

Situação:

- Projeto concluído.

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **005296/2019**

Valor Repasse.....	R\$	120.387,00
Valor Contrapartida.....	R\$	2.230,42
Valor Total.....	R\$	122.617,42
Valor da Licitação.....	R\$	121.000,00

Itens:

02 (duas) Ensiladeiras
01 (uma) Grades Aradora
01 (uma) Plantadeira
01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes
01 (uma) Carreta Carroceria de Madeira

Situação:

- Prestação de Contas Enviada Para Análise.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **005084/2019**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.350,00

Valor Total.....R\$ 132.350,00

Valor da Licitação.....R\$ 130.730,00

Itens:

01 (uma) Ensiladeira

01 (uma) Grades Aradora

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

01 (um) Arado Subsolador (Pé de Pato)

01 (uma) Enxada Rotativa/Encanteiradeira

Situação:

- Prestação de Contas Enviada Para Análise.

SERVIÇO DE ENGENHARIA

- Relatório ao Ministério Público referente ao andamento da obra de reforma e adequação do hospital municipal contendo 60 páginas;

- Organização de Arquivos de trabalho para manter todos arquivos de fácil acesso;

- Montagem de Planilha para troca de portas de madeira para portas de alumínio na ampliação do prédio administrativo;

- Contato por e-mail e telefone com a empresa Arself para tratar dos projetos de ar-condicionado; gases medicinais; exaustão e ventilação da reforma e adequação do hospital municipal;

- Levantamento quantitativo em obra na reforma e adequação do hospital municipal de áreas que ainda receberão revestimentos de parede em porcelanato para montagem de aditivo;

- Acompanhamento da limpeza do hospital;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Visita em obra na construção da unidade de acolhimento casa lar;
- Atualização de serviços via planilha orçamentária da unidade de acolhimento casa lar;
- Montagem de boletim de medição bm 13 da unidade de acolhimento casa lar;
- Visita na obra de reforma da antiga creche para definir madeiramento de reforço da cobertura;
- Montagem de planilha orçamentária para aditivo de revestimentos em porcelanato;
- Montagem de planilha orçamentária com desconto contratual para aditivo;
- Relatório de levantamento quantitativo contendo memorial de cálculo para aditivo;
- Montagem de planilha orçamentária de galpão em estrutura metálica nas dimensões de 12,00 x 13,80;
- Montagem de planilha orçamentária de galpão em estrutura metálica nas dimensões de 10,00 x 18,40;
- Levantamento quantitativo de galpões metálicos de 12 x 13,80 e 10,00 x 18,40 m;
- Reunião no gabinete do prefeito referente à definição de materiais para ampliação do prédio administrativo e dimensões de galpões de máquinas da cidade e do interior;
- Término do projeto do galpão de máquinas do distrito são joão;
- Plotagem de folhas de projeto e ajustes;
- Alteração de planilha orçamentária do galpão de máquinas;
- Alteração de metragens do revestimento de parede para aditivo do hospital;
- Montagem de ofícios e memorandos da questão do aditivo de porcelanato de parede do hospital, à gabinete do prefeito, Marjan e Construtora Palmitinho;
- Contato para projeto de ventilação e exaustão da reforma e adequação do hospital e recebimento de proposta de orçamento;
- Contato para projeto de gases medicinais da reforma e adequação do hospital e recebimento de proposta de orçamento;
- Projeto 3D para levantamento de madeiramento da cobertura da creche antiga, para montagem de aditivo;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Levantamento quantitativo de metragens de trama de madeira com base em projeto 3D para montagem de aditivo da creche antiga;
- Visita à obra da creche antiga para gerar boletim de medição;
- montagem de composição de gradil para janela, para montagem de aditivo da ampliação do prédio administrativo;
- Montagem do projeto do Pórtico do Bairro São José;
- Levantamento quantitativo com base em projeto do Pórtico do Bairro São José;
- Reunião com Eng. Elétrico Cantarelli e entrega de projetos;
- Reunião com Setor de Compras para abertura de Licitação de projeto de Esquadrias;
- Visita na obra de ampliação do prédio administrativo.
- Montagem do projeto do Pórtico do Bairro São José;
- Levantamento quantitativo com base em projeto do Pórtico do Bairro São José e plotagem de folhas de projeto;
- Montagem de proposta de orçamento e entrega juntamente do projeto para o Serralheiro "bimbim";
- Visita na obra de reforma da creche antiga, montagem de planilha orçamentária para pagamento de telhamento da cobertura, relatório de quantitativo e relatório fotográfico;
- Visita na obra da reforma e adequação do hospital municipal para levantamento de arremates de acabamento e fotos;
- Alteração de ofícios e relatório referente ao aditivo de revestimento de parede da reforma e adequação do hospital municipal;
- Projeto de cercamento de poços municipais e levantamento quantitativo;
- Montagem de medição para Unidade de acolhimento bm 14, RRE e Ofício Gigov;
- Visita na obra de ampliação do prédio administrativo, medição de alvenarias e cercamento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SERVIÇO DE ARQUITETURA

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 25 de março de 2022 até 31 de março de 2022;
- Resposta a dúvida de moradores da cidade, referente ao galpão existente na Área Industrial;
- Auxílio na definição de cores internas para pintura da Antiga Creche Municipal;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Reforma da Antiga Creche Municipal (01/04);
- Conferência das aberturas, após manutenção, na obra da antiga Creche Municipal;
- Conferência no projeto do Programa Pavimenta;
- Resposta em e-mail para envio de arquivos a empresa interessada na licitação do Projeto de Revitalização da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Abertura da semana do Município na Praça Redenção;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (06/04);
- Elaboração de Boletim de Medição 13, referente a obra da Unidade de Acolhimento;
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 13 da obra da Unidade de Acolhimento;
- Elaboração de Memorial Descritivo, com orientações referente ao projeto, execução e materiais empregados, referente ao projeto do Galpão para Máquinas no setor de Obras;
- Visita na quadra da Praça Redenção, com empresa capacitada na execução de pisos, para elaboração de orçamento por parte da mesma e orientações referentes a possível ampliação do piso na quadra e posterior colocação de gramado sintético;
- Conversa com setor de Cadastros/ Tributos, após contato de morador, referente ao Processo de Aprovação nº 13/2022 para resposta ao questionamento do mesmo;
- Conversa com mestre de obras, responsável pela execução da obra de ampliação do Centro Administrativo e da Reforma da Antiga Creche Municipal, a fim de sanar dúvidas de projeto do mesmo;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Auxílio ao setor de Tributos, para pesquisa e impressão de mapas da cidade, no programa Google Earth;
- Envio de arquivos referente ao Projeto de Revitalização da Avenida Constante Luiz Gemelli, após solicitação de empresa interessada na licitação do mesmo;
- Contato com empresa Muller, após recebimento de orçamento da mesma, referente a obra do Galpão para Máquinas no Setor de Obras, para sanar dúvidas como: vãos entre pilares especificados por eles, pé-direito e demais questionamentos pertinentes;
- Reunião no gabinete com prefeito, engenheiro e secretário do planejamento, a fim de alinhar questões de projetos como Galpão no Setor de Obras, Galpão do Distrito São João, colocação de revestimentos no Centro Administrativo e demais questionamentos e orientações das formas de seguimento dos mesmos.
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 01 de abril de 2022 até 07 de abril de 2022;
- Participação de atividade referente a comemoração da semana do município em frente a Prefeitura Municipal, Hora cívica;
- Conversa com prefeito referente a forma de execução de Galpão de máquinas a ser executado no setor de obras;
- Simulação em 3D, Programa Sketchup, de adesivos em Van Ducato Fiat;
- Visita técnica com Construtora Cima nos canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli, referente a Tomada de preços 001/2022, e elaboração de Declaração de Visita técnica a mesma;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Reforma da Antiga Creche Municipal (08/04);
- Alteração de adesivos na simulação em 3D, Programa Sketchup, em Van Ducato Fiat e geração de imagens da mesma;
- Envio de arquivos referente ao projeto de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli, solicitados por empresas participantes da licitação;
- Assinatura de Alvarás de Construção;
- Análise de Projeto para Retificação de Lote urbano, protocolo nº 653/2022;
- Aprovação e envio ao Setor de Cadastros/Tributos de Projeto para Retificação de Lote urbano, protocolo nº 653/2022;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Resposta e contato com proprietário de projeto residencial, referente a aviso de retirada e Alvará de Construção;
- Emissão de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/RS, referente a elaboração de Projeto para Galpão para Máquinas a ser construído na Sub Prefeitura do Distrito São João;
- Elaboração, organização e assinatura de arquivos como Pranchas, Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma, referente ao projeto de Galpão para Máquinas a ser construído na Sub Prefeitura do Distrito São João;
- Envio de BDI referente ao projeto de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli, solicitado por empresa participante da licitação do mesmo;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Ampliação do Centro Administrativo (13/04);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal (13/04);
- Elaboração de Boletim de Medição 04, referente a obra de Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal (13/04);
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 04, da obra de Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal (13/04);
- Conferência de medidas de janelas e cálculo de percentual para Boletim de Medição 07, referente a obra de Ampliação do Centro Administrativo;
- Elaboração de Boletim de Medição 07, referente a obra de Ampliação do Centro Administrativo (14/04);
- Elaboração de Relatório Fotográfico, referente ao Boletim de Medição 07, referente a obra de Ampliação do Centro Administrativo (14/04);
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 08 de abril de 2022 até 14 de abril de 2022;
- Conferência em tabela Sinapi/Caixa, de valor do metro linear de meio fio para acabamento de calçamento;
- Análise de Projeto de Regularização de uma edificação residencial unifamiliar, protocolo nº 667/2022;
- Envio de parecer ao responsável técnico, referente a análise do Projeto de Regularização de uma edificação residencial unifamiliar, protocolo nº 667/2022;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Análise de Projeto Edificação Residencial Unifamiliar, com área de 77,96m², protocolo nº 689/2022;
- Envio de parecer ao responsável técnico, referente a análise do Projeto Edificação Residencial Unifamiliar, com área de 77,96m², protocolo nº 689/2022;
- Reunião com setor de cadastros/ tributos sobre projeto de loteamento aprovado anteriormente, após questionamentos, para averiguar questões como largura mínima de rua de acesso a lotes permitido pela legislação Municipal;
- Conversa com Mestre de obras, responsável pela execução da obra de ampliação do Centro Administrativo, referente a execução de muro de divisa;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de ampliação do Centro Administrativo (20/04);
- Conversa com Mestre de obras, responsável pela execução da obra de ampliação do Centro Administrativo, referente ao sentido de instalação de portas;
- Reanálise, após recebimento de novos documentos referente ao parecer anterior, do Projeto de Regularização de uma edificação residencial unifamiliar, protocolo nº 667/2022;
- Aprovação de Projeto de Regularização de uma edificação residencial unifamiliar, protocolo nº 667/2022. Entrega ao Setor de Cadastros/ Tributos;
- Feriado (21/04);
- Estudo e pesquisa na legislação Municipal, nas leis do Plano Diretor, Código de Edificações e lei Municipal nº 114, referente a largura de ruas de acessos permitidas no município;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de ampliação do Centro Administrativo (22/04);
- Conversa com setor de cadastros/ tributos, após estudo das leis citadas anteriormente, de forma a dar resposta aos questionamentos levantados anteriormente;
- Conversa com Mestre de obras, responsável pela execução da obra de ampliação do Centro Administrativo, referente a escolha de revestimento do lavabo do Gabinete do Prefeito;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 15 de abril de 2022 até 24 de abril de 2022;
- Reunião com setor de Cadastros/ Tributos, referente a projeto aprovado anteriormente;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Análise de Projeto de Localização e Desmembramento de Lote Urbano, protocolo nº 721/2022;
- Execução de listas de materiais e quantitativos do mesmo, referente a obra de ampliação do Centro Administrativo, para Aditivos de Supressão e Adição;
- Montagem de tabela de supressão de itens do orçamento em Sinapi/Caixa, referente ao projeto da obra de ampliação do Centro Administrativo;
- Montagem de composição referente a gradil para janelas em Sinapi/Caixa para tabela de adição de itens, referente ao projeto da obra de ampliação do Centro Administrativo;
- Montagem de tabela de adição de itens do orçamento em Sinapi/Caixa, referente ao projeto da obra de ampliação do Centro Administrativo;
- Resposta a solicitação de empresa, referente ao envio de arquivos da Tomada de Preços 003/2022;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de ampliação do Centro Administrativo (27/04);
- Conferência de pontos elétricos executados em obra, referente a ampliação do Centro Administrativo;
- Visita para acompanhamento da obra de Reforma do Hospital, levantamento fotográfico e levantamento de detalhes/reparos a serem realizados no local;
- Reunião com engenheiras referente ao projeto de Ampliação da Escola Maria Belmont Albert, em fase de execução, para definição de pontos a serem considerados no projeto e melhor forma de seguimento do mesmo;
- Reunião com Jurídico e secretário do Planejamento, para audiência de Conciliação, referente a projeto aprovado anteriormente e legislação do município;
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra da Casa Lar (28/04);
- Visita para acompanhamento da obra e Relatório Fotográfico da obra de ampliação do Centro Administrativo (28/04);
- Conferência com mestre de obras responsável pela execução da obra de Ampliação do Centro Administrativo, referente a execução dos pontos elétricos previstos e não executados até então;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Definição com mestre de obras responsável pela execução da obra de Ampliação do Centro Administrativo, referente a execução de muros e grades;
- Conferência referente a montagem das tabelas de Supressão e Adição com mestre de obras responsável pela execução da obra de Ampliação do Centro Administrativo;
- Estudo referente a lei Municipal nº 114, assim como, Plano Diretor.

Redentora, 30 de abril de 2022.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN
Secretário Municipal de Planejamento