



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Bossoroca	Pavimentação em Concreto Usinado com Fibras	Pavimentação em Concreto Usinado com Fibras

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	Concreto Usinado com Fibras (395 met	714.375,96	% Período:	90,95%	9,05%										
1.1.	EXECUÇÃO OBRA - ADMINISTRAÇÃO L	10.051,20	% Período:	90,00%	10,00%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.364,42	% Período:	100,00%											
1.3.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA EXTRUSAI	59.297,40	% Período:	100,00%											
1.4.	VIGA SUPORTE JUNTAS DE CONSTRU	7.228,38	% Período:	100,00%											
1.5.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINA	636.434,56	% Período:	90,00%	10,00%										
Total: R\$ 714.375,96				%:	90,95%	9,05%									
				Repass:	-	-									
				Contrapartida:	649.727,38	64.648,58									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	649.727,38	64.648,58									
				%:	90,95%	100,00%									
				Repass:	-	-									
				Contrapartida:	649.727,38	714.375,96									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	649.727,38	714.375,96									
				Administração Local:	90,00%	100,00%									

Microserviço da Administração Local:
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRET

Bossoroca/RS
Local
quinta-feira, 30 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcelo da Costa Bordinhão
CREA/CAU: RS 264232
ART/RRT: 13966783