



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

AGOSTO/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Reforma e Adequação do Hospital Santa Rita de Cássia

Recurso: **Municipal**

Obra: **Reforma e Adequação da Estrutura em Um Pronto Atendimento de Urgência**

Área a Ser Construída: **1.067,53m²**

Valor da Licitação.....	R\$ 965.277,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....	R\$ 40.203,37
Valor do 2º Termo Aditivo.....	R\$ 102.046,35
Valor do 3º Termo Aditivo.....	R\$ 66.293,08
Valor Total.....	R\$ 1.173.819,80
Valor Pago a Empresa.....	R\$ 830.554,00

Atividades:

- Em Elaboração do Projeto de PPCI para Encaminhamento para análise dos Bombeiros (Engenheiro Terceirizado, responsável pelo projeto).
- Emitido Boletim de Medição nº 09 no valor de R\$ 41.108,42.
- Realização dos levantamentos das rampas (Eng. Alterson) de acesso à entrada principal, Emergência e Sala de RX.
- Realizado pagamento a empresa referente o Boletim de Medição nº 09 no Valor de R\$ 41.108,42.
- Análise da substituição do piso cerâmico por porcelanato, para atender as normas sanitárias.

Situação Atual da Obra:

% Acumulado Executado da Obra: **70,76%**

- Em fase de reboco, massa fina, concretagem do contra piso.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação Asfáltica – Distrito de Sítio Casemiro)

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Alceu Moreira**

Proposta SICONV: **040500/2019**

Valor Repasse.....R\$ 222.857,14

Valor Contrapartida.....R\$ 27.142,86

Valor Total.....R\$ 250.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 241.902,36

Valor do Reequilíbrio Financeiro do Contrato.....R\$ 54.287,32

Valor Total.....R\$ 296.189,68

Atividades:

- Convênio Concluído aguardando prestação de contas.

Situação:

- Convênio Concluído aguardando prestação de contas.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Unidade de Acolhimento – Casa Lar

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Social**

Proposta SICONV: **070782/2017**

Valor Repasse.....R\$	450.000,00
Valor da Licitação.....R\$	359.373,53
Valor Executado.....R\$	176.286,85


Valor do Restante do Projeto Atualizado.....R\$ 273.676,21

Saldo do Repasse a Ser Utilizado.....R\$ 273.421,83

Valor da Contrapartida a Ser Utilizado.....R\$ 254,38

Atividades:

- Projeto ajustado enviado para a GIGOV/PF para análise do Setor de Engenharia, aguardando aprovação.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Órgão Concedente: **Ministério das Cidades**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **008441/2016**

Contrato de Repasse: **1030.533-26/2016**

Valor Repasse.....R\$ 245.850,00

Valor da Licitação.....R\$ 208.731,54

Valor Repasse (Utilizado).....R\$ 208.481,54

Valor da Contrapartida.....R\$ 250,00

Valor.....R\$ 208.731,54

Valor Projeto Atualizado.....R\$ 199.046,09

Item:

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)

Rua Olívio Argentino Pias – 751,37m²

Rua Emilio Wieczorek – 1.140,84m²

Rua Acelino Lutz Pinheiro – 653,73m²

Rua Leonor Bressan - 927,02m²

Alterações:

- Elaborado Termo Aditivo de Supressão de valores;
- Emitida Nota Fiscal da medição final da obra.
- % Acumulado da obra: **100,00%**



Rua Leonor Bressan



Rua Acelino Lutz Pinheiro



Rua Emílio Wieczorek



Rua Olívio Argentino Pias



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Órgão Concedente: **FUNASA**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Darcísio Perondi**

Proposta SICONV: **040182/2016**

Convênio: **0755/2016**

Valor Repasse.....R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 40.585,32

Valor.....R\$ 340.585,32

Item:

Implantação de 35 Módulos Sanitários

Situação da Obra:

- Concluída 20 Unidades (57,14%)
- Realizada a vistoria pelo Técnico Responsável da FUNASA.
- Aguardando Parecer da Vistoria.
- Aguardando Liberação da 2ª parcela do recurso.



Perfuração de Poços

Órgão Concedente: **Secretaria de Obras e Habitação/RS.**

Recurso: **Estiagem 2020**

Convênio: **FPE nº 2996/2020**

Valor Total.....R\$ 70.000,00

Valor da Licitação (Perfuração).....R\$ 45.500,00

Valor da Licitação (Geólogo).....R\$ 4.440,00

Item:

Perfuração de 03 Poços Tubulares Profundos (Poços Artesianos)

Situação:

- Aguardando início da perfuração dos poços.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **003309/2020**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 101.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 100.730,00

Itens:

01 (um) Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Agrícola

Situação:

- Processo de Licitação Aprovado, aguardando a liberação do recurso pelo Ministério da Agricultura.

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Regional.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **004904/2019**

Valor Repasse.....R\$ 139.430,00

Valor Contrapartida.....R\$ 3.970,00

Valor Total.....R\$ 143.400,00

Itens:

01 (uma) Ensiladeiras

02 (duas) Grades Aradora

02 (duas) Plantadeiras

Situação:

- Aguardando novo processo de licitação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **005296/2019**

Valor Repasse.....R\$ 120.387,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.230,42

Valor Total.....R\$ 122.617,42

Valor da Licitação.....R\$ 121.000,00

Itens:

02 (duas) Ensiladeiras

01 (uma) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes

01 (uma) Carreta Carroceria de Madeira

Situação:

- Aguardando destinação dos Equipamentos as Associações.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **005084/2019**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.350,00

Valor Total.....R\$ 132.350,00

Valor da Licitação.....R\$ 130.730,00

Itens:

01 (uma) Ensiladeira

01 (uma) Grades Aradora

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

01 (um) Arado Subsolador (Pé de Pato)

01 (uma) Enxada Rotativa/Encanteiradeira

Situação:

- Aguardando destinação dos Equipamentos as Associações.

- Aguardando entrega do Item "Carretas Basculante"





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação do Perímetro Urbano


Recurso: **Municipal**

Atividades:

- Em fase de coleta de assinaturas dos lindeiros da área do loteamento para posterior encaminhamento da documentação para registro.
- Em elaboração do mapa das quadras e lotes do loteamento.

Situação:

- Em fase de elaboração dos mapas da ampliação do perímetro urbano





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM FASE DE LICITAÇÃO

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Giovani Cherini**

Proposta SICONV: **033205/2019**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 46.115,03

Valor Total do Projeto.....R\$ 296.115,03

Atividades na Semana:

- Projeto Encaminhado para licitação.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Específico do Calçamento**

Proposta SICONV: **046950/2019**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 120.019,98

Valor Total do Projeto.....R\$ 406.519,98

Atividades na Semana:

- Projeto Aprovado.
- Projeto enviado ao setor de licitações.





Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Elvino Bohn Gass**

Proposta SICONV: **013316/2020**

Valor Repasse.....R\$	171.900,00
Valor Contrapartida.....R\$	2.100,00
Valor Total.....R\$	174.000,00

Itens:

01 (um) Trator Agrícola 01 (uma) Plantadeira
01 (um) Distribuidor de Adubo e Fertilizantes

Alterações:

- Realizado o processo de licitação dia 26/08, sendo que o mesmo foi deserto.

PROJETOS EM ANÁLISE (GOVERNO RS)

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2018/2019**

Valor Repasse.....R\$	59.009,21
Valor Contrapartida.....R\$	1.834,87
Valor Total.....R\$	60.844,08

Item:

Aquisição de 418 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Situação:

- Projeto enviado dia 28/04/2021 para análise da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul.

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2019/2020**

Valor Repasse.....R\$	35.374,00
Valor Contrapartida.....R\$	3.036,00
Valor Total.....R\$	38.410,00

Item:

460 Sacas de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Situação:

- Atualização dos valores do Projeto para posterior novo processo de licitação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação Asfáltica – Perímetro Urbano

Órgão Concedente: **Governo do Estado do Rio Grande do Sul.**

Recurso: **Edital nº 01 – Programa Pavimenta**

Valor Repasse.....R\$ 701.948,40

Valor Contrapartida.....R\$ 44.805,22

Valor Total.....R\$ 746.753,62

Atividades na Semana:

- Projeto protocolado junto a Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, processo PROA 21/2600-0000367-1.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS (RECURSO LIBERADO)

Custeio – Piso de Atenção Básico

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.3910632/02-100**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Paulo Pimenta**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Total.....R\$ 100.000,00

Item: **Incremento Custeio do Piso de Atenção Básica**

Situação:

- Proposta Paga (18/08/2021)

PROJETOS APROVADOS

Custeio – Piso de Atenção Básico

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **36000.3610082/02-100**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Dionilso Marcon**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Total.....R\$ 100.000,00

Item: **Incremento Custeio do Piso de Atenção Básica**

Situação:

- Proposta Aprovada, Aguardando Pagamento.

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **023468/2021**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 46.100,00

Valor Total.....R\$ 332.600,00

Item:

Aquisição de 02 Tratores Agrícolas (75cv)

Situação:

- Projeto Aprovado conforme parecer do Ministério da Agricultura.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS ENVIADOS PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento de Urgência

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.2560001/21-003**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Total.....R\$ 250.000,00

Item:

- 01 (um) Equipamento Raio X Fixo Analógico;
- 01 (uma) Bomba de Infusão;
- 02 (dois) Carro de Emergência;
- 01 (um) Carro Maca Avançada;
- 01 (um) Desfibrilador Convencional;
- 01 (um) Eletrocardiógrafo;
- 01 (uma) Mesa de Cabeceira;
- 01 (um) Monitor Multiparâmetros;
- 01 (um) Aspirador de Secreção Elétrico Móvel;
- 01 (um) Computador.

Atividades na Semana:

- Projeto enviado para abertura de crédito no orçamento vigente

Aquisição de Equipamentos/Unidades Básicas de Saúde

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.2560001/21-002**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Giovani Feltes**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Total.....R\$ 130.000,00

Itens:

Aquisição de 02 Veículos para transporte de equipes e pacientes

Situação:

- Projeto enviado para abertura de crédito no orçamento vigente.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETO NOVO CADASTRADO:

Pavimentação com Pedras Irregulares

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **023468/2021**

Recurso: **Proposta Voluntária**

Valor Repasse.....R\$ 300.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 301.000,00

Item:

Pavimentação com Pedras Irregulares na Localidade de Vila São Sebastião

Situação:

- Proposta cadastrada no Ministério da Agricultura.

EM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA

Construção de Uma Quadra Poliesportiva – Bairro São José

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Marcon**

Proposta SICONV: **001317/2019**

Valor Repasse.....R\$ 238.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.250,00

Valor Total.....R\$ 240.000,00

Atividades:

Aguardando conclusão dos projetos do Estádio para iniciar a elaboração do Projeto de Engenharia.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS ELABORADOS:

Construção de Uma Academia ao Ar Livre


Recurso: **Municipal**

Local: **Setor de Missão/Terra Indígena do Guarita**

Valor.....R\$ **xx.xxx,xx**

Atividades na Semana:

- Projeto elaborado.



Construção de Uma Academia ao Ar Livre

Recurso: **Municipal**

Local: **Localidade de Linha Aparecida**


Valor.....R\$ **xx.xxx,xx**

Atividades na Semana:

- Projeto elaborado.

Situação:

- Aguardando autorização para encaminhado do projeto ao setor de licitação.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SERVIÇO DE ENGENHARIA

- Elaboração de Memorando sobre o andamento da obra de pavimentação com pedras irregulares referente ao Contrato de Repasse nº 829192/2016.

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Engenharia na semana do dia 23/07/2021 até 29/07/2021.

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Engenharia no mês de julho.

- Auxílio na digitalização e organização de documentos do orçamento do projeto de Modernização do Estádio, referente ao Contrato de Repasse nº 883914/2019, para o Setor de Licitações elaborar o edital.

- Auxílio na análise do projeto nº 1405/2021 referente ao projeto de retificação de matrícula e localização de lote.

- Análise do projeto de construção de edificação residencial de madeira, referente ao protocolo nº 1530/2021. Emissão de Parecer solicitando correções no projeto e documentação e encaminhamento para o proprietário.

- Estudo de planos diretores de outros municípios para buscar soluções para elaboração de legislação atualizada para o município.

- Férias dia 04/08/2021 até 13/08/2021.

- Análise de projeto de protocolo nº 1580/2021 referente a um projeto de fusão de lotes e implantação de condomínio com 4 matrículas individualizadas.

- Avaliação de imóveis no município para cálculos de ITBI de acordo com a portaria 232/2018. Avaliação de terreno urbano sem benfeitorias localizadas no Zona Urbana Z-3.

- Análise e prestação de informações para o proprietário referente ao projeto de protocolo nº 1530/2021 após recebimento de novos documentos.

- Acompanhamento de técnico da FUNASA na vistoria dos módulos sanitários referente ao projeto de Construção de 35 Módulos Sanitários referente ao Convênio 0755/2016.

- 16 Módulos construídos na Localidade de Passo do Pinheirinho;
- 2 Módulos construídos na Localidade de São Sebastião;
- 2 Módulos construídos na Localidade de Sítio Cassemiro.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Prestação de informações referente os projetos de Implantação de Condomínio, Fusão de Lotes, Retificação de Matrículas e construções residenciais simples de madeira, para Responsável Técnico pelos projetos.

- Conversa com Arquiteto da GIGOV/Caixa referente ao projeto remanescente da Unidade de Acolhimento, referente ao contrato de Repasse nº 857216/2017.

- Envio das plantas em formato DWG do projeto da Unidade de Acolhimento para auxílio na análise da GIGOV/Caixa.

- Atualização da Planilha Orçamentária do projeto da obra de remanescente da Unidade de Acolhimento atendendo as solicitações de correções da GIGOV/Caixa.

- Análise do projeto de protocolo nº 1653/2021 que substituiu o projeto de protocolo nº 1530/2021, referente uma edificação residencial de madeira. Aprovação do projeto e encaminhamento para o Setor de Tributos.

- Pesquisa referente projetos de coberturas com estruturas pré-moldados.

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Engenharia no período dos dias entre 30/07/2021 até 19/08/2021.

- Reunião Gabinete do Prefeito junto ao Setor Jurídico referente assuntos da obra de construção da Unidade de Acolhimento, referente ao Contrato nº 057/2019.

- Elaboração de memorando juntando informações sobre o andamento da obra da Unidade de Acolhimento, contrato nº 057/2019.

- Atualização das planilhas referente a obra remanescente da Unidade de Acolhimento:

- Planilha de Quantitativos Executados no contrato 057/2019 e Quantitativos Remanescentes para novo processo licitatório;
- Planilha Orçamentária do remanescente da obra;
- Cronograma Físico-Financeiro do remanescente da obra;
- Planilha do Quadro de Composição do Investimento (QCI) adequando os valores do contrato de repasse e contrapartida entre os itens da obra executada e obra remanescente;
- Planilha do Cronograma Físico-Financeiro do Contrato.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Elaboração de Memorando para o gabinete e setor jurídico informando sobre notificação de protocolo nº 1660/2021.

- Elaboração de projeto para Implantação de Academias ao Ar Livre na Localidade de Linha Aparecida e no Setor da Missão – Terra Indígena do Guarita:

- Elaboração de planta baixa com dimensões e detalhes construtivos;
- Elaboração de mapa de localização para quantitativos referente aos itens de transporte;
- Elaboração de Planilha com Composição de preços unitários;
- Elaboração de Planilha com Memória de Cálculo dos quantitativos;
- Elaboração de Planilha com Quadro de Composição do BDI;
- Elaboração de Planilha Orçamentária do projeto para as duas academias;
- Elaboração de Cronograma Físico-Financeiro do projeto;
- Elaboração de Memorial Descritivo;
- Emissão de ART de projeto e orçamento;
- Impressão, organização e assinatura do projeto para encaminhamento.

- Reunião/conversa junto ao Setor de Cadastro Imobiliário referente aos lotes de terrenos desmembrados e numeração das edificações.

- Análise de projeto de individualização de matrícula (após implantação de condomínio) de protocolo nº 1658/2021. Encaminhamento para análise do Setor de Cadastro Imobiliário.

- Conversa junto ao Setor de Licitações e Contratos referente aos PPCIs das Escolas EMEI Gente Miúda e EMEF Assis Brasil.

- Pesquisa de contratos e aditivos referente ao Contrato nº 134/2018 – Obra de Pavimentação com Pedras Irregulares – e elaboração de Termo de Recebimento Provisório referente a parcela do projeto que foi concluída e medida.

- Andamento nas plantas do projeto de pavimentação com pedras irregulares e drenagem pluvial a ser executado em trecho da Rua Ervin Mathaus Braun.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SERVIÇO DE ARQUITETURA

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 23 de julho até 29 de julho de 2021;
- Análise de projeto de desmembramento de parte do lote nº 084 e sua respectiva fusão ao lote urbano nº 072 ambos da quadra nº 34 protocolo 1508/ 2021;
- Aprovação de projeto de desmembramento de parte do lote nº 084 e sua respectiva fusão ao lote urbano nº 072 ambos da quadra nº 34 protocolo 1508/ 2021;
- Assessoramento de parecer do projeto de retificação de lote urbano, protocolo nº 1405/ 2021;
- Reunião com a empresa Topomen para apresentação de conteúdo do trabalho fornecidos por eles e de dados retirados na cidade de Redentora;
- Configurações de render, iluminação artificial e natural para renderização do projeto 3D dos canteiros da cidade de Redentora no programa Sketchup + Vray, Avenida João Pedro de Moura e Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Testes de configuração para geração de imagens renderizadas, por meio de programa de renderização Vray + Sketchup;
- Geração de imagens renderizadas referente a proposta em 3D elaborada para os canteiros do município;
- Pós produção das imagens renderizadas no programa Vray + Sketchup e pós produção de imagens no programa Adobe Photoshop, referente aos canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Discussão com engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra do hospital para troca de ideias e sugestões no projeto;
- Criação de mobiliário urbano como sugestão para ser implantado na Avenida João Pedro de Moura;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 30 de julho até 05 de agosto de 2021;
- Análise de croqui e memorial descritivo para retificação de lote e confrontações de um lote urbano, protocolo 1570/2021;
- Aprovação de croqui e memorial descritivo para retificação de lote e confrontações de um lote urbano, protocolo 1570/2021;
- Análise de projeto para fusão de lotes referente ao lote nº 0023 da matrícula nº 3.617 e do lote nº 0073 da matrícula nº 2.029 e posterior individualização de matrícula, protocolo 1580/2021;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Configurações de render, materiais, iluminação artificial e natural para renderização do projeto 3D dos canteiros da cidade de Redentora no programa Sketchup + Vray, Avenida João Pedro de Moura e Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Geração de imagens renderizadas referente a proposta em 3D elaborada para os canteiros do município no programa Sketchup + Vray;
- Pós produção das imagens renderizadas no programa Adobe Photoshop, referente aos canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 06 de agosto até 10 de agosto de 2021;
- Busca por referências para elaboração de projeto de quadra poliesportiva coberta em estrutura pré moldada;
- Busca por referências de medidas de quadras consideradas poliesportivas e pinturas possíveis de serem feitas de acordo com a medida da quadra e esportes de interesse;
- Início na elaboração do projeto de quadra poliesportiva coberta para o bairro São José, elaboração de planta baixa com dimensões adequadas ao local, necessidade e orçamento;
- Dimensão e locação de pilares na planta baixa da quadra poliesportiva a fim de obter subsídios para reunião e orçamento com empresas de estruturas pré moldadas;
- Estudo em arquivo 3D para elaboração de quadra poliesportiva, dimensão e locação de estruturas, pilares, vigas e cobertura, estudo de pintura referente aos esportes a serem considerados no ambiente;
- Início na elaboração de cortes transversal e longitudinal da quadra para entendimento de estruturas, alturas e cobertura;
- Apresentação de imagens em 3D finalizados referente ao projeto de revitalização de canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Listagem de mobiliários e vegetações inseridos na proposta 3D, a serem possivelmente utilizados na revitalização de canteiros;
- Elaboração de detalhamentos em planta baixa para execução de canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli, locação em pranchas, linhas de chamadas com materiais e medidas necessárias para execução destes;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Pesquisa de preços e qualidade dos materiais para a definição final dos elementos com o engenheiro Alterson, a fim de elaboração da planilha orçamentária realizada por ele;
- Adequação ao projeto da Avenida João Pedro de Moura, com a ideia inicial de proporcionar um local de caminhadas para os moradores da cidade, assim como embelezamento de alguns pontos a serem definidos com o uso dos mobiliários criados anteriormente;

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ENTIDADES

- Recebimento da Prestação de Contas das Seguintes Entidades:

- APAE;
- Associação Hospitalar Beneficente Redentoreense.

DIVEROS

- Levantamento dos equipamentos agrícolas disponíveis para cedência as Associações de Agricultores do município;

Redentora, 31 de agosto de 2021.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN
Secretário Municipal de Planejamento