



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

AGOSTO/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



*Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Recapeamento Asfáltico

Órgão Concedente: **Ministério das Cidades**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Darcísio Perondi**

Proposta SICONV: **014134/2017**

Contrato de Repasse: **1041.186-82/2017**

Valor Repasse.....R\$ 245.850,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 48.645,31

Valor.....R\$ 294.495,31

Item:

Pavimentação Asfáltica (Recapeamento)

Avenida João Pedro de Moura

Trecho do Trevo do Cristo até a Esquina com a Rua Pedro Cordenonsi

Metragem: **6.222,12m²**

Alterações:

Obra concluída e finalizada a pintura das faixas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Órgão Concedente: **Ministério das Cidades**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **008441/2016**

Contrato de Repasse: **1030.533-26/2016**

Valor Repasse.....R\$ 245.850,00

Valor da Licitação.....R\$ 208.731,54

Valor Repasse (Utilizado).....R\$ 208.481,54

Valor da Contrapartida.....R\$ 250,00

Valor.....R\$ 208.731,54

Item:

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)

Rua Olívio Argentino Pias – 751,37m²

Rua Emilio Wieczorek – 1.140,84m²

Rua Acelino Lutz Pinheiro – 653,73m²

Rua Leonor Bressan - 927,02m²

Alterações:

Concluída a Pavimentação das ruas, aguardando a realização dos passeios e meio fio.

*Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Leonor Bressan



Rua Acelino Lutz Pinheiro



Rua Emílio Wieczorek



Rua Olívio Argentino Pias

Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Órgão Concedente: **FUNASA**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Darcísio Perondi**

Proposta SICONV: **040182/2016**

Convênio: **0755/2016**

Valor Repasse.....R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 40.585,32

Valor.....R\$ 340.585,32

Item:

Implantação de 35 Módulos Sanitários

Alterações:

Concluído 08 Unidades na Localidade de Passo do Pinheirinho.

*Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Implantação de Academia ao Ar Livre

Órgão Concedente: **Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer**

Recurso: **Edital nº 005/2017 - Lei Pelé**

Convênio: **124/2018**

Valor Repasse.....R\$	20.000,00
Valor da Contrapartida.....R\$	1.400,00
Valor.....R\$	21.400,00

Alterações:

Concluído as obras de adequação do espaço físico, aguardando a instalação dos equipamentos.

Valor da Obra de Adequação do Espaço Físico.....R\$	13.063,15
--	------------------

Construção de Um Campo de Futebol

Órgão Concedente: **Ministério do Esporte**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado José Stédile**

Proposta SICONV: **008876/2016**

Contrato de Repasse: **1032.471-14/2016**

Valor Repasse.....R\$	245.850,00
-----------------------	------------

Valor da Licitação.....R\$	233.939,03
----------------------------	------------

Valor Repasse (Utilizado).....R\$	233.143,03
-----------------------------------	------------

Valor da Contrapartida.....R\$	250,00
--------------------------------	--------

Valor.....R\$	233.393,03
----------------------	-------------------

Item:

Construção de Um Campo de Futebol

Local: Setor de Bananeira – Terra Indígena do Guarita

Alterações:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Obra concluída, aguardando vistoria final da Caixa Econômica Federal.



Unidade de Acolhimento – Casa Lar

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Social**

Proposta SICONV: **070782/2017**

Valor Repasse.....	R\$	450.000,00
Valor da Licitação.....	R\$	359.373,53
Valor da Contrapartida.....	R\$	500,00
Valor do Repasse a Ser Utilizado.....	R\$	358.873,53

Item:

Construção de Uma Unidade de Acolhimento (Casa Lar) para Crianças e Adolescentes

Alterações:

Iniciada a Obra em 05/08/2019.

Aquisição de Um Veículo Micro Ônibus

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Márcio Biolchi**

Proposta: **97531/256000-1180/08**

Valor Repasse.....	R\$	242.000,00
Valor Contrapartida.....	R\$	40.000,00
Valor Total.....	R\$	282.000,00

OBS: Veículo entre em 26/08/2019.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



PROJETOS LICITADOS/ Aguardando Autorização da CEF

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Elvino Bohn Gass**

Proposta SICONV: **028776/2018**

Valor Repasse.....R\$	94.847,36
Valor Contrapartida.....R\$	2.152,64
Valor Total.....R\$	97.000,00

Itens:

01 (uma) Plantadeira

OBS: Licitação Aprovada pela CEF, aguardando liberação do recurso.

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Darcísio Perondi**

Proposta SICONV: **036177/2018**

Valor Repasse.....R\$	234.833,66
Valor Contrapartida.....R\$	1.166,34
Valor Total.....R\$	236.000,00

Itens:

03 (três) Plantadeiras

OBS: Licitação Aprovada pela CEF, aguardando liberação do recurso.

PROJETOS CADASTRADOS

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Giovani Cherini**

Proposta SICONV: **033205/2019**

Valor Repasse.....R\$	250.000,00
-----------------------	------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Valor Contrapartida.....R\$	1.000,00
Valor Total.....R\$	251.000,00

Pavimentação Asfáltica – Distrito de Sítio Cassemiro)

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Alceu Moreira**

Proposta SICONV: **040500/2019**

Valor Repasse.....R\$	222.857,14
-----------------------	------------

Valor Contrapartida.....R\$	27.142,86
-----------------------------	-----------

Valor Total.....R\$	250.000,00
----------------------------	-------------------

PROJETOS EM FASE DE CONTRATAÇÃO COM A CEF

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Regional.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **004904/2019**

Valor Repasse.....R\$	139.430,00
-----------------------	------------

Valor Contrapartida.....R\$	3.970,00
-----------------------------	----------

Valor Total.....R\$	143.400,00
----------------------------	-------------------

Itens:

01 (uma) Ensiladeiras

02 (duas) Grades Aradora

02 (duas) Plantadeiras

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **005084/2019**

Valor Repasse.....R\$	130.000,00
-----------------------	------------

Valor Contrapartida.....R\$	2.350,00
-----------------------------	----------

Valor Total.....R\$	132.350,00
----------------------------	-------------------

Itens:

01 (uma) Ensiladeira

01 (uma) Grades Aradora

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

01 (um) Arado Subsolador (Pé de Pato)

01 (uma) Enxada Rotativa/Encanteiradeira

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **005296/2019**

Valor Repasse.....R\$ 120.387,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.230,42

Valor Total.....R\$ 122.617,42

Itens:

02 (duas) Ensiladeiras

01 (uma) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes

01 (uma) Carreta Carroceria de Madeira

PROJETOS EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Aquisição de Veículo Tipo VAN

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.**

Recurso: **Programa de Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial**

Convênio: **841782/2016**

Valor Repasse.....R\$ 125.783,78

Valor Contrapartida.....R\$ 53.216,22

Valor Total.....R\$ 179.000,00

Itens:

01 (um) Veículo Tipo VAN

Aquisição de Insumos – Adubo

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação.**

Recurso: **Consulta Popular**

Convênio: **040/2017**

Valor Repasse.....R\$ 61.503,79

Valor Contrapartida.....R\$ 3.933,71

Valor Total.....R\$ 65.437,50

Itens:

750 Sacas de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Equipamentos

Órgão Concedente: **Secretaria da Saúde/RS**

Recurso: **Consulta Popular**

Valor Repasse.....R\$ 33.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 667,50

Valor Total.....R\$ 33.667,50

Itens:

08 Computadores;

08 Impressoras;

01 Copiadora.

Aquisição de Equipamentos Para Academia ao Ar Livre

Órgão Concedente: **Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer**

Recurso: **Edital nº 005/2017 - Lei Pelé**

Convênio: **124/2018**

Valor do Repasse.....R\$ 20.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 1.280,00

Valor Total.....R\$ 21.280,00

Valor de Rendimentos Financeiros.....R\$ 85,94

Valor Total Geral.....R\$ 21.364,94

Valor Utilizado.....R\$ 17.145,00

VALORES A SEREM DEVOLVIDOS

Valor Referente à Saldo do Repasse.....R\$ 4.135,00

Valor Referente à Rendimentos Financeiros.....R\$ 85,94

Valor Total à Ser Devolvido.....R\$ 4.220,94

Item:

01 Simulador de Caminhada; 01 Esqui Duplo; 01 Cavalgada Duplo; 01 Pressão de Pernas Duplo; 01 Puxador de Costas com Peitoral; 01 Rotação Vertical Dupla; 01 Alongador 3 Alturas; 01 Surf Duplo; 02 Banco de Praça; 01 Lixeira Dupla; 01 Placa Orientativa Horizontal.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ENTIDADES

- Recebimento e análise das Prestações de Contas das Entidades:

APAE;

AUNIR;

Lar Bom Pastor de Ivagaci;

Lar Idosos SOS Família;

Associação Hospitalar Beneficente Redentoreense.

SERVIÇO DE ENGENHARIA

• **DIAS 01/08 E 02/08:**

- Levantamento de informações justificando as exigências das alíneas "a,e,f,g,h" do item 9.1.4, contidas no edital do Processo Licitatório referente à Tomada de Preço 04/2019, mostrando as vantagens da cobrança dos itens no processo licitatório e não no início da obra, elaboração de memorando interno com as informações para o Setor Jurídico.

- Elaboração de Memorando para o Jurídico apresentando informações sobre o BDI da obra de Pavimentação Asfáltica. Elaboração de orçamentos com desoneração e sem desoneração para comparativos e mostrando que a opção escolhida sem a desoneração apresenta um custo de obra menor.

- Análise dos documentos relacionados à área de engenharia civil da proposta vencedora do processo licitatório referente à Tomada de Preço 04/2019 e elaboração de parecer para o Setor Jurídico.

- Realização de notificação contra a empresa responsável pela execução da obra de pavimentação com pedras irregulares referente ao atraso da obra em relação ao cronograma.

• **SEMANA 05/08 - 09/08:**

- Elaboração de Ordem de Início da Obra da Unidade Pública de Acolhimento para crianças e adolescentes.

- Vistorias nas obras dos módulos sanitários na localidade de Passo do Pinheirinho.

- Vistoria na obra do Campo de Futebol no Setor de Bananeiras, Terra Indígena do Guarita. Realização de testes nas instalações elétricas e hidráulicas da obra. Elaboração de notificação (enviada por e-mail) para a empresa responsável pela obra para executar os reparos necessários.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Análise das inconformidades verificadas nas obras dos módulos sanitários e elaboração de notificação para a empresa realizar os reparos necessários e adequar a obra de acordo com o projeto.

- Vistoria da obra da Unidade Pública de Acolhimento.

- Vistoria da obra da Academia ao ar livre e elaboração de memorando e planilha para aditivo de contrato (execução de meio-fio e alvenaria de tijolo maciço no piso dos equipamentos).

- Análise da legislação sobre Fiscal de Contrato e outras leis relacionadas.

• **SEMANA 12/08 - 16/08:**

- Elaboração de ART de Fiscalização da obra da Unidade Pública de Acolhimento.

- Vistoria da obra da Unidade Pública de Acolhimento.

- Análise de projetos protocolados na prefeitura.

- Avaliação de imóveis no município para cálculos de ITBI de acordo com a portaria 232/2018.

- Vistoria da obra da Academia ao ar livre do Bairro São José.

- Realização de vistoria nas obras dos módulos sanitários na localidade de Passo do Pinheiro e realização de Boletim de Medição medindo 5 unidades concluídas.

- Análise das verificações da FUNASA e organização de todas fotos das vistorias de acordo com a data e unidade construída.

- Análise da legislação sobre Fiscal de Contrato e outras leis relacionadas.

• **SEMANA 19/08 - 23/08:**

- Vistoria da obra da Unidade Pública de Acolhimento.

- Vistoria da obra da Academia ao ar livre do Bairro São José e realização de Boletim de medição 3 e Boletim de Medição do aditivo.

- Elaboração de ART de Fiscalização da obra de pavimentação asfáltica com recursos do Badesul.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Elaboração do termo de Ordem de Início da Obra para pavimentação asfáltica com recursos do Badesul.

- Avaliação de imóveis no município para cálculos de ITBI de acordo com a portaria 232/2018.

- Análise de projetos protocolados na prefeitura.

- Levantamento da área para pavimentação asfáltica na Localidade de Sítio Cassemiro.

- Levantamento de área para pavimentação com pedras irregulares na saída para Localidade Céu Azul (Perímetro Urbano).

- Medições e Elaboração de plantas e orçamento para pavimentação com pedras irregulares na Localidade de Vila São Sebastião.

• **SEMANA 26/08 – 30/08:**

- Vistoria na obra dos módulos sanitários na localidade de Passo do Pinheirinho e solicitação de melhorias em alguns pontos de pintura, calçadas externas e reboco de fossa.

- Vistoria na obra do Campo de Futebol da Bananeira. Teste das instalações elétricas e hidráulicas. Comunicado para empresa arrumar o abastecimento de água em dois pontos de consumo (chuveiros).

- Vistoria da obra da Unidade Pública de Acolhimento. Informação de medidas e dados do projeto para a Empresa executora da obra.

- Vistoria da obra da Academia ao ar livre do Bairro São José.

- Auxílio à EMATER/ASCAR na elaboração de plantas utilizando o software AutoCad. Realização de desenho, plotagem e impressão (Diego).

- Realização de vistoria nas obras dos módulos sanitários na localidade de Passo do Pinheirinho. Verificação dos reparos solicitados e realização de Boletim de Medição medindo 3 unidades concluídas.

- Elaboração de projeto para construção de Sumidouro para a Escola Maria Belmont.

- Visita na escola e verificação da situação das instalações sanitárias da escola. Análise e verificação de possível solução para o problema encontrado.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Vistoria da obra da Academia ao ar livre do Bairro São José. Carregamento e transporte dos equipamentos. Orientações para posicionamento e instalação dos equipamentos.
- Solicitação de Nota Fiscal referente ao último Boletim de Medição da obra de Recapeamento Asfáltico da Av. João Pedro de Moura.
- Elaboração de Boletim de Medição 6 (Boletim Final de conclusão) da obra do Campo de Futebol da Bananeira e também Relatório de Resumo de Empreendimentos (RRE) e Ofício de encaminhamento de acordo com as normativas da GIGOV.
- Visita a obra do Campo de Futebol acompanhando o Engenheiro André da GIGOV para verificação do Boletim de Medição Final da obra do Campo de Futebol e possível recebimento da obra.
- Visita na obra da Escola Assis Brasil do Sítio Cassemiro e verificação do estado do cobertura executada com telhas cerâmicas.
- Auxílio à EMATER/ASCAR na elaboração de plantas utilizando o software AutoCad. Realização de desenho, plotagem e impressão (Luiz).
- Realização de Boletim de Medição Final da obra da Academia ao Ar Livre do Bairro São José.

OUTROS ASSUNTOS:

- Acompanhamento do Calendário Municipal de Eventos 2019;
 - Acompanhamento das Prestações de Contas das Agências Comunitárias dos Correios.
- Localidade de Vila São João
- Localidade de Sítio Cassemiro.

Redentora, 30 de agosto de 2019.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN
Secretário Municipal de Planejamento

*Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br*