

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO EXECUÇÃO TABULEIRO CONCRETO ARMADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA - PONTE PESSEGUEIRO

Serviço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES**

Endereço: **Ponte do Pessegueiro (Prolongamento Av. Florduarte José Marques)**

Município: **Divisa Santo Antônio das Missões e Bossoroca / RS**

Dimensões : **11,00 m x 5,00 m**

- 1- EXECUÇÃO DAS FORMAS:** Pela a impossibilidade da colocação de escoramento apoiado no fundo do arroio, devido a vazão no local em dias de precipitações volumosas, com tem ocorrido regularmente, o que acarretaria no colapso das formas, então optou-se pela fixação das formas em engates laterais soldados na estrutura metálica, conforme detalhamento apresentado em anexo. Todas as formas serão executadas em chapa de madeira compensada plastificada, espessura 17,0 mm, ou similar.
- 2- EXECUÇÃO E COLOCAÇÃO ARMADURAS:** A armadura da laje será assentada acima da estrutura metálica, com ferragem de acordo com o projeto. A armadura das vigas laterais, conforme projeto, terá o nível inferior no mesmo nível da ferragem da laje, e ficando o nível superior da viga, 35,00 cm acima da laje, servindo como guarda rodas.
- 3- CONCRETAGEM DA ESTRUTURA:** A concretagem conforme projeto, será executada depois da finalização da colocação das formas e armaduras, com concreto usinado FCK 30 MPa, com comprovação.

Santo Antônio das Missões-RS, 23 de Janeiro de 2026.

CARLOS JUAREZ VAZ
Resp. Técnico – CREA 39.553