



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES

FOLHA N° 003 / 120

DATA: 13/06/2013

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA: OBRA DE EXEMPLO	CONTRATO: 100 / 2013
EMPRESA CONSTRUTORA: FULANO DE TAL E CIA LTDA.	DATA ASSINATURA: 10/06/2013
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO / CREA / CAU: FULANO DE TAL / CREA RS 123.456	INÍCIO / O.S.: 11/06/2013

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:

MANHÃ: OPERÁVEL NÃO OPERÁVEL PARCIAL HORÁRIO: **07:30** às **11:30** PRECIPITAÇÃO: _____ mm
TARDE: OPERÁVEL NÃO OPERÁVEL PARCIAL HORÁRIO: **13:30** às **15:00** PRECIPITAÇÃO: **120** mm

EQUIPE DE EXECUÇÃO		DESCRIPÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO: DESCREVER AS ATIVIDADES E OS SERVIÇOS REALIZADOS NO DIA, INDICANDO SUA LOCALIZAÇÃO E O SEU ANDAMENTO
ENGENHEIRO	01	MANHÃ: INÍCIO DA CONFECÇÃO DAS ARMADURAS PARA BALDRAMES.
ENCARREGADO	01	FINALIZAÇÃO DAS ESCAVAÇÕES DAS FUNDAÇÕES.
PEDREIRO	01	
CARPINTEIRO		TARDE: CONFECÇÃO DE ARMADURAS PARA BALDRAMES.
ARMADOR	01	
ELETRICISTA		
ENCANADOR		
PINTOR		
AJUDANTE	03	
VIGIA		
TOTAL	07	
EQUIPAMENTOS		OCORRÊNCIAS DIÁRIAS: DESCREVER AS OCORRÊNCIAS OU FATOS IMPORTANTES QUE VENHAM A IMPEDIR OU PREJUDICAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CARRINHO DE MÃO	02	PELA PARTE DA TARDE COMEÇOU A CHOVER AS 15:00 HORAS.
BETONEIRA		
SERRA CIRCULAR		
GUINCHO		
VIBRADOR		
ENXADA		
CAVADEIRA	01	
MÁQUINA DE SOLDA		
ROTATIVA	01	

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES (PARA USO EXCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO)

FISCALIZAÇÃO:	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
---------------	----------------------------

PREENCHER EM 2 VIAS - 1^a VIA FISCALIZAÇÃO / 2^a VIA OBRA

OBRIGATÓRIA CÓPIA DO DIÁRIO DE OBRAS NO CANTEIRO

O DIÁRIO DE OBRAS DEVERÁ SER PREENCHIDO DIARIAMENTE, EM DUAS VIAS, PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO, ONDE SERÃO ANOTADAS TODAS AS OCORRÊNCIAS, CONCLUSÃO DE EVENTOS, ATIVIDADES EM EXECUÇÃO FORMAIS, SOLICITAÇÕES E INFORMAÇÕES DIVERSAS.