



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 10744636	Nº SICONV 908766/2020	GIGOV PASSO FUNDO	GESTOR MDR	PROGRAMA 530002020 0052	AÇÃO / MODALIDADE Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO			MUNICÍPIO / UF SÃO MARTINHO/RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVO	OBJETO Pav. Asfáltica em Vias Públicas do Município de São Martinho
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ 87.613.097/0001-96	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA 22/12/2021

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 450.098,40

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Trecho 1	Trecho 2	Trecho 3			
1	Evento	Administração Local	R\$	-	163.802,76	154.364,91	131.930,73	-	-	-
2	Evento	Trecho 1	R\$	163.802,76	1	2	3	4	5	6
2	1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M	M2	2,88	2,88	-	-	-	-	-
2	1.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.375,52	1.375,52	-	-	-	-	-
2	1.1.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	274,15	274,15	-	-	-	-	-
2	1.1.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	14,00	14,00	-	-	-	-	-
2	1.1.5.	SARJETA DE CONCRETO 5X30CM	M	307,90	307,90	-	-	-	-	-
2	1.1.6.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	41,27	41,27	-	-	-	-	-
2	1.1.7.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	41,27	41,27	-	-	-	-	-
2	1.1.8.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	2.751,04	2.751,04	-	-	-	-	-
2	1.1.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.529,59	5.529,59	-	-	-	-	-
2	1.1.10.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	4.933,65	4.933,65	-	-	-	-	-
2	1.1.11.	Rampa de acessibilidade	UNIDADE	2,00	2,00	-	-	-	-	-
2	1.1.12.	Reforma Bocas de Lobo BL01 e BL02	UNIDADE	2,00	2,00	-	-	-	-	-
2	1.1.13.	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	288,15	288,15	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 450.098,40

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
2	1.1.14.	RETIRADA DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M²	35,00
2	1.2.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	11,40
2	1.2.2.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00
2	1.2.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,40
2	1.2.4.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	7,50
2	1.2.5.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,24
3	Evento	Trecho 2	R\$	154.364,91
3	2.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.398,67
3	2.1.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	196,80
3	2.1.3.	SARJETA DE CONCRETO 5X30CM	M	243,65
3	2.1.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	41,96
3	2.1.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	41,96
3	2.1.6.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	2.797,34
3	2.1.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.622,65
3	2.1.8.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.016,68
3	2.1.9.	Reforma Bocas de Lobo BL03	UNIDADE	1,00
3	2.1.10.	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	196,80
3	2.2.1.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00
3	2.2.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,28
3	2.2.3.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,00
3	2.2.4.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,16

Trecho 1	Trecho 2	Trecho 3			
163.802,76	154.364,91	131.930,73	-	-	-
1	2	3	4	5	6
35,00	-	-	-	-	-
11,40	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
0,40	-	-	-	-	-
7,50	-	-	-	-	-
0,24	-	-	-	-	-
-	154.364,91	-	-	-	-
-	1.398,67	-	-	-	-
-	196,80	-	-	-	-
-	243,65	-	-	-	-
-	41,96	-	-	-	-
-	41,96	-	-	-	-
-	2.797,34	-	-	-	-
-	5.622,65	-	-	-	-
-	5.016,68	-	-	-	-
-	1,00	-	-	-	-
-	196,80	-	-	-	-
-	2,00	-	-	-	-
-	0,28	-	-	-	-
-	5,00	-	-	-	-
-	0,16	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 450.098,40

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
4	Evento	Trecho 3	R\$	131.930,73
4	3.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.164,40
4	3.1.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	185,00
4	3.1.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6,00
4	3.1.4.	SARJETA DE CONCRETO 5X30CM	M	222,00
4	3.1.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	34,93
4	3.1.6.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	34,93
4	3.1.7.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	2.328,80
4	3.1.8.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.680,89
4	3.1.9.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	4.176,41
4	3.1.10.	Rampa de acessibilidade	UNIDADE	2,00
4	3.1.11.	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	191,00
4	3.2.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	7,80
4	3.2.2.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	2,00
4	3.2.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,68
4	3.2.4.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	10,00
4	3.2.5.	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,32

Trecho 1	Trecho 2	Trecho 3			
163.802,76	154.364,91	131.930,73	-	-	-
1	2	3	4	5	6
-	-	131.930,73	-	-	-
-	-	1.164,40	-	-	-
-	-	185,00	-	-	-
-	-	6,00	-	-	-
-	-	222,00	-	-	-
-	-	34,93	-	-	-
-	-	34,93	-	-	-
-	-	2.328,80	-	-	-
-	-	4.680,89	-	-	-
-	-	4.176,41	-	-	-
-	-	2,00	-	-	-
-	-	191,00	-	-	-
-	-	7,80	-	-	-
-	-	2,00	-	-	-
-	-	0,68	-	-	-
-	-	10,00	-	-	-
-	-	0,32	-	-	-

SÃO MARTINHO/RS, 18 de novembro de 2021

Local e Data

Responsável Técnico: Marlon Eduardo Krützmann

CREA / CAU: 215130