

ANEXO VI
“MODELO DE PROPOSTA”
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Ao
Excelentíssimo Senhor,
Prefeito Municipal de Três de Maio

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de materiais para reconstrução de bueiros e pontes da zona urbana e rural do município de Três de Maio, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 008/2011, bem como com as Leis nº 10.520/2002, nº 8.666/93 e Decretos Federais nºs 3.697/2000, 3.555/2002 e 5.504/2005.

1. O prazo de entrega do produto será até 10 (dez) dias após o recebimento da requisição de mercadorias.
2. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.
3. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte conforme Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa.

Data e local.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa

MODELO DE PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca	R\$ Unitário	R\$ Total
01	37	m (corrido)	Viga (0,30 mt x 0,30 mt), madeira de primeira (eucalipto com cerne vermelho)			
02	51	m (corrido)	Lastro (4,5 mt x 1,0 mt) de prancha (0,20 mt x 0,08 mt), madeira de primeira e sem nó			
03	400	m (corrido)	Prancha (0,20 mt x 0,08 mt)			
04	165	m (corrido)	Guia de roda (0,15 mt x 0,15 mt)			
05	30	Un.	Ripa para guarda de ponte (3,00 mt x 0,15 mt x 0,025 mt)			
06	100	Pacote	Pregos 25*72 (6 ½* 2, com cabeça)			
07	11	Un.	Placa de advertência, tamanho (0,50 mt x 0,50 mt), em chapa galvanizada, nº 18, com película refletiva grau diamante, c/ tubo galvanizado 2" x 2 mm espessura e 3 mt comprimento			
08	44	Un.	Placa delineadora, tamanho (0,50 mt x 0,60 mt), em chapa galvanizada, nº 18, com película refletiva grau diamante, c/ tubo galvanizado 2" x 2 mm espessura e 2,5 mt comprimento			
09	83	Un.	Saco de cimento CP 2			
10	23	m³	Areia média			
11	20	m³	Pedra brita nº 1			
12	22	m³	Pedra maroadada			
13	2	Dúzia	Tábua eucalipto, 3 mt comprimento x 0,30 mt largura			
14	80	Un.	Pontalete (1,00 mt x 0,08 mt x 0,08 mt), eucalipto			
15	52	m (corrido)	Guia de madeira (0,12 mt x 0,12 mt)			
16	17	Un.	Barra roscada 5/8 UNC			

17	16	kg	Arame queimado			
18	14	Un.	Barra rosca 1/2 UNC			
19	48	Un.	Porca 1/2 UNC			
20	41	Un.	Tubos de concreto com Φ 50 cm, junta macho e fêmea, comprimento de 01 m, carga mínima de ruptura de 20 (KN/m)m, classe C1, conforme NBR/ABNT.			
21	161	Un.	Tubos de concreto com Φ 60 cm, junta macho e fêmea, comprimento de 01 m, carga mínima de ruptura de 24 (KN/m)m, classe C1, conforme NBR/ABNT.			
22	137	Un.	Tubos de concreto com Φ 80 cm, junta macho e fêmea, comprimento de 01 m, carga mínima de ruptura de 32 (KN/m)m, classe C1, conforme NBR/ABNT.			
23	7	Un.	Tubos de concreto com Φ 200 cm, junta macho e fêmea, comprimento de 01 m			
TOTAL						

Data e local.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa